

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: N 23 58 DL  
 Denumire proiectului: **Supraetajarea edificiului administrativ sportiv al Stadionului orașenesc Florești**  
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
 Măsura 2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale

Localitatea proiectului: or. Florești, r-nul Florești  
 Beneficiar: Primăria or. Florești, r-nul Florești  
 Bugetul proiectului: 5.462.348,03 lei  
 Suma finanțată din FNDRL: 5.461.698,03 lei  
 Data semnării contractului de finanțare: # 233-N23058DL-2022  
 Data transmiterii obiectului: 03.04.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 edificiu sportiv al stadionului orașenesc Florești cu suprafața de 409,2 m2, construit; - 39,95m2 usi tip PVC montate -90,6m2 ferestre montate, 238 m2 tavan, pardoseala 266m2, Pereti interiori 440m2 renovati -515m2 acoperis tip sandwich, 267m2 placi sandwich pereti exteriori. - 2 instituții de menire socială, beneficiare de infrastructura sportivă dezvoltată;	Produs	- 1 edificiu sportiv al stadionului orașenesc Florești cu suprafața de 409,2 m2, construit; - 39,95m2 usi tip PVC montate -90,6m2 ferestre montate, 238 m2 tavan, pardoseala 266m2, Pereti interiori 440m2 renovati -515m2 acoperis tip sandwich, 267m2 placi sandwich pereti exteriori. - 2 instituții de menire socială, beneficiare de infrastructura sportivă dezvoltată;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 22.01.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investionale; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin Decizia Consiliului nr. 7/17 din 28.06.2024; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare, din 22.01.2025. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 22.01.2025	- 1 edificiu sportiv al stadionului orașenesc Florești cu suprafața de 409,2 m2, construit; - 39,95m2 usi tip PVC montate -90,6m2 ferestre montate, 238 m2 tavan, pardoseala 266m2, Pereti interiori 440m2 renovati -515m2 acoperis tip sandwich, 267m2 placi sandwich pereti exteriori. - 2 instituții de menire socială, beneficiare de infrastructura sportivă dezvoltată;
- Acces pentru 1 294 copii, beneficiari direcți ai infrastructurii sportive construite; - 3 secții sportive noi create; - 1 localitate beneficiară de infrastructura sportivă dezvoltată;	Rezultat	- Acces pentru 1 294 copii, beneficiari direcți ai infrastructurii sportive construite; - 3 secții sportive noi create; - 1 localitate beneficiară de infrastructura sportivă dezvoltată;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 22.01.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investionale; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin Decizia Consiliului nr. 7/17 din 28.06.2024; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare, din 22.01.2025. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 22.01.2025	- Acces pentru 1 294 copii, beneficiari direcți ai infrastructurii sportive construite; - 3 secții sportive noi create; - 1 localitate beneficiară de infrastructura sportivă dezvoltată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
----------------------------	---------------------	-----------------

Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional</p> <p>2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL;</p> <p>3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției;</p> <p>4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat;</p> <p>5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format);</p> <p>6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format);</p> <p>7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;</p>	<p>-Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional</p> <p>-Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ);</p> <p>-Directorului stadionului a fost desemnat responsabil pentru întreținerea și gestionarea bunului format, cost 870 lei.</p> <p>-Pentru anul 2025 în bugetul Primăriei sunt planificate 10759 mii lei pentru întreținere stadion de fotbal orășenesc, Primăria periodic alocă finanțe pentru modernizarea și dotarea stadionului. Inclusiv întreținerea edificiului supraetajat urmează a fi asigurată și în baza clauzei de bună execuție asigurată de către antreprenorul ce a executat lucrările, inclusiv se vor identifica soluții pentru eliminarea condensatului de la acoperișul edificiului.</p> <p>-Primăria orașului Florești va implementa proiect prin intermediul programului Satul European Ediția II, ce prevede continuarea modernizării stadionului Orășenesc și anume cu următoarele obiective: amenajarea terenului sportiv multifuncțional cu acoperire artificială și renovarea căilor de acces către acesta.</p> <p>-Se planifică deschiderea a încă 2 secții de fotbal cu copii de vârstă mică 7-8 și 8-9 ani, din partea cărora sunt multe cereri, inclusiv se va extinde numărul jucătorilor în cadrul secțiilor la tenis de masă, care se vor desfășura în mod regulat.</p> <p>-Sunt în proces de pregătire a actelor de licențiere a echipelor de fotbal.</p> <p>-Primăria orașului Florești negociază cu Federația Moldovenească de Fotbal în vederea posibilei colaborări pentru dezvoltarea stadionului orășenesc.</p>
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ.</p> <p>-APL va planifica resurse pentru întreținerea investiției, va desemna persoane responsabile de integritatea acesteia.</p> <p>-Vor fi atrase noi fonduri pentru dezvoltarea investiției, inclusiv prin crearea de noi facilități de sport și agrement.</p> <p>-Se va colabora cu Federația Moldovenească de Fotbal pentru reabilitarea stadionului din orașul Florești.</p>	<p>Bunul format (stadionul) a fost luat la balanța primăriei orașului Florești, dar a fost transmis în gestiune către administrația Stadionului din orașul Florești. A fost desemnat directorul stadionului în calitate de responsabil pentru asigurarea integrității bunului. Pentru gestionarea eficientă și asigurarea condițiilor tehnice Primăria alocă periodic mijloace financiare din bugetul local al instituției.</p> <p>A fost plasată placuta informativă permanentă, pentru care primăria a alocat 870 lei din bugetul local.</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>Proiectul prevede supraetajarea edificiului administrativ-sportiv existent al Stadionului orășenesc Florești, transformându-l într-un bloc modern cu vestiare și alte facilități necesare sportivilor (lucrări de sistem de încălzire, ventilare, încăperi ș.a.). În proximitatea blocului reabilitat vor fi instalate echipamente pentru practicarea fitnessului în aer liber, creând un spațiu integrat pentru activități sportive. Infrastructura modernizată va deservi direct 1.294 de copii, oferindu-le acces la condiții adecvate pentru dezvoltarea lor fizică și socială.</p>	<p>Circa 1300 copii beneficiază de facilitățile de sport create. După realizarea proiectului, a sporit atractivitatea stadionului orășenesc din orașul Florești și a crescut numărul de beneficiari. La moment activează 4 echipe de fotbal cu 60 copii și o echipă de fete cu 15 membri, este creată o echipă de fotbal FC „Florești” și numărul este în continuă creștere, la fel cca 10 persoane activează ca antrenori sau angajați ai stadionului și echipelor de fotbal. La stadion sunt organizate periodic activități și competiții social-sportive. Circa 145 de persoane beneficiază gratuit de serviciile gratuite oferite de stadionul de sport din Florești. Primăria orașului Florești va reabilita și terenul stadionului prin intermediul proiectului ce se va implementa prin Programul Național Satul European Ediția II.</p>

**Concluzii:**

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.
7. În cadrul vizitei de monitorizare s-a recomandat Primăriei, închiderea cu sticlă transparentă și rezistentă a lojei balconului edificiului, cât și cooperarea cu antreprenorul care a executat lucrările pentru lucrări de întreținere și soluții tehnice de menținere a climatului necesar pentru optima funcționare a edificiului.

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data 22.01.2025**