

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: N 23 214 DL
Denumire proiectului: **Construcția terenului sportiv universal și a terenului de joacă pentru copii pe lângă Casa de cultură din satul Ustia, raionul Glodeni**

Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura 2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale

Localitatea proiectului: s. Ustia, r-nul Glodeni
Beneficiar: Primăria s. Ustia, r-nul Glodeni
Bugetul proiectului: 830.853,92 lei
Suma finanțată din FNDRL: 758.333,66 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 237-N23214DL-2022
Data transmiterii obiectului: 09.10.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 teren de joacă pentru copii, cu suprafața de 143 m2, construit și dotat cu complexe de joacă; - 1 teren de sport cu suprafața de 242 m2, construit și dotat cu echipament sportiv; - 2 instituții de menire socială, beneficiare de infrastructura sportivă dezvoltată;	Produs	- 1 teren de joacă pentru copii, cu suprafața de 143 m2, construit și dotat cu complexe de joacă; - 1 teren de sport cu suprafața de 242 m2, construit și dotat cu echipament sportiv; - 2 instituții de menire socială, beneficiare de infrastructura sportivă dezvoltată;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 29.08.2024; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 29.08.2024	- 1 teren de joacă pentru copii, cu suprafața de 143 m2, construit și dotat cu complexe de joacă; - 1 teren de sport cu suprafața de 242 m2, construit și dotat cu echipament sportiv; - 2 instituții de menire socială, beneficiare de infrastructura sportivă dezvoltată;
- Acces pentru 157 de elevi și 88 copii, beneficiari ai infrastructurii sportive dezvoltate; - 1 localitate beneficiară de infrastructura de educație și recreere amenajată;	Rezultat	- Acces pentru 157 de elevi și 88 copii, beneficiari ai infrastructurii sportive dezvoltate; - 1 localitate beneficiară de infrastructura de educație și recreere amenajată;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 29.08.2024; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 29.08.2024	- Acces pentru 157 de elevi și 88 copii, beneficiari ai infrastructurii sportive dezvoltate; - 1 localitate beneficiară de infrastructura de educație și recreere amenajată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat, dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ); 3. Mentenanța terenului de sport și agrement este asigurată de Primăria Ustia, fiind delegată gestiunea Casei de Cultură; 4. Primăria Ustia menține zona amenajată în stare salubă și în caz de necesitate va bugeta resurse pentru mentenanța periodică a echipamentelor și utilajelor instalate. Primăria planifică reabilitarea stratului artificial de acoperire la terenul de sport, acesta la moment fiind suprautilizat de beneficiari. 5. În scopul menținerii integrității bunurilor, Primăria a instalat sistem de supraveghere video.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ. -APL va planifica resurse pentru întreținerea terenului de sport și de joacă creat, va desemna persoane responsabile de integritatea acestuia. -Vor fi atrase noi fonduri pentru dezvoltarea investiției, inclusiv prin crearea de noi facilități de sport și agrement.	Mentenanța terenului de sport și agrement este asigurată de Primăria Ustia, fiind delegată gestiunea Casei de Cultură; În scopul menținerii integrității bunurilor, Primăria a instalat sistem de supraveghere video;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Un teren sportiv universal și un teren de joacă pentru copii construite în satul Ustia, proxime cu Casa de cultură. Aceste infrastructuri sunt destinate pentru 157 de elevi și 88 de copii din localitate, oferind un spațiu pentru sport și recreere.	Terenul sportiv și cel de joacă din satul Ustia au un impact semnificativ asupra comunității, fiind intens utilizate de copii din localitate, dar și de cei din satele învecinate. Aceste facilități oferă un loc sigur pentru activități recreative, sprijinind dezvoltarea fizică și socializarea copiilor și tinerilor. De asemenea, mamele cu copii beneficiază de un spațiu dedicat pentru interacțiune și recreere, consolidând legăturile sociale din comunitate. De prezentele facilități beneficiază toți locuitorii satului Ustia.

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 29.08.2024