

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 23 60 DL**
 Denumire proiectului: **Complex de terenuri de joacă pentru o copilărie frumoasă în comuna Codreanca**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura: **2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale**

Localitatea proiectului:
 Beneficiar: **Primăria com. Codreanca, r-nul Strășeni**
 Bugetul proiectului: **2.180.664,00 lei**
 Suma finanțată din FNDRL: **2.154.807,00 lei**
 Data semnării contractului de finanțare: **# 114-C23060DL-2022**
 Data transmiterii obiectului: **06.04.2023**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-3 locații sportive și de agrement construite amenajate, -3 terenuri de joacă si teritoriul adiacent construit 150+220+310 m2pavaj,46 +46+34arbusti/12+10 arbori+40 flori	Produs	-3 locații sportive și de agrement construite amenajate, -3 terenuri de joacă si teritoriul adiacent construit 150+220+310 m2pavaj,46 +46+34arbusti/12+10 arbori+40 flori	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 3/1 din 28.03.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 28.03.2024	-3 locații sportive și de agrement construite amenajate, -3 terenuri de joacă si teritoriul adiacent construit 150+220+310 m2pavaj,46 +46+34arbusti/12+10 arbori+40 flori
Acces îmbunătățit pentru 419 copii din 2236 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii sportive reabilitate -2 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 419 copii din 2236 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii sportive reabilitate -2 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 3/1 din 28.03.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 28.03.2024	Acces îmbunătățit pentru 419 copii din 2236 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii sportive reabilitate -2 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1 Acțiuni întreprinse conform cap. 4.3 a cererii de finanțare și a PAD aprobat prin decizia CL nr. 3/1 din 28.03.2024. Acțiuni de ordin instituțional, financiar, tehnic și organizatoric.	- Sunt executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, preluată investiția de către beneficiar; - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului urmînd a fi instalate 3 panou informative permanente; - Cele 3 terenuri de joacă, periodic sunt monitorizate în scopul asigurării integrității acestora; -Este asigurată salubritatea terenurilor de joacă de către primărie și structurile responsabile din suordinea acesteia; -APL în comun cu părinții și copiii au plantat flori și copaci decorativi în perimetrul terenurilor de joacă, inclusiv periodic asigură salubritatea acestuia; -Beneficiarii proiectului cunosc despre regulile de comportament și utilizare a infrastructurii create.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-APL Codreanca va asigura integritatea și mentenanța celor 3 terenuri de joacă. - ÎM din localitate este responsabil de salubritatea bunului. - Ulterioare costuri vor fi discutate și aprobate după caz la ședințele Consiliului Local.	- Cele 3 terenuri sunt gestionate de către APL Codreanca și structurile subordonate si anume a fost transmis in gestiune catre Intreprinderea municipala Codreanca. Responsabil de mentenanata acestor terenuri a fost desemnat managerul de intreprindere -APL a planificat în buget 6 mii lei pentru instalarea panourilor informative permanente, urmînd acestea a fi instalate. -APL asigură supravegherea bunurilor prin instalarea camerelor video.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	-Proiectul va crea 3 terenuri de joacă pentru copii în comuna Codreanca, dezvoltînd abilitățile sociale și motrice la copii, cît și locuri de odihnă și socializare pentru locuitorii comunei.	- 2236 locuitori dintre care 419 copii beneficiază de terenurile de joacă create, dispunînd de infrastructura pentru odihnă și agrement în timpul liber.

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță și de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 28.03.2024