

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **M 23 31 DL**
 Denumire proiectului: **Construcția unui parc public cu terenuri de joacă pentru copii situat pe str. Alexei Mateevici, comuna Stăuceni, municipiul Chișinău**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura: **2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale**
 Localitatea proiectului: s. Stăuceni, mun. Chișinău
 Beneficiar: Primăria com. Stăuceni, mun. Chișinău
 Bugetul proiectului: 10.523.447,28 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 8.883.778,82 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 214-M23031DL-2022
 Data transmiterii obiectului: 09.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
1 Parc public modern cu teren de joacă pentru copii S=1,8 ha construit, (Spatii verzi,gazon,260 copaci, bloc sanitar, sistem de iluminat, mobilier stradal)	Produs	1 Parc public modern cu teren de joacă pentru copii S=1,8 ha construit, (Spatii verzi,gazon,260 copaci, bloc sanitar, sistem de iluminat, mobilier stradal)	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin DCL nr. 3/8 din 29.03.2024; - Nota informativă cu acțiuni realizate, nr. 02/1-24/1128 din data de 11.09.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar;	Vizita de monitorizare ex-post din 11.09.2024.	1 Parc public modern cu 2 terenuri de joacă pentru copii S=1,8 ha construit, (Spatii verzi,gazon,260 copaci, bloc sanitar, sistem de iluminat, mobilier stradal)
Acces îmbunătățit pentru 10800 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite. -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 10800 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite. -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin DCL nr. 3/8 din 29.03.2024; - Nota informativă cu acțiuni realizate, nr. 02/1-24/1128 din data de 11.09.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar;	Vizita de monitorizare ex-post din 11.09.2024.	Acces îmbunătățit pentru 10800 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite. -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului, APL este în proces de actualizare a panoului informativ cu ulterioara instalare; 3. Mentenanța investiției este asigurată de APL Stăuceni, este asigurat iluminat, supraveghere video, salubritatea zonei, irigarea gazonului. 4. Urmează instalarea în parc a bustului lui A. Mateevici. 5. Salubritatea parcului este asigurată de ÎM „Direcția localității comunală Stăuceni”. 6. APL are intenția de extindere a parcului prin bugetarea de resurse și identificarea de fonduri.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ, 5 mii lei. -APL va planifica resurse pentru întreținerea investiției, va desemna persoane responsabile de integritatea acesteia. -Monitorizarea parcului prin sisteme de supraveghere video.	-Mentenanța investiției este asigurată de APL Stăuceni, este asigurat iluminat, supraveghere video, salubritatea zonei, irigarea gazonului. -Salubritatea parcului este asigurată de ÎM „Direcția localității comunală Stăuceni” -APL are intenția de extindere a parcului prin bugetarea de resurse și identificarea de fonduri.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul va crea un parc public modern cu terenuri de joacă pentru copii, oferind un spațiu sigur și recreativ pentru familii și tinerii locuitori din Stăuceni. Suprafața de 1,8 hectare va include spații verzi, un gazon bine întreținut și 260 de copaci, îmbunătățind mediul local. Instalarea unui sistem de iluminat, a facilităților sanitare și a mobilierului stradal va asigura funcționalitatea și confortul parcului pentru utilizarea zilnică. Aceste îmbunătățiri vor crește calitatea vieții pentru 10.800 de locuitori, oferind un spațiu revitalizat pentru implicarea comunității.	Parcul renovat oferă comunității un spațiu public modern și bine întreținut, care contribuie la creșterea calității vieții locuitorilor din Stăuceni și la aspectul orașului. Iluminatul și supravegherea video cresc siguranța parcului, încurajând utilizarea frecventă a acestuia de către familii și copii. Întreținerea continuă asigurată de autoritățile locale, precum salubritatea și irigarea gazonului, oferă o experiență plăcută și confortabilă pentru toți vizitatorii. APL are intenții de extindere a parcului și dezvoltarea continuă a acestuia, investiția este una sustenabilă.
---	--	--

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 11.09.2024