

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **S 23 697 DL**  
Denumire proiectului: **Renovarea parcului orașenesc din orașul Leova**  
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
Măsura **2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale**

Localitatea proiectului: or. Leova, r-nul Leova  
Beneficiar: Primăria or. Leova, r-nul Leova  
Bugetul proiectului: 8.980.683,06 lei  
Suma finanțată din FNDRL: 8.873.391,36 lei  
Data semnării contractului de finanțare: # 241-S23697DL-2022  
Data transmiterii obiectului: 27.09.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 parc public de 3,5 ha (teren de joaca, zone fitness ) reconstruit,	Produs	-1 parc public de 3,5 ha (teren de joaca, zone fitness ) reconstruit,	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Decizia CL nr 3/6 de aprobare a PAD din 19.12.2023; - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de nr. 379-02/1-37 din 05.06.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 06.06.2024	-1 parc public de 3,5 ha (teren de joaca, zone fitness) reconstruit,
Acces pentru 7443 locuitori din or Leova, beneficiari direcți ai zonei de agrement amenajate.  - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces pentru 7443 locuitori din or Leova, beneficiari direcți ai zonei de agrement amenajate.  - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Decizia CL nr 3/6 de aprobare a PAD din 19.12.2023; - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de nr. 379-02/1-37 din 05.06.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 06.06.2024	Acces pentru 7443 locuitori din or Leova, beneficiari direcți ai zonei de agrement amenajate.  - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar. - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ. - APL Leova dezvoltă continuu parcul renovat, implementând acțiuni de plantare de flori, arbori și salubritate a zonei. - Au fost procurate camere de supraveghere video pentru securitatea și monitorizarea parcului. - În scopul eficientizării administrării parcului modernizat, prin decizia consiliului local nr. 3/10 din 05.06.2024 a fost creată ÎM „Spații Verzi Leova”
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ, APL este în proces de actualizare a panoului cu reinstalarea acestuia pe parcursul lunii iunie 2024. -APL va asigura mentenanța și integritatea parcului renovat, managementul post-implementare va fi delegat întreprinderii municipale specializate. -APL va planifica resurse pentru mentenanța parcului modernizat.	- În scopul eficientizării administrării parcului modernizat, prin decizia consiliului local nr. 3/10 din 05.06.2024 a fost creată ÎM „Spații Verzi Leova”, întreprindere ce va fi responsabilă de mentenanța și dezvoltarea parcului. - 149 mii lei au fost cheltuiți pentru procurarea aparatelor de fitness, instalate în perioada post-implementare în parc. - 45 mii lei au fost cheltuiți pentru instalarea camerelor video.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul privind reconstrucția parcului public de 3,5 hectare în orașul Leova, care va include un teren de joacă și zone de fitness. Această inițiativă va asigura accesul la o zonă modernizată de agrement pentru cei 7443 de locuitori ai orașului, oferindu-le astfel un loc sigur și atractiv pentru recreere și activități fizice. Reabilitarea infrastructurii parcului va contribui la îmbunătățirea calității vieții în comunitate, încurajând un stil de viață activ și sănătos. De asemenea, proiectul va avea un impact pozitiv asupra mediului urban prin crearea unor spații verzi bine întreținute. Localitatea va beneficia astfel de o infrastructură reabilitată care va deveni un punct de atracție și socializare pentru toți cetățenii.	Reconstrucția parcului public de 3,5 hectare în Leova îmbunătățește semnificativ calitatea vieții celor 7443 de locuitori prin crearea unui spațiu sigur și atractiv pentru recreere și activități fizice. Zona de joacă și zonele de fitness încurajează un stil de viață activ și sănătos, contribuind la bunăstarea fizică și mentală a comunității. Infrastructura reabilitată devine un loc de socializare și interacțiune pentru cetățeni, întărind coeziunea socială. Proiectul aduce beneficii economice prin creșterea atractivității orașului și stimularea activităților comerciale locale. Mediul urban este revitalizat prin spațiile verzi bine întreținute, promovând un oraș mai curat și mai plăcut. Localitatea Leova devine un model de dezvoltare urbană sustenabilă și incluzivă.
---	---	--

**Concluzii:**

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data 06.06.2024**