

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **N 24 552 DL**  
 Denumire proiectului: **Dotarea cu fotolii teatrale și sistemul de încălzire a sălii mari de concerte a Casei de cultură din orașul Rîșcani**  
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
 Măsura **2.4** Restaurarea / reabilitarea / reconstituirea / conservarea monumentelor / structurilor istorice specifice pentru arhitectura rurală tradițională într-o anumită zonă, destinate unor scopuri publice, inclusiv monumente de for public

Localitatea proiectului: or. Rîșcani, r-nul Rîșcani  
 Beneficiar: Primăria or. Rîșcani, r-nul Rîșcani  
 Bugetul proiectului: 1.471.817,00 lei  
 Suma finanțată din FNDRL: 1.443.703,28 lei  
 Data semnării contractului de finanțare: # 143-N24552DL-2022  
 Data transmiterii obiectului: 26.09.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

| Indicator   | Tip      | Valoarea planificată  | Metoda de măsurare a indicatorului   | Data măsurării   | Valoarea efectivă   |
|---|----------|---|--|--|---|
| -1 instituție culturală (Casa de Cultura ) dotată,<br>-495 unități de mobilier (fotolii teatrale )procurat,<br>-5 aparate de condiționer montate,   | Produs   | -1 instituție culturală (Casa de Cultura ) dotată,<br>-495 unități de mobilier (fotolii teatrale )procurat,<br>-5 aparate de condiționer montate,   | 1. Vizita în teren;<br>2. Analiza documentară a dosarului proiectului:<br>-Cererea de Finanțare;<br>- PAD aprobat prin decizia CL nr. 01/04 din 19.01.2024;<br>- Nota informativa cu privire la acțiunile post-implimentare.<br>3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implimentare; | Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 13.11.2024 | -1 instituție culturală (Casa de Cultura ) dotată,<br>-495 unități de mobilier (fotolii teatrale )procurat,<br>-5 aparate de condiționer montate.   |
| Acces îmbunătățit pentru 238 copii membri colectiv artistic din 12000 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate<br>-1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată; | Rezultat | Acces îmbunătățit pentru 238 copii membri colectiv artistic din 12000 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate<br>-1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată; | 1. Vizita în teren;<br>2. Analiza documentară a dosarului proiectului:<br>-Cererea de Finanțare;<br>- PAD aprobat prin decizia CL nr. 01/04 din 19.01.2024;<br>- Nota informativa cu privire la acțiunile post-implimentare.<br>3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implimentare; | Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 13.11.2024 | Acces îmbunătățit pentru 238 copii membri colectiv artistic din 12000 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate<br>-1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată; |

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

| Cerințe de sustenabilitate  | Aspecte planificate  | Aspecte efectiv  |
|---|--|--|
| Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului                 | 1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional<br>2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și aplasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL;<br>3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției;<br>4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat;<br>5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format);<br>6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format);<br>7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul; | -Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional.<br>-Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ la Casa de Cultură.<br>-Responsabil de gestionarea și întreținerea bunurilor este administrația Casei de Cultură și Primăria orașului Rîșcani.<br>-În perioada de sustenabilitate a proiectului APL or. Rîșcani din bugetul local și surse atrase (Programul Leader) a cheltuit cca 650 mii lei, pentru: reparația scenei și a 2 vestiare, echipament și utilaj muzical, jaluzele ș.a.<br>-Sunt petrecute zeci de evenimente social-culturale, cât și adunări ale localnicilor.<br>-Primăria or. Rîșcani va identifica și alte surse de finanțare pentru renovarea Casei de Cultură. |
| Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului | -Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ.<br>-Administrația Casei de Cultură în comun cu personalul angajat vor asigura integritatea și menținerea bunurilor și obiectivelor renovate.<br>-APL va planifica resurse pentru dezvoltarea continuă a Casei de Cultură modernizate.   | -Responsabil de gestionarea și întreținerea bunurilor este administrația Casei de Cultură și Primăria orașului Rîșcani.<br>-În perioada de sustenabilitate a proiectului APL or. Rîșcani din bugetul local și surse atrase (Programul Leader) a cheltuit cca 650 mii lei, pentru: reparația scenei și a 2 vestiare, echipament și utilaj muzical, jaluzele ș.a.  |

|   |   |   |
|---|---|---|
| Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare | Se reabilitează o instituție culturală (Casa de Cultură), care va beneficia de mobilier nou în sala de festivități, inclusiv fotolii teatrale, și de aparate de condiționare a aerului pentru un confort sporit. Infrastructura va oferi acces îmbunătățit pentru 238 de copii membri ai unui colectiv artistic dintr-o localitate de 12.000 de locuitori, care vor avea un loc modern pentru activitățile lor culturale. | Casa de Cultură din orașul Rîșcani modernizată, a beneficiat de 495 de fotolii teatrale și cinci aparate de aer condiționat, cu o investiție totală de aproape 1,5 milioane de lei.<br>În plus, scena a fost reparată datorită Programului LEADER, cu o valoare totală a proiectului de peste 360.000 de lei. Aceste îmbunătățiri au transformat Casa de Cultură într-una dintre cele mai moderne din nordul Republicii Moldova. Aici își desfășoară activitatea taraful „Favorit”, ansamblul vocal „Brândușele” și un studio de dansuri moderne cît și alte cercuri culturale. |
|---|---|---|

**Concluzii:**

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data 13.11.2024**