

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **S 31 729 DL**
 Denumire proiectului: **Amenajarea scuarului „Recunoștinței” din orașul Cimișlia și edificarea Monumentului eroilor cimișleni, căzuți în cel de-al doilea război mondial. Obiectiv de intervenție M-2.4**

Domeniul și măsura de inter: **M 3. Cofinanțarea proiectelor implementate din sursele de asistență externă**

Măsura: **3.1 Creșterea capacităților de valorificare a surselor de finanțare a proiectelor investiționale finanțate alocate din sursele partenerilor de dezvoltare**

Localitatea proiectului: or. Cimișlia, r-nul Cimișlia
 Beneficiar: Primăria or. Cimișlia, r-nul Cimișlia
 Bugetul proiectului: 3.290.522,76 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 2.405.040,81 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 507-S31729DL-2022
 Data transmiterii obiectului: 23.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 Scur al Recunoștinței, amenajat; - 1 monument al eroilor, inaugurat;	Produs	- 1 Scur al Recunoștinței, amenajat; - 1 monument al eroilor, inaugurat;	1. Vizita în teren 19.11.2024; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de finanțare, - Documentația tehnică și financiar-contabilă; - Nota info APL din 19.11.2024. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar) vizitatorii parcului, locuitorii or. Cimișlia;	vizita de monitorizare ex-post 19.11.2024	- 1 Scur al Recunoștinței, amenajat; - 1 monument al eroilor, inaugurat;
- Acces îmbunătățit pentru 13960 locuitori, beneficiari ai infrastructurii reabilitate; - Oraș cu aspect îmbunătățit; - Mediu benefic pentru îmbunătățirea comunicării între generații; 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	- Acces îmbunătățit pentru 13960 locuitori, beneficiari ai infrastructurii reabilitate; - Oraș cu aspect îmbunătățit; - Mediu benefic pentru îmbunătățirea comunicării între generații; 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren 19.11.2024; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de finanțare, - Documentația tehnică și financiar-contabilă; - Nota info APL din 19.11.2024. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar) vizitatorii parcului, locuitorii or. Cimișlia;	vizita de monitorizare ex-post 19.11.2024	- Acces îmbunătățit pentru 13960 locuitori, beneficiari ai infrastructurii reabilitate; - Oraș cu aspect îmbunătățit; - Mediu benefic pentru îmbunătățirea comunicării între generații; 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ, elaborat conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	Specialiștii din cadrul ÎM Servicii Publice Cimișlia vor fi responsabili pentru întreținerea plantelor și copacilor, cosirea ierbii, udarea plantelor, și curățarea regulată a scuarului. Personalul include grădinari și muncitori calificați în întreținerea spațiilor verzi care asigură curățenia zilnică a scuarului, inclusiv colectarea deșeurilor, spălarea aleilor și menținerea unui mediu plăcut și igienic pentru vizitatori. În vederea asigurării securității în special pe timp de noapte, Scurul este dotat cu corpuri de iluminat energoeficiente. APL organizează evenimente anuale sau temporare (expoziții educaționale, activități culturale etc.). Aceste evenimente atrag turiști și vizitatori, dar și educă elevii și tineretul cu privire la importanța istoriei.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ. -APL va asigura întreținerea și buna funcționare a investiției realizate, inclusiv va dezvolta obiectivul prin accesarea de noi fonduri.	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat nu este specificat suma lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat mijloace financiare din bugetul local în sumă de 30,0 mii lei; 3. Investiția creată va fi gestionată de către primărie (Suarul este proprietatea primăriei., dar va fi întreținută de către Întreprinderea municipală "Servicii publice Cimișlia", prin contract de prestare servicii. . La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația Întreprinderii municipale a desemnat un muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create; "
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul Amenajarea Suarului Recunoștinței din or. Cimișlia își propune să creeze un spațiu care să fie accesibil pentru întreaga comunitate 13960 locuitori, inclusiv pentru familii, tineri, vârstnici și persoane cu dizabilități. Amenajarea de alei, bănci, locuri de joacă și zone de relaxare permite diverselor grupuri să își petreacă timpul liber într-un mod plăcut și sănătos. Suarul va putea deveni un punct de atracție pentru turiști și vizitatori din alte zone, aducând beneficii economice pentru oraș. Crearea unui loc atractiv și simbolic poate stimula dezvoltarea turismului local și poate contribui la promovarea Cimișliei ca destinație turistică.	„Suarului Recunoștinței” din centrul orașului Cimișlia reprezintă locul ideal pentru activități fizice (mers pe jos, jogging, ciclism) și relaxare. Impactul asupra grupului țintă este pozitiv prin îmbunătățirea stării de sănătate fizică și mentală a vizitatorilor. Spațiile verzi amenajate contribuie la reducerea stresului și promovează un stil de viață activ. Suarul reabilitat oferă locuri de întâlnire pentru diverse grupuri sociale, cum ar fi familii, tineri, pensionari sau grupuri de prieteni, unde interacționează și pot sprijini coeziunea comunitară și integrarea socială. Prin amenajarea suarului se promovează sentimentul de apartenență și mândrie locală: Parcul și suarul „Recunoștinței” au devenit simboluri ale identității și unității locale, acest loc poate adăuga valoare culturală și istorică, promovând în același timp recunoștința față de realizările comunității. tot aici sunt organizate evenimente culturale, educative și recreative care pot implica grupuri țintă diverse, de la tineri la vârstnici. Aceasta poate duce la crearea unui spațiu pentru învățare și dezvoltare culturală continuă.

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 19.11.2024