

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **AN 23 10 GM23**  
Denumire proiectului: **Amenajarea terenurilor de agrement pentru copii și maturi în comuna Chetrosu, Anenii Noi**  
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
Măsura  
Localitatea proiectului: s. Chetrosu și s. Todirești, com. Chetrosu, r-nul Anenii Noi  
Beneficiar: Primăria com. Chetrosu, r-nul Anenii Noi  
Bugetul proiectului: 567.720,00 lei  
Suma finanțată din FNDRL: 450.000,00 lei  
Data semnării contractului de finanțare: 07.08.2023 162-AN23010-GM23  
Data transmiterii obiectului: 22.12.2023  
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

| Indicator  | Tip      | Valoarea planificată   | Metoda de măsurare a indicatorului   | Data măsurării   | Valoarea efectivă  |
|--|----------|--|--|--|--|
| - 2 terenuri de joacă și 2 terenuri de agrement amenajate;<br>- 0,7 ha de teren public reabilitat; | Produs   | - 2 terenuri de joacă și 2 terenuri de agrement amenajate;<br>- 0,7 ha de teren public reabilitat; | 1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/<br>2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL).<br>3. PAD aprobat prin DCL 4/9 din 29.03.2024.<br>4. Vizita post implementare în teren 05.12.2024.<br>5. Nota info APL cu privire la sustenabilitatea proiectului nr.309 din 19.12.2024 | Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 05.12.2024 | - 2 terenuri de joacă și 2 terenuri de agrement amenajate;<br>- 0,7 ha de teren public reabilitat; |
| - Numărul de beneficiari direcți:<br>3873 locuitori, inclusiv 600 copii;                           | Rezultat | - Numărul de beneficiari direcți:<br>3873 locuitori, inclusiv 600 copii;                           | 1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/<br>2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL).<br>3. PAD aprobat prin DCL 4/9 din 29.03.2024.<br>4. Vizita post implementare în teren 05.12.2024.<br>5. Nota info APL cu privire la sustenabilitatea proiectului nr.309 din 19.12.2024 | Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 05.12.2024 | - Numărul de beneficiari direcți: 3873 locuitori, inclusiv 600 copii;                              |

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

| Cerințe de sustenabilitate  | Aspecte planificate   | Aspecte efective  |
|---|---|---|
| Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului | 1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional<br>2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL;<br>3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției;<br>4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format;<br>5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format;<br>6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format;<br>7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate/ de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului format), | - Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar;<br>- Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unei plăci informative, lei.<br>- Primăria Chetrosu este responsabilă de mentenanța investiției.<br>- La necesitate vor fi alocate finanțe pentru întreținerea și reparația terenului de joacă. |

|   |  |  |
|---|--|--|
| Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului   | <p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</p> <p>2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui muncitor auxiliar pentru mentenanța bunului format;</p> <p>3. Planificarea în bugetul local a resurselor financiare pentru securizarea zonelor de agrement/ montarea camerelor de supraveghere video;</p> | <p>1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat (nu au prevazut) lei;</p> <p>2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final va alocă mijloace financiare din bugetul local;</p> <p>3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. Sunt alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională și dezvoltarea lui, în valoare de 100000 lei;</p> <p>4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația primăriei a desemnat responsabil Șeful Căminului Cultural Chetrosu, Șeful Căminului Cultural Todirești, IM Gospodaria Comunală Chetrosu. Alte structuri noi nu vor fi create;</p>  |
| Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare | <p>Amenajarea unui teren de agrement multifuncțional în comuna Chetrosu, Anenii Noi, va crea un spațiu modern și sigur pentru copii și adulți. Terenul va fi echipat corespunzător și va permite desfășurarea activităților recreative și sportive, beneficiind aproximativ 600 de copii, dintre care 370 sunt elevi, din întreaga comunitate.</p>   | <p>Proiectul are impact pozitiv asupra tuturor beneficiarilor și grupurilor-țintă: Administrația publică locală, copii, cetățenii din comuna Chetrosu r-nul Anenii Noi beneficiază de condiții adecvate pentru promovare și practicarea modului sănătos de viață, crește nivelul de socializare și a stării de sănătate a tuturor cetățenilor din comună. Părinții copiilor au sentimentul de încredere că, copiii lor sunt asigurați cu condiții confortabile și sigure pentru petrecerea timpului liber.</p> <p>Proiectul permite consolidarea parteneriatului local în implementarea proiectelor comunitare, cu dezvoltarea capacităților și experienței de atragere a resurselor de către APL pentru implementarea proiectelor locale. Totodată, are loc informarea societății privind posibilitatea multiplicării acestei experiențe pozitive, pentru alte localități din țară și peste hotare. Proiectul contribuie la dezvoltarea durabilă a localității, atrage localnicii și persoanele migrante să participe la activități de salubritate, amenajarea teritoriului.</p> <p>Proiectul contribuie la îmbunătățirea spiritului de comunicare și socializare în comunitate prin realizarea comunicării neformale între părinți, copii.</p> <p>Proiectul are impact pozitiv asupra stării de sănătate psihică și fizică a locuitorilor comunei.</p> |

**Concluzii:**

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.

Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.

Bunul creat funcționează și este sustenabil.

Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.

Un complex de joacă din zona de agrement prezintă semne de uzură din cauza utilizării excesive. Problemele identificate vor fi remediate conform prevederilor din contractului de antrepriza, capitolul privind perioada de garanție.

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data: 05.12.2024**