

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **CR 23 151 GM23**
Denumire proiectului: **Amenajarea unui teren de joacă pentru copii, suplimentat cu unele accesorii de fitness pentru adulți**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura
Localitatea proiectului: s. Cruglic, r-nul Criuleni
Beneficiar: Primăria s. Cruglic, r-nul Criuleni
Bugetul proiectului: 452.254,99 lei
Suma finanțată din FNDRL: 435.205,00 lei
Data semnării contractului de finanțare: 27.07.2023 172-CR23151-GM23
Data transmiterii obiectului: 05.10.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 teren de joacă pentru copii amenajat și echipat;	Produs	- 1 teren de joacă pentru copii amenajat și echipat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 1/17 din 23.02.2024. 4. Nota info APL cu privire la sustenabilitate, nr. 51 din 25.04.2024. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 24.04.2024	- 1 teren de joacă pentru copii amenajat și echipat;
- Numărul de beneficiari direcți: 500 persoane;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 500 persoane;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 1/17 din 23.02.2024. 4. Nota info APL cu privire la sustenabilitate, nr. 51 din 25.04.2024. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 24.04.2024	- Numărul de beneficiari direcți: 500 persoane;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ); 3. Mentenanța investiției este asigurată de Primăria Cruglic și Casa de Cultură din localitate. 4. În perioada de durabilitate a fost amenajat terenul adiacent, a fost restabilită o terasă cu 3 bănci din lemn, sau instalat 3 corpuri fotovoltaice de iluminat cu stîlp. Primăria planifică instalarea unei camere video și a mobilierului urban la terenul de joacă și fitness creat în cadrul proiectului, inclusiv în zona adiacentă acestuia urmează a fi dezvoltat un parc cu suport Consiliului Raional Criuleni.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 2. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, Primăria a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Un teren de joacă pentru copii, completat cu accesorii de fitness pentru adulți, pentru a oferi un spațiu de recreere pentru întreaga comunitate. Proiectul va include echipamente moderne pentru copii și zone de exerciții pentru adulți, contribuind la un stil de viață activ și sănătos. Vor beneficia cca 500 de persoane din localitate	Îmbunătățirea calității vieții comunității Cruglic prin oferirea unui spațiu de recreere accesibil tuturor vârstele. Proiectul promovează un stil de viață sănătos, atât prin activități fizice pentru copii, cât și pentru adulți, având un efect pozitiv asupra sănătății generale a populației, beneficiar cca 500 persoane.

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 24.04.2024