

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **CR 23 242 GM23**
Denumire proiectului: **Amenajarea zonei de agrement (parc și loc de joacă pentru copii) din preajma Casei de Cultură Ratuș.**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura
Localitatea proiectului: s. Ratuș, r-nul Criuleni
Beneficiar: Primăria com. Drăslăceni, r-nul Criuleni
Bugetul proiectului: 337.204,16 lei
Suma finanțată din FNDRL: 333.514,16 lei
Data semnării contractului de finanțare: 07.08.2023 173-CR23242-GM23
Data transmiterii obiectului: 22.11.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 zonă de agrement (parc) cu suprafața de 0,27 ha, amenajată; - 1 teren de joacă în cadrul zonei de agrement, construit;	Produs	- 1 zonă de agrement (parc) cu suprafața de 0,27 ha, amenajată; - 1 teren de joacă în cadrul zonei de agrement, construit;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 2/25 din 12.03.2024. 4. Nota info APL cu privire la sustenabilitate, nr. 204 din 04.12.2024. 5. Vizita în teren post implementare din 05.12.2024.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 05.12.2024	- 1 zonă de agrement (parc) cu suprafața de 0,27 ha, amenajată; - 1 teren de joacă în cadrul zonei de agrement, construit;
- Numărul de beneficiari direcți: 3200 locuitori, inclusiv 678 copii;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 3200 locuitori, inclusiv 678 copii;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 2/25 din 12.03.2024. 4. Nota info APL cu privire la sustenabilitate, nr. 204 din 04.12.2024. 5. Vizita în teren post implementare din 05.12.2024.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 05.12.2024	- Numărul de beneficiari direcți: 3200 locuitori, inclusiv 678 copii;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului format),	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (plăcuță informativă) 1950 lei ; 3. Mentenanța investiției este asigurată de Primăria Drăslăceni și Casa de Cultură din localitate. 4. În perioada de durabilitate a fost amenajat terenul adiacent, în etapa II în baza contractului de antrepriză în valoare 778749,57 lei. 5. Primăria a instalat camere video și mobilier urban la terenul de joacă creat în cadrul proiectului, inclusiv în zona adiacentă au fost montat un complex de leagăne.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</p> <p>2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil din cadrul Casei de cultură pentru mentenanța bunului format;</p> <p>3. Planificarea resurselor financiare pentru dezvoltarea investiției (plantarea arbuștilor decorativi, amenajarea unei zone cu leagăne pentru maturi.)</p>	<p>1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 750 lei;</p> <p>2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat mijloace financiare din bugetul local în sumă de 778749,57 lei;</p> <p>3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie și Directorul Casei de Cultură. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare suplimentare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;</p> <p>4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar din Cadrul Casei de Cultură. Alte structuri noi nu vor fi create;</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>Amenajarea zonei de agrement va oferi un confort psihologic și social tuturor familiilor, Vor beneficia de spațiu de recreere și joacă 3200 de locuitori, inclusiv 678 copii. Totodată, acest spațiu va oferi o imagine îngrijită și estetică a satului, care se va bucura de practicabilitate, confort și popularitate.</p> <p>Zona de agrement este amenajată pe teritoriul adiacent Casei de Cultură Ratuș, unde permanent se organizează numeroase activități culturale, târguri, concerte, astfel toți invitații, participanții la aceste evenimente vor putea savura din atmosfera creată.</p>	<p>Amenajarea zone de agrement cu tobogane și complexe de leagăne are un impact semnificativ asupra beneficiarilor direcți, cum sunt cei 678 de copii și 2300 de persoane adulte din comunitate. Impactul acestei investiții este atât social, economic, cât și psihologic, contribuind la îmbunătățirea calității vieții și a coeziunii sociale. Zona de agrement bine amenajată contribuie la îmbunătățirea mediului urban, făcând cartierele mai atractive și mai sigure. Acestea devin locuri de recreere și nu doar de distracție, dar și de educație ecologică, învățând copiii și adulții să aprecieze și să protejeze natura.</p> <p>Zona de agrement amenajată pe teritoriul adiacent Casei de Cultură a devenit locul unde se organizează evenimente locale (festivaluri, concursuri pentru copii, evenimente sportive etc.), ceea ce aduce mai mulți oameni împreună și contribuie la viața culturală a localității, atrage vizitatori din alte localități, ceea ce poate stimula economia locală.</p>

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 05.12.2024