

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **CR 23 672 GM23**
Denumire proiectului: **Amenajarea unei zone de agrement în parcul central din satul Ișnovăț, r-nul Criuleni**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura
Localitatea proiectului: s. Ișnovăț, r-nul Criuleni
Beneficiar: Primăria s. Ișnovăț, r-nul Criuleni
Bugetul proiectului: 398.400,00 lei
Suma finanțată din FNDRL: 398.400,00 lei
Data semnării contractului de finanțare: 21.08.2023- 178-CR23672-GM23
Data transmiterii obiectului: 23.11.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 zonă de agrement (teren de joacă și fitness) amenajată;	Produs	- 1 zonă de agrement (teren de joacă și fitness) amenajată;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. PAD aprobat prin Decizia Consiliului Local. 3. Act de formare costuri investionale. 4. Notă informativă APL privind acțiunile întreprinse în perioada post-implementare. 5. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 6. Vizita de monitorizare post-implementare proiect.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 05.03.2025.	- 1 zonă de agrement (teren de joacă și fitness) amenajată;
- Numărul de beneficiari direcți: 1501 locuitori, inclusiv 420 copii;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 1501 locuitori, inclusiv 420 copii;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. PAD aprobat prin Decizia Consiliului Local. 3. Act de formare costuri investionale. 4. Notă informativă APL privind acțiunile întreprinse în perioada post-implementare. 5. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 6. Vizita de monitorizare post-implementare proiect.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 05.03.2025.	- Numărul de beneficiari direcți: 1501 locuitori, inclusiv 420 copii;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	Primăria locală va aloca resurse financiare pentru dezvoltarea scuarului, reparații curente, întreținere, salubritate. Se vor iniția noi proiecte pentru extinderea activităților din scuar. Se vor organiza așa activități ca: Zilele de odihnă pentru părinții cu copii de la grădiniță. Activitățile sportive organizate de responsabilul de Tineret și Sport din cadrul Primăriei. (deschiderea sezonului sportiv, act, sport la Ziua Hramului localității, întreceri sportive organizate la Ziua Familiei, starturi vesele etc.). Activitățile de timp liber a tinerilor și persoanelor în etate din localitate.	Bunul format a fost luat la evidenta contabila de catre beneficiar. Terenul de joaca este intretinut de catre primărie. A fost angajat un lucrator auxiliar, pentru menținerea ordinii și îngrijirea spațiilor verzi. Terenul de joaca se afla pe teritoriul parcului central al localității. În reajma acestuia se afla un monument al eroilor cazuti in timpul marelui razboi mondial. Plăcuța informativă permanentă este instalată. Grupurile tinta, copii si tinerii din localitate se buncura de acest spatiu amenajat cu echipamente de joaca si sport.

<p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>Pentru asigurarea activităților după finalizarea proiectului, primăria a emis o dispoziție, prin care administratorul Căminului Cultural și Responsabilul de tineret și sport din localitate în parteneriat cu Primăria și Gimnaziul vor fi responsabili de realizarea diferitor măsuri artistice și sportive.</p> <p>Se va elabora un plan de acțiuni, care va fi aprobat la Consiliul local Ișnovăț.</p> <p>Consiliul local satul Ișnovăț, va aloca anual surse financiare pentru întreținerea spațiului și echipamentului.</p> <p>Muncitorii auxiliari ai primăriei Ișnovăț, vor îngriji terenul de agrement și zona adiacentă a acestuia.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pentru elaborarea plăcuței informative post-monitorizare, APL a alocat 500 lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final va aloca mijloace financiare din bugetul local; 3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația primăriei a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;
<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare</p>	<p>Prin implementarea proiectului, se dorește atingerea următoarelor rezultate:</p> <p>Creșterea gradului de confort și petrecerea timpului liber într-un mod cât mai civilizat pentru 1 501 locuitori ai satului, conform standardelor europene.</p> <p>Condiții mai bune pentru practicarea sportului pentru 1 501 locuitori ai satului Ișnovăț.</p> <p>Infrastructură sportivă și de agrement dezvoltată.</p> <p>Ocupare copiilor tinerilor și adulților în activități sportive și de agrement.</p> <p>Dezvoltare armonioasă și socializare pentru 1 501 de locuitori ai satului Ișnovăț.</p> <p>Contribuții la îmbunătățirea sănătății pentru 145 de mame tinere cu copii; 160 de elevi din cadrul gimnaziului; 60 de copii de la grădiniță; 215 tineri.</p> <p>Stimularea petrecerii a cât mai mult timp în aer liber și promovarea mișcării și sportului în rândul tuturor categoriilor de vârstă din localitate.</p>	<p>1 501 beneficiari direcți beneficiază de posibilitatea utilizării terenului echipat.</p> <p>Creșterea gradului de confort și petrecerea timpului liber într-un mod cât mai civilizat pentru 1 501 locuitori ai satului, conform standardelor europene.</p> <p>Condiții mai bune pentru practicarea sportului pentru 1 501 locuitori ai satului Ișnovăț.</p> <p>Infrastructură sportivă și de agrement dezvoltată.</p> <p>Ocuparea copiilor, tinerilor și adulților în activități sportive și de agrement, prevenirea infracțiunilor în rândul minorilor.</p> <p>Dezvoltare armonioasă și socializare pentru 1 501 de locuitori ai satului Ișnovăț.</p> <p>Stimularea petrecerii a cât mai mult timp în aer liber și promovarea mișcării și sportului în rândul tuturor categoriilor de vârstă din localitate.</p> <p>Amenajarea zonei de agrement în parcul din localitate, oferă locuitorilor satului Ișnovăț un spațiu în plus unde ar putea să petreacă timpul plăcut, să practice sport persoanele de toate vârstele. Acest teren de sport și agrement contribuie la îmbunătățirea imaginii localității.</p>

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
 Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
 Bunul creat funcționează și este sustenabil.
 Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
 Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 05.03.2025