

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **HN 23 80 GM23**
Denumire proiectului: **Amenajarea zonelor de agrement „Parcul la Popas” și „Vatra Satului-Izvor de odihnă și cultură” în satul Logănești, r-ul Hincești**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura
Localitatea proiectului: s. Logănești, r-nul Hincești
Beneficiar: Primăria s. Logănești, r-nul Hincești
Bugetul proiectului: 399.456,74 lei
Suma finanțată din FNDRL: 395.501,72 lei
Data semnării contractului de finanțare: 11.08.2023 183-HN23080-GM23
Data transmiterii obiectului: 17.11.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 2 zone de agrement amenajate	Produs	- 2 zone de agrement amenajate	Vizita de monitorizare post-implimentare a proiectului din data de 03.12.2024; Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - PAD aprobat prin decizia CL nr. 2/6 din 14.06.2024; - Nota informativa APL, cu privire la acțiuni realizate în perioada post-implimentare. - Interviul cu UI a beneficiarului final (primar, contabil , secretar CL);	Vizita de monitorizare post-implimentare proiect din data de 03.12.2024	- 2 zone de agrement amenajate
- Numărul de beneficiari direcți: 3631 locuitori (1735 bărbați, 1896 femei), inclusiv 888 copii;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 3631 locuitori (1735 bărbați, 1896 femei), inclusiv 888 copii;	Vizita de monitorizare post-implimentare a proiectului din data de 03.12.2024; Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - PAD aprobat prin decizia CL nr. 2/6 din 14.06.2024; - Nota informativa APL, cu privire la acțiuni realizate în perioada post-implimentare. - Interviul cu UI a beneficiarului final (primar, contabil , secretar CL);	Vizita de monitorizare post-implimentare proiect din data de 03.12.2024	- Numărul de beneficiari direcți: 3631 locuitori (1735 bărbați, 1896 femei), inclusiv 888 copii;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin amplasarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 4. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare /de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format;	În cadrul proiectului au fost amenajate zonele de agrement „Parcul La Popas” și „Vatra Satului – Izvor de odihnă și cultură” din preajma instituțiilor publice, care sunt destinate pentru toate categoriile de cetățeni, care beneficiază de servicii poștale, administrative, medicale, economice, sociale, inclusiv oaspeți și vizitatori, în scopul atragerii turiștilor și relaxării cetățenilor din satul Logănești.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</p> <p>2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat;</p> <p>3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat;</p>	<p>Pentru plasarea elementelor de identitate vizuala, placuta informativa permanenta , APL a alocat suma de 650 lei;</p> <p>CL a aprobat transmiterea in gestiune a bunului format catre institutia care se face responsabilă de asigurarea mentenantei- ÎP” Servcom Loganesti” .</p> <p>Planificarea de catre primarie a mijloacelor financiare, pentru intretinerea bunului format, din bugetul local in suma de 20,0 mii lei;</p> <p>Din punct de vedere al Cadrului Legal, amenajarea spațiilor publice este gestionată de către APL și anual din bugetul local se preconizează resurse financiare pentru amenajarea și menținerea conformă a spațiilor publice, prin lucrări de salubritate , înverzire, plantare a arbuștilor, a diferitor flori ornamentale, având un impact benefic asupra mediului.</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>Localitate beneficiară de o infrastructură dotată cu parcuri, scuaruri și terenuri de sport puse la dispoziția tuturor cetățenilor prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone de recreere, adică zone de agrement amenajate cu alei pavate, ansambluri de leagăne instalate, fotozonă cu genericul „Te iubesc, Logănești” instalată, parcare pavată pentru biciclete și alte mijloace de transport ușoare. -Amenajarea zonelor de agrement în parcuri. - Asamblarea și instalarea ansamblurilor de leagăne. - Asamblarea și instalarea fotozonei „Te iubesc, Logănești” . - Informarea și motivarea tuturor locuitorilor despre necesitatea îmbunătățirii modului de odihnă. - Creșterea nivelului de confort al cetățenilor. 	<p>Implementarea proiectului oferă oportunități de modernizare a infrastructurii satului și a creării unui spațiu rural pitoresc și estetic, fapt ce va contribui la organizarea odihnei cetățenilor și va asigura calitatea vieții acestora prin: zone de agrement modern amenajate pentru 3631 locuitori, drum de acces renovat către zonele de agrement și instituțiile publice din preajmă, arcare pentru biciclete și alte mijloace de transport, alei pavate și amenajate pentru plimbări, 7 leagăne asamblate și instalate, fotozonă cu genericul „Te iubesc, Logănești” asamblată și instalată, scaune pentru două și mai multe persoane, clumbe de flori pe marginile aleilor, garduri verzi pe perimetrul zonelor de agrement, 3631 locuitori asigurați cu condiții de odihnă moderne, îmbunătățirea imaginii localității, crearea condițiilor favorabile odihnei pentru locuitori ,în mod special, pentru persoanele în vârstă, crearea condițiilor confortabile pentru persoanele care vor beneficia de servicii oferite de instituțiile din preajmă, creșterea gradului de responsabilitate, nu doar a unei categorii de persoane, dar a întregii societăți, capacitatea instituționale ale APL în gestionarea și amenajarea spațiilor publice, implicarea activă a băștinașilor plecați din localitate în viața socio-economică locală, cooperare consolidată dintre băștinași - oaspeți - APL - alte instituții publice.</p>

Concluzii:

În cadrul vizitei de post-monitorizare a obiectivului /zonei de agrement modernizată și amenajată din satul Logănești, obiectii nu sunt. Plăcuța informativă permanentă este instalată, condițiile de elaborare au fost respectate conform Ghidului de identitate vizuală. Zona de agrement este întreținută în stare bună. APL a transmis investiția în gestiunea ÎM ”Servcom Logănești”, care asigură mentenanța bunului.

Au fost realizate lucrări de plantare a arbuștilor și florilor.

Termenii de realizare a acțiunilor de durabilitate și operationalizare din Planul de acțiuni, aprobat prin decizia CL nr.03/06 din 19.03.2024 sunt respectați .

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.

Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.

Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 03.12.2024