

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **HN 23 268 GM23**
Denumire proiectului: **Parc de odihnă din satul Stolniceni, raionul Hîncești**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura
Localitatea proiectului: s. Stolniceni, r-nul Hîncești
Beneficiar: Primăria s. Stolniceni, r-nul Hîncești
Bugetul proiectului: 415.008,00 lei
Suma finanțată din FNDRL: 411.308,00 lei
Data semnării contractului de finanțare: 03.08.2023 184–HN23268-GM23
Data transmiterii obiectului: 06.12.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 zonă de agrement (parc de odihnă) cu suprafața de 0,4219 ha, amenajată;	Produs	- 1 zonă de agrement (parc de odihnă) cu suprafața de 0,4219 ha, amenajată;	Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 03.12.2024; Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - PAD aprobat prin decizia CL nr. 03/06 din 19.03.2024; - Nota informativă APL, cu privire la acțiuni realizate în perioada post-implementare. - Interviu cu UI a beneficiarului final (primar, contabil , secretar CL);	Vizita de monitorizare post-implementare proiect din data de 03.12.2024	- 1 zonă de agrement (parc de odihnă) cu suprafața de 0,4219 ha, amenajată;
- Numărul de beneficiari direcți: 2172 persoane;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 2172 persoane;	Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 03.12.2024; Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - PAD aprobat prin decizia CL nr. 03/06 din 19.03.2024; - Nota informativă APL, cu privire la acțiuni realizate în perioada post-implementare. - Interviu cu UI a beneficiarului final (primar, contabil , secretar CL);	Vizita de monitorizare post-implementare proiect din data de 03.12.2024	- Numărul de beneficiari direcți: 2172 persoane;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional pentru parcul din localitate. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin amplasarea plăcuței informative permanente elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format ; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format;	Primăria Stolniceni, în calitate de beneficiar al proiectului implementat din sursele FNDRL, în colaborare cu Organizația Internațională Dorcas Moldova, va continua lucrările de amenajare a parcului prin pavarea scârilor cu pavaj antiderapant pentru a spori siguranța vizitatorilor. Administrația Publică Locală cu implicarea locuitorilor, menține parcul curat și îngrijit, deoarece le pasă de natură și dorește să sporească confortul copiilor și tinerilor din localitate care vin cu plăcere și petrec aici timpul cu folos. De asemenea, în parc, periodic sunt organizate sărbători pentru întreaga comunitate. APL este în perpetuuă căutare de noi posibilități și finanțe pentru a continua amenajarea parcului.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>APL va gestiona bunul format parcul modernizat din localitate..</p> <p>Dupa finalizarea procesului verbal de recepție finală a lucrărilor efectuate în Parcul de odihnă din satul Stolniceni r-nul Himcești, bunurile serviciile și mijloacele fixe vor fi luate la evidenta de catre APL, din care vor fi raportate anual acțiunile realizate de catre APL pentru dutrabilitatea si gestionarea acestor bunuri. Pentru asigurarea vizibilitatii va fi elaborat un panou informativ cu o informație amplă.</p>	<p>1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 700 lei;</p> <p>2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final va alocat mijloace financiare din bugetul local la necesitate.</p> <p>3. Investiția creata va fi întreținută de către primărie.</p> <p>4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația primăriei a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>Localitatea Stolniceni, care va beneficia de un parc renovat, bine amenajat cu condiții optime de odihnă.</p> <p>Un parc modern amenajat pentru 2172 locuitori.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Banci de odihnă instalate - Containere pentru deșeuri, - clombe cu flori amenajate - alei pavate - Iluminarea aleilor - 2172 locuitori, asigurați cu condiții de odihnă moderne. - Îmbunătățirea imaginii localității. 	<p>În cadrul proiectului au fost realizate lucrări de amenajare a parcului cu teren de joacă și reparația scărilor din parcul central s. Stolniceni. Acest proiect este de o importanță majoră deoarece oferă copiilor din localitate o oportunitate de a petrece timpul interesant.</p> <p>La intrarea în parc au fost construite scări iar pe unele porțiuni de cărări a fost instalat pavaj pentru a spori confortul spre terenul de joacă care a fost instalat în mijlocul parcului.</p> <p>Amenajarea parcului a schimbat imaginea localității și fiind situat în centrul satului și în preajma instituțiilor publice.</p> <p>Parcul modernizat a devenit un punct de atracție pentru toată populația din sat, cât și pentru oaspeți, turiști, care serveste ca un popas, alături fiind amplasate o stație de așteptare și un magazin.</p>

Concluzii:

În cadrul vizitei de post-monitorizare a obiectivului /parcului modernizat si amenajat din satul Stolniceni, obiectii nu sunt. Plăcuța informativa permanenta este instalata, desi dimensiunile nu au fost respectate conform Ghidului de identitate vizuala. Parcul este intretinut in stare buna. Este asigurata mentenanta bunului/ cosirea ierbii lucrări curente de vopsire și curatenie, plantarea arborilor si arbustilor, florilor.

Urmeaza alte lucrări de modernizare a parcului din fonduri externe si anume de pavare a scarilor de acces la parc din alte fonduri. Termenii de realizare a actiunilor de durabilitate și operationalizare din Planul de actiuni, aprobat prin decizia CL nr.03/06 din 19.03.2024 sunt respectati .

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 03.12.2024