

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **HN 23 590 GM23**
Denumire proiectului: **Reconstrucția căilor și platformelor pietonale de acces către IP Casa de Cultură din comuna Leușeni**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura
Localitatea proiectului: s. Leușeni, r-nul Hîncești
Beneficiar: Primăria com. Leușeni, r-nul Hîncești
Bugetul proiectului: 443.056,00 lei
Suma finanțată din FNDRL: 439.032,00 lei
Data semnării contractului de finanțare: 16.08.2023 188-HN23590-GM23
Data transmiterii obiectului: 15.12.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 190 m.p de trepte și 175 m.p de platformă pietonală de acces către instituțiile de menire socio-culturală (casa de cultură), reconstruite;	Produs	- 190 m.p de trepte și 175 m.p de platformă pietonală de acces către instituțiile de menire socio-culturală (casa de cultură), reconstruite;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. PAD aprobat prin DCL 04/08 din 12.09.2024. 5. Notă informativă APL cu privire la acțiunile întreprinse în perioada post-implementare. 6. Act de formare a costurilor investitoriale.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 21.03.2025	- 190 m.p de trepte și 175 m.p de platformă pietonală de acces către instituțiile de menire socio-culturală (casa de cultură), reconstruite;
- Numărul de beneficiari direcți: 2003 locuitori;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 2003 locuitori;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. PAD aprobat prin DCL 04/08 din 12.09.2024. 5. Notă informativă APL cu privire la acțiunile întreprinse în perioada post-implementare. 6. Act de formare a costurilor investitoriale.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 21.03.2025	- Numărul de beneficiari direcți: 2003 locuitori;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
----------------------------	---------------------	-----------------

Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	Odată finalizat, proiectul de reconstrucție a căilor și platformelor de acces către Casa de Cultură din com. Leușeni, va bucura inimile a celor 2003 locuitori aflați în țară, dar și peste hotarele acesteia. Diaspora revenită acasă va participa cu drag la manifestațiile desfășurate în localitatea lor de suflet. Directorul casei de Cultură, împreună cu lucrătorii Administrației Publice Locale vor prelua și vor îngriji zonele noi reconstruite. Se vor efectua lucrări de curățire cel puțin odată în săptămână. Dacă vor fi nevoie de resurse financiare suplimentare Primăria este disponibilă să aloce banii pentru întreținerea continuă a căilor de acces. De asemenea, în viitorul apropiat, după finalizarea sistemului de canalizare, se vor aloca resurse și pentru renovarea și termoizolarea fațadei. Acoperișul casei de Cultură a fost schimbat, la fel au fost montate și ferestre termopan.	Primăria com. Leușeni, raionul Hîncești are aprobat Planul de acțiuni privind asigurarea durabilității proiectului implementat în cadrul Programului Național „Satul European Expres”, ediția-2023 „Construcția căilor și platformelor pietonale de acces către IP Casa de Cultură din comuna Leușeni, raionul Hîncești”. În perioada anului 2024, au fost respectate măsurile planificate conform Planului, pentru operaționalizarea și gestionarea bunului format. În scopul asigurării mentenanței și durabilității proiectului, de către primăria comunei Leușeni au fost întreprinse acțiuni de mentenanță a bunului format. Construcția platformelor și a căile de acces construite a fost luat la balanța primăriei Leușeni, cu suma de 439032,00 lei, în baza facturii EAK 000852929 din 24.11.2023, pe instituția Primăria comunei Leușeni, raionul Hîncești, conform procesului verbal la terminarea lucrărilor. A fost întocmit Dosarul proiectului în care se conțin documentele aferente acestuia și pot fi puse la dispoziția ONDRL și a oricărei alte autorități abilitate cu funcții de reglementare, supraveghere sau control. Este instalată plăcuța informativă, conform prevederilor HG 1235/2016 din 10.11.2016. Pe parcursul anului 2024, de către directorul Casei de Cultură, au fost plantați mai multe specii de pomi decorativi și peste 40 de trandafiri pentru un aspect frumos. S-au procurat 4 banci mari pentru a fi instalate pe marginea pavajului și 2 urme metalice. Pentru anul 2025 s-au planificat 500 mii lei pentru amenajarea fazadei Casei de Cultură. Numărul beneficiarilor finali cu acces asigurat la serviciul social calitativ, creat în urma implementării proiectului este de 1300 (datele ultimului recensământ al populației din anul 2024) locuitori ai com. Leușeni, dintre care 12 persoane din Ansamblu Prutuleț, Formația Sonet și Sfinx 5 elevi și toți locuitorii din comunitate. La moment primăria are un nou proiect pentru „Amenajarea zonei de agrement din satul Leușeni” cu o scenă de vară, teren de joacă pentru copii, teren de fitness. Zona de agrement din comuna Leușeni va fi folosită de mai multe categorii de persoane. În localitate sunt în jur de 200 de copii cu vârsta cuprinsă între 1 ani și 10 ani care așteaptă cu nerăbdare această zonă de agrement și în special acele terenuri de joacă pentru copii, Mamele cu copii mici vor putea beneficia de această oportunitate pentru de a petrece mai mult timp cu copii la aer liber. Scena de vară v-a fi folosită la diferite activități culturale, vara se vor organiza cinema a aer liber și multe alte activități pentru cetățeni. De asemenea, zona va fi și locul preferat pentru adulți și pensionari. Pentru aceștia vor fi instalate echipamente pentru desfășurarea exercițiilor fizice.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat;	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 1500 lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final va aloca mijloace financiare din bugetul local. 3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie, dar au fost transmise către administrația Casei de cultura. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația Casei de cultura a desemnat un muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	În rezultatul implementării proiectului, comuna Leușeni, care cuprinde satul Leușeni și satul Feteasca, are o infrastructură îmbunătățită prin construcția căilor de și platformelor pietonale de acces către casa de cultură, cu posibilitatea extinderii acestuia pe perimetrul întregii suprafețe din fața instituției. Centrul localității cît și fața casei de cultură a căpătat un aspect modernizat și este mai atractiv pentru locuitori. Numărul beneficiarilor constituită sunt 1300 (datele ultimului recensământ al populației din anul 2024), dintre care la acest proiect beneficiază toate categoriile de vîrstă, Ansamblul cu titlu model "Prutuleț", copii din gimnaziu și grădiniță. Toate sărbătorile și activitățile care se desfășoară în localitate sunt la Casa de Cultură (Anul Nou, 8 Martie , Săbătorile pascale, Hramul localității).	Impactul social și economic resimțit de către beneficiarii direcți și indirecti ai proiectului constă în faptul că este asigurat accesul către casa de cultură căile pietonale cît și platformele, în condiții de siguranță și confort pentru toți locuitorii comunității. Centrul localității a căpătat un aspect modernizat și este mai atractiv pentru locuitori. Proiectul contribuie la construirea unui sat european autentic prin creșterea calității vieții populației din localitate. În comuna Leușeni, își desfășoară activitatea ansamblul folcloric “Prutuleț”, format din 20 persoane, atât din vîrstnice, cît și tineri și copii, atât femei, cît și bărbați. Ansamblul se întrunește de minim 2 ori pe săptămână în incinta Casei de Cultură, unde desfășoară repetițiile. “Prutuleț” se bucură de succes, obținând premii și mențiuni în diverse festivaluri desfășurate în raionul Hîncești, dar și la nivel național. La fel, și Administrația Publică Locală desfășoară activități sociale și culturale în incinta Casei de Cultură, pe tot parcursul anului. Renovarea căilor de acces a creat premise pentru atragerea unui număr mai mare a locuitorilor din comună și implicarea activă a acestora în reanimarea vieții culturale, a colectivelor artistice și diversificarea cercurilor de arte, cu precădere pentru copii și tinerii talentați din sat pentru a contribui la edificarea spirituală a societății.

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
Bunul creat funcționează și este sustenabil.
Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 21.03.2025