

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **IL 23 322 GM23**
Denumire proiectului: **Dezvoltarea infrastructurii sportive în orașul Ialoveni prin construcția terenului de mini-fotbal cu înveliș artificial în sectorul Albeni**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura
Localitatea proiectului: or. Ialoveni, r-nul Ialoveni
Beneficiar: Primăria or. Ialoveni, r-nul Ialoveni
Bugetul proiectului: 454.485,41 lei
Suma finanțată din FNDRL: 446.235,41 lei
Data semnării contractului de finanțare: 04.08.2023 195-IL23322-GM23
Data transmiterii obiectului: 06.12.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 teren de minifotbal cu înveliș artificial, construit;	Produs	- 1 teren de minifotbal cu înveliș artificial, construit;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 03/33 din 21.05.2024. 4. Nota informativă APL cu privire la sustenabilitate. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 08.05.2024	- 1 teren de minifotbal cu înveliș artificial, construit;
- Numărul de beneficiari direcți: 4019 copii elevi tineri din 16800 locuitori;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 4019 copii elevi tineri din 16800 locuitori;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 03/33 din 21.05.2024. 4. Nota informativă APL cu privire la sustenabilitate. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 08.05.2024	- Numărul de beneficiari direcți: 4019 copii elevi tineri din 16800 locuitori;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	Pentru a asigura sustenabilitatea proiectului va fi realizat un plan care va presupune generarea de resurse financiare și după finalizarea implementării proiectului pentru aceasta ne propunem să îl luăm la balanța primăriei iar cheltuielile pentru întreținere vor fi alocate, după necesitate din bugetul local. Totodată se propune închirierea obiectivului de către instituții din afara localității. Cu banii care vor rezulta din aceasta, se vor organiza activități sportive și concursuri, precum și campanii de informare cu privire la diferite teme de mediu și la promovarea unui stil de viață sănătos. Primăria a elaborat și implementat Regulamentul privind accesul și modul de utilizare a terenurilor de sport, terenurilor de joacă și terenurilor de fitness din orașul Ialoveni, gestionate de către Primăria orașului Ialoveni (aprobat prin decizia nr.03/13 din 21.05.2024). Întreținerea este asigurată de Sectorul de amenajare și înverzire din subordinea Primăriei orașului Ialoveni. De asemenea, s-a alocat suma necesară pentru a îngrași stadionul cu plasă, asigurând astfel un mediu sigur și bine întreținut pentru desfășurarea activităților sportive. Dumitru Grițco, specialist tineret și sport (tel: 069927130), este responsabil de asigurarea întreținerii, gestionarea eficientă și transparentă a stadionului de mini-fotbal din orașul Ialoveni.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</p> <p>2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat;</p> <p>3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat;</p>	<p>1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 256 lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat mijloace financiare din bugetul local în sumă de 3995 lei, pentru pentru a îngrădi stadionul cu plasă, contribuind la siguranța și protecția utilizatorilor.; 3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>1. O zonă de recreere inițiată, teren de minifotbal cu acoperire artificială accesibil tuturor;</p> <p>2. Acțiuni sportive efectuate conform Planului de acțiuni bine pus la punct de specialistul Primăriei responsabil de domeniul tineret și sport;</p> <p>3. Fenomene negative reduse în comunitate (consum de alcool, stupefiante)</p> <p>4. Indicatorii de sănătate îmbunătățiți;</p> <p>5. Reducerea pierderilor economice urmare a îmbolnăvirilor, maladiilor, viciilor și fenomenelor negative.</p> <p>6. Majorarea numărului de tineri, copii, adolescenți, familii tinere și persoane în etate care practică un mod sănătos de viață.</p>	<p>Construcția și utilizarea terenului de mini-fotbal din Sectorul Albeni are un impact pozitiv semnificativ asupra comunității locale. Locuitorii sectorului utilizează acest teren pentru a se ocupa cu sportul, desfășurând activități fizice care includ fotbal, dar și alte sporturi. Copiii din sector participă la activități sportive organizate, cum ar fi antrenamente și jocuri de echipă, ceea ce le dezvoltă abilitățile fizice și sociale.</p> <p>Proiectul promovează un stil de viață sănătos și activ, încurajând locuitorii să includă exercițiile fizice în rutina lor zilnică. Acest lucru contribuie la îmbunătățirea stării generale de sănătate a comunității și reduce riscul unor afecțiuni legate de sedentarism.</p> <p>Pe lângă beneficiile pentru sănătate, proiectul contribuie semnificativ la creșterea coeziunii sociale. Locuitorii sectorului Albeni au acum oportunități crescute de interacțiune și socializare prin intermediul competițiilor sportive și al evenimentelor comunitare organizate pe terenul de mini-fotbal. Aceste activități sportive și evenimente comunitare facilitează formarea de noi relații și întărirea celor existente, promovând un sentiment de unitate și colaborare în cadrul comunității.</p>

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 08.05.2024