

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: UN 23 337 GM23
Denumire proiectului: **Construcția unui miniteren de sport al Complexului Educațional Gimnaziu-Grădiniță**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura
Localitatea proiectului: s. Măgurele, r-nul Ungheni
Beneficiar: Primăria s. Măgurele, r-nul Ungheni
Bugetul proiectului: 453.006,66 lei
Suma finanțată din FNDRL: 449.262,81 lei
Data semnării contractului de finanțare: 04.08.2023 228-UN23337-GM23
Data transmiterii obiectului: 05.12.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 mini teren de sport din cadrul complexului educațional grădiniță-gimnaziu, cu suprafața de 640 m.p, reconstruit;	Produs	- 1 mini teren de sport din cadrul complexului educațional grădiniță-gimnaziu, cu suprafața de 640 m.p, reconstruit;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Actul de formare costuri investionale a bunurilor formate; 4. Planul de durabilitate a proiectului; 5. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 13.03.2025.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 13.03.2025	- 1 mini teren de sport din cadrul complexului educațional grădiniță-gimnaziu, cu suprafața de 640 m.p, reconstruit;
- Numărul de beneficiari direcți: 838 persoane, dintre care 25 copii, 62 elevi, 19 angajați, 56 tineri	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 838 persoane, dintre care 25 copii, 62 elevi, 19 angajați, 56 tineri	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Actul de formare costuri investionale a bunurilor formate; 4. Planul de durabilitate a proiectului; 5. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 13.03.2025.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 13.03.2025	- Numărul de beneficiari direcți: 838 persoane, dintre care 25 copii, 62 elevi, 19 angajați, 56 tineri

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
----------------------------	---------------------	-----------------

<p>Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>Deoarece terenul de sport va fi construit pe teritoriul Complexului Educațional, directorul Complexului Educațional Gimnaziu-Grădiniță își va asuma responsabilitatea de asigurare a durabilității proiectului implementat, alocând anual resurse financiare pentru menținerea terenului de sport din bugetul instituției. Astfel, în scopul menținerii și amenajării terenului vor fi identificate surse financiare pentru dotarea terenului cu utilajele necesare specifice activităților sportive-porți de fotbal, volei,plase, mingi, bănci pentru spectatori ș.a.</p> <p>Pentru o bună organizare și desfășurare a activităților cu caracter sportiv (competiții între sate, deschiderea și închiderea sezonului sportiv), primăria, de asemenea va aloca surse financiare pentru amenajare și întreținere rațională a terenului.</p> <p>După finalizarea proiectului se va da startul desfășurării activităților cu caracter sportiv- ore de educație fizică (conform Planului-cadru câte 2 ore săptămânal pentru fiecare clasă I-IX, 4 ore de secție sportivă săptămânal), competiții sportive, starturi vesele pentru copii și elevii din clasele primare.</p> <p>Totodată, activități cu caracter sportiv vor fi organizate și de către Primăria satului Măgurele, cum ar fi – deschiderea și închiderea sezonului sportiv, competiții de fotbal între localități ș.a.</p> <p>Planul de asigurare a durabilității proiectului se va elabora de către Primăria Măgurele, cu suportul consultativ al ONDRL, care va asigura monitorizarea post-implementare a proiectului și evaluarea finală de impact.</p>	<p>Pentru a asigura durabilitatea proiectului, beneficiarul a luat la evidenta contabilă terenul de sport și l-a transmis in gestiune catre administratia Gimnaziului Gradinita, pentru administrare și desfășurarea activităților cu caracter sportiv- ore de educație fizică pentru cei 25 de copii ai instituției educaționale și pentru cei 62 de elevi, 19 angajați asigurați cu accesul la condiții pentru desfășurarea orelor de educație fizică și sport.</p> <p>Acțiuni de mentenanță întreprinse de catre primărie si institutia educationala:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Întreținere regulata: Stabilirea unui program de întreținere a miniterenului, pentru a preveni deteriorarea echipamentului și a suprafeței de joc. - Activități sportive organizate: Promovarea unor evenimente sportive regulate, inclusiv competiții interne și interșcolare, pentru a încuraja utilizarea terenului de sport. - Implicarea comunității: Crearea unor parteneriate cu organizatii locale pentru a sprijini dezvoltarea sportului la nivel local și pentru a asigura resursele necesare pentru întreținerea pe termen lung a miniterenului.
<p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Primăria Măgurele a alocat din bugetul local suma de 450 de lei pentru elaborarea placutei informative permanente, care a fost plasata pe sediul Institutiei beneficiare din localitate. 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final aloca la necesitate mijloace financiare din bugetul local ; 3. Investiția creata va fi întreținută de către primărie, dара a fost transmisa in gestiune catre administratia Gimnaziului-Gradinita. 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația institutiei educationale a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;
<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produs efecte și după finalizare</p>	<p>În urma implementării proiectului „Construcția unui miniteren de sport al Complexului Educațional Gimnaziu-Grădiniță” vor fi obținute următoarele rezultate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - circa 838 de locuitori ai satului Măgurele cu acces la activități de sport de calitate pe teritoriul localității; - 25 de copii, 62 de elevi, 19 angajați asigurați cu accesul la condiții pentru desfășurarea orelor de educație fizică și sport. - 640 m 2 de spațiu va deveni accesibili, dar și foarte necesar pentru organizarea și desfășurarea activităților de sport. Prin realizarea proiectului propus se vor soluționa următoarele probleme: construirea unui teren multifuncțional de sport cu dimensiunea de 20m/32m, organizarea și desfășurarea orelor de educație fizică la nivel înalt în instituția de învățământ din localitate, problema preocupării tineretului în timpul liber, reducerea numărului persoanelor delincvente, fortificarea sănătății și reducerea cazurilor de îmbolnăviri în rândul populației, folosirea rațională a timpului liber în scop de sănătate și distracții, educarea populației prin diferite activități culturale și competiții sportive, Promovarea formării unei viziuni asupra modului de viață sănătos care să asigure păstrarea și întărirea sănătății, precum și motivația de a duce un stil de viață sănătos, prin dotarea unui teren de sport și organizarea regulată de educație fizică și sport. 	<p>Curtea de sport de pe teritoriul școlii a contribuit la o activare semnificativă a regimului motor al școlărilor, a crescut oportunitatea unei acoperiri mai complete cu copiii și elevii a secțiilor de sport și activități extrașcolare de educație fizică.</p> <p>Impactul implementării proiectului va produce efecte pozitive asupra localității întregi și domeniului educațional:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 640 m2 de spațiu vor deveni accesibili, dar și foarte necesari pentru organizarea și desfășurarea activităților sportive; - circa 610 locuitori ai satului Măgurele vor avea acces la activități sportive de calitate pe teritoriul localității; - 25 de copii , 62 de elevi, 56 tineri și 4 cadre didactice asigurate cu condiții pentru desfășurarea orelor de educație fizică și sport; - obținerea colaborării la nivel local, regional, național ; - creșterea prestigiului instituției de învățământ ; - îmbunătățirea calității și diversificarea studiilor în localitate; - consolidarea nivelului de educație și cultură în rândul elevilor și părinților din comunitate; - sporirea nivelului de toleranță și implicare în comunitatea locală; - atragerea tinerilor pentru un mod de viață sănătos. <p>* Nota: Numărul populației este în descreștere-610 locuitori mentionati conform Raportului anual, comparativ cu numărul locuitorilor mentionat conform Cererii de finantare- 838 locuitori.</p>

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
Bunul creat funcționează și este sustenabil.
Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare**Data: 13.03.2025**