

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **ED 23 473 GM23**
Denumire proiectului: **Renovarea căii de acces la edificiul Centrului Comunitar Multifuncțional din comuna Bleșteni, raionul Edineț**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura
Localitatea proiectului: s. Volodeni, com. Bleșteni, r-nul Edineț
Beneficiar: Primăria com. Bleșteni, r-nul Edineț
Bugetul proiectului: 392.462,46 lei
Suma finanțată din FNDRL: 388.192,34 lei
Data semnării contractului de finanțare: 04.08.2023 256-ED23473-GM23
Data transmiterii obiectului: 19.10.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 550 m de cale pietonală de acces către edificiu administrativ (centru comunitar multifuncțional), în incinta căruia sunt amplasate mai multe instituții de menire socio-culturală (casa de cultură, biblioteca, muzeu, cantina socială), reconstruită (asfaltată);	Produs	- 550 m de cale pietonală de acces către edificiu administrativ (centru comunitar multifuncțional), în incinta căruia sunt amplasate mai multe instituții de menire socio-culturală (casa de cultură, biblioteca, muzeu, cantina socială), reconstruită (asfaltată);	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Planul de Asigurare Durabilitate aprobat prin Decizia consiliului nr. 2/14 din 21.02.2024. 4. Nota informativă APL cu privire la acțiunile de sustenabilitate. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare post implementare din 19.02.2025	- 550 m de cale pietonală de acces către edificiu administrativ (centru comunitar multifuncțional), în incinta căruia sunt amplasate mai multe instituții de menire socio-culturală (casa de cultură, biblioteca, muzeu, cantina socială), reconstruită (asfaltată);
- Numărul de beneficiari direcți: 1567 locuitori, inclusiv 15 angajați;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 1567 locuitori, inclusiv 15 angajați;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Planul de Asigurare Durabilitate aprobat prin Decizia consiliului nr. 2/14 din 21.02.2024. 4. Nota informativă APL cu privire la acțiunile de sustenabilitate. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare post implementare din 19.02.2025	- Numărul de beneficiari direcți: 1567 locuitori, inclusiv 15 angajați;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a căii de acces create; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a căii de acces create; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional, preluată investiția prin Decizia nr. 8.12 din 08.12.2023. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ), cost 300 lei; 3. Mentenanța și întreținerea investiției este asigurată de Primăria Bleșteni, pentru anul 2025 fiind planificată suma de 5.0 mii lei pentru întreținerea căii de acces cu amenajarea zonei de protecție. 4. În perioada de sustenabilitate primăria planifică amenajarea zonei aferente căii de acces și centrului comunitar prin înverzirea teritoriului și plantare de arbori cât și alte acțiuni. 5. Prin Programul Satul European II, Primăria Bleșteni implementează proiectul „Lucrări de termozolare a clădirii Centrului Comunitar Multifuncțional din comuna Bleșteni, raionul Edineț”, consolidând astfel infrastructura centrului, care beneficiază deja de o cale de acces modernizată prin Satul European Expres.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța căii de acces create;	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 300 lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat mijloace financiare din bugetul local în sumă de 5 mii lei; 3. Investiția creată este fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Va fi renovată și asfaltată calea de acces pietonală de 550 m către Centrul Comunitar Multifuncțional. Acest centru găzduiește instituții socio-culturale esențiale, precum casa de cultură, biblioteca, muzeul și cantina socială. Proiectul urmează a îmbunătăți accesul pentru 1.567 de locuitori, inclusiv cei 15 angajați ai instituțiilor din incintă.	Renovarea căii de acces către Centrul Comunitar Multifuncțional din comuna Bleșteni a îmbunătățit considerabil mobilitatea locuitorilor, oferind condiții sigure atât pentru pietoni, cât și pentru traficul rutier, indiferent de vreme. Persoanele cu dizabilități și cele cu dificultăți de deplasare beneficiază acum de acces facil la serviciile sociale și culturale ale instituției. Centrul Comunitar Multifuncțional, care include instituții precum casa de cultură, biblioteca, muzeul și cantina socială, a devenit mai accesibil datorită renovării căii pietonale. Beneficiari ai proiectului sunt 1.567 de locuitori și 15 angajați ai instituțiilor din incinta centrului.
---	--	---

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
 Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
 Bunul creat funcționează și este sustenabil.
 Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
 Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 19.02.2025