

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **CM 23 126 GM23**
Denumire proiectului: **Renovarea sălii de sport din s. Ecaterinovca r-ul Cimișlia**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura

Localitatea proiectului: s. Ecaterinovca, r-nul Cimișlia
Beneficiar: Primăria com. Ecaterinovca, r-nul Cimișlia
Bugetul proiectului: 457.195,60 lei
Suma finanțată din FNDRL: 390.052,73 lei
Data semnării contractului de finanțare: 28.07.2023 - 298-CM23126-GM23
Data transmiterii obiectului: 07.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

| Indicator | Tip | Valoarea planificată | Metoda de măsurare a indicatorului | Data măsurării | Valoarea efectivă |
|--|----------|--|--|--|--|
| - 1 edificiu sportiv (sală de sport), cu suprafața de 153 m.p, renovat | Produs | - 1 edificiu sportiv (sală de sport), cu suprafața de 153 m.p, renovat | 1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin DCL nr. 3/8 din 26.08.2024. 4. Notă info acțiuni post-implementare APL nr. 243 din 18.11.2024 | Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 19.11.2024 | - 1 edificiu sportiv (sală de sport), cu suprafața de 153 m.p, renovat |
| - Numărul de beneficiari direcți: 978 locuitori, inclusiv 184 copii | Rezultat | - Numărul de beneficiari direcți: 978 locuitori, inclusiv 184 copii | 1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin DCL nr. 3/8 din 26.08.2024. 4. Notă info acțiuni post-implementare APL nr. 243 din 18.11.2024 | Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 19.11.2024 | - Numărul de beneficiari direcți: 978 locuitori, inclusiv 184 copii |

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

| Cerințe de sustenabilitate | Aspecte planificate | Aspecte efectiv |
|---|--|--|
| Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului | 1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), | Primăria s. Ecaterinovca întreprinde acțiuni esențiale pentru a menține sala de sport într-o stare bună de funcționare, pentru a maximiza beneficiile pentru elevi și cei 28 copii din cadrul Grădiniței pentru a sprijini activitățile educaționale și recreative. Printre principalele activități care sunt necesare se numără: -realizarea de inspecții regulate ale sălii de sport, inclusiv ale echipamentelor, podelei, peretilor, iluminatului, sistemului de ventilație și altele, pentru a identifica orice deteriorare și a efectua reparațiile necesare înainte ca problemele să devină mai grave. -mentenanța unui mediu curat și igienic este esențială, o persoană dedicată este responsabilă de igienizarea periodică a sălii și a echipamentelor, inclusiv a vestiarelor și băilor. - sala de sport are un program de utilizare bine stabilit, care includ orele de educație fizică în cadrul Grădiniței, activitățile extrașcolare, competițiile și evenimentele speciale. |

| | | |
|---|---|--|
| Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului | <p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</p> <p>2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil pentru mentenanța bunului format;</p> | <p>1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 5000 lei;</p> <p>2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat 65 mii lei, mijloace financiare din bugetul local pentru reparația încăperii pentru păstrarea inventarului, reabilitarea blocurilor sanitare, montarea echipamentului de preparare a apei calde.</p> <p>3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie, dar a fost desemnat responsabil administratorul Centrului cultural s. Ecaterinovca pentru întreținerea și gestionarea bunului renovat.</p> <p>4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația instituției a desemnat un/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;</p> <p>5. În bugetul primăriei au fost alocate 15 mii lei pentru procurarea de echipamente sportive</p> |
| Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare | <p>Administrația primăriei va asigura mentenanța și integritatea bunului renovat, va asigura utilizarea sălii sportive conform destinației, va gestiona eficient bunul și va contribui la supravegherea și dezvoltarea obiectului finisat. Durabilitatea proiectului va fi asigurată prin acțiuni de menținere conform graficului întărit. Inclusiv în bugetul instituției vor fi prevăzute cheltuieli pentru îmbunătățirea condițiilor și dotarea cu echipament necesar și mobilier.</p> | <p>Renovarea Sălii de sport din s. Ecaterinovca permite copiilor și tinerilor desfășurarea unor activități fizice regulate, care sunt esențiale pentru dezvoltarea armonioasă. Aceste activități contribuie la îmbunătățirea condiției fizice, creșterea forței musculare, a rezistenței și a flexibilității. În contextul tehnologiei și al accesului la activități sedentare (TV, jocuri pe calculator), sala de sport renovată oferă elevilor un loc dedicat pentru mișcare, stimulându-i să adopte un stil de viață activ. Participarea regulată la orele de sport în cadrul sălii de sport promovează autodisciplina, organizarea și respectarea regulilor. Proiectul are un impact semnificativ și contribuie la formarea unor obiceiuri sănătoase, la îmbunătățirea performanțelor educaționale și la creșterea coeziunii sociale între copii și elevi. Sala de sport este utilizată pentru o varietate de activități sportive, activează o secție lupte libere, tenis și basket.</p> |

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 19.11.2024