

**Raport de monitorizare ex-post
al proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **CT 23 356 GM23**
Denumire proiectului: **Teren pentru copii și persoane cu nevoi speciale și o Platformă de acces la instituțiile socio-culturale din s. Ciobalaccia r-ul Cantemir (Parcul European Ciobalaccia)**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura
Localitatea proiectului: s. Ciobalaccia, r-nul Cantemir
Beneficiar: Primăria com. Ciobalaccia, r-nul Cantemir
Bugetul proiectului: 379.373,50 lei
Suma finanțată din FNDRL: 370.683,50 lei
Data semnării contractului de finanțare: 26.07.2023 320-CT23356-GM23
Data transmiterii obiectului: 11.09.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 teren de joacă pentru copii și persoane cu nevoi speciale, construit și amenajat; - 1 platformă pietonală de acces către instituțiile socio-culturale (primăria, centru de sănătate, cămin cultural), cu S=260 m.p, reconstruită;	Produs	- 1 teren de joacă pentru copii și persoane cu nevoi speciale, construit și amenajat; - 1 platformă pietonală de acces către instituțiile socio-culturale (primăria, centru de sănătate, cămin cultural), cu S=260 m.p, reconstruită;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. PAD aprobat prin decizia CL nr. 02/04-XXVIII din 20.03.2024. 5. Nota informativă cu privire la acțiunile de sustenabilitate.	Vizita de monitorizare ex-post 22.11.2024	- 1 teren de joacă pentru copii și persoane cu nevoi speciale, construit și amenajat; - 1 platformă pietonală de acces către instituțiile socio-culturale (primăria, centru de sănătate, cămin cultural), cu S=260 m.p, reconstruită;
- Numărul de beneficiari direcți: 4676 locuitori, dintre care peste 500 copii;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 4676 locuitori, dintre care peste 500 copii;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. PAD aprobat prin decizia CL nr. 02/04-XXVIII din 20.03.2024. 5. Nota informativă cu privire la acțiunile de sustenabilitate.	Vizita de monitorizare ex-post 22.11.2024	- Numărul de beneficiari direcți: 4676 locuitori, dintre care peste 500 copii;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional; 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ); 3. Responsabil de sustenabilitatea investiției este primăria Ciobalaccia, care dispune de personal auxiliar care salubrițează zona. 4. Zona dezvoltată este proxima primăriei, edificiu ce va fi renovat în cadrul PNSE-II. 5. Căile de acces renovate și terenul de joacă și sport amenajat facilitează accesul la instituțiile publice și petrecerea timpului în zone pentru parctiacarea sportului și agrement.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 2000 lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final va alocă mijloace financiare din bugetul local; 3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația primăriei a desemnat un muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>În satul Ciobalaccia, raionul Cantemir, se va construi un teren de joacă modern destinat copiilor și persoanelor cu nevoi speciale, asigurând accesibilitatea și incluziunea. Totodată, va fi reconstruită o platformă pietonală de 260 m², care va facilita accesul către instituțiile socio-culturale, precum primăria, centrul de sănătate și căminul cultural. Beneficiari 4.676 de locuitori, inclusiv peste 500 de copii.</p>	Impactul social actual al proiectului constă în creșterea calității vieții pentru locuitorii din Ciobalaccia, care beneficiază acum de un teren de joacă și sport inclusiv și de o platformă pietonală modernizată către instituțiile publice.

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 22.11.2024