

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **LV 23 67 GM23**
 Denumire proiectului: **Amenajarea zonei de agrement cu echipament sportiv fitness în satul Cneazevca**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura

Localitatea proiectului: s. Cneazevca, r-nul Leova
 Beneficiar: Primăria com. Cneazevca, r-nul Leova
 Bugetul proiectului: 424.939,49 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 421.939,49 lei
 Data semnării contractului de finanțare: 08.08.2023 325-LV23067-GM23
 Data transmiterii obiectului: 06.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

| Indicator | Tip | Valoarea planificată | Metoda de măsurare a indicatorului | Data măsurării | Valoarea efectivă |
|---|----------|---|---|--|---|
| - 1 zonă de agrement și de odihnă cu suprafața de 84 m.p, amenajată | Produs | - 1 zonă de agrement și de odihnă cu suprafața de 84 m.p, amenajată | 1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Plan de asigurare durabilitate a proiectului nr. 2/3 din 28.03.2024; 4. Act de formare costuri investitoriale; 5. Raport anual APL din 2025; | Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 18.02.2025 | - 1 zonă de agrement și de odihnă cu suprafața de 84 m.p, amenajată |
| - Numărul de beneficiari direcți: 1136 locuitori, inclusiv 88 copii | Rezultat | - Numărul de beneficiari direcți: 1136 locuitori, inclusiv 88 copii | 1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Plan de asigurare durabilitate a proiectului nr. 2/3 din 28.03.2024; 4. Act de formare costuri investitoriale; 5. Raport anual APL din 2025; | Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 18.02.2025 | - Numărul de beneficiari direcți: 1136 locuitori, inclusiv 88 copii |

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

| Cerințe de sustenabilitate | Aspecte planificate | Aspecte efectiv |
|----------------------------|---------------------|-----------------|
|----------------------------|---------------------|-----------------|

| | | |
|--|--|--|
| <p>Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Alocarea periodică de către consiliul local a mijloacelor financiare necesare funcționalității proiectului 2. Planificarea în programul de lucru a angajaților primăriei responsabili de efectuarea curățeniei și amenajarea locurilor publice întreținerea parcului în stare curată și funcțională. 3. Asigurarea iluminării pe timp de noapte a parcului. 4. Luarea la evidență a serviciilor și bunurilor formate din contul mijloacelor Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, în baza Actului de constatare a costului investițional. 5. Înscriserea valorii lucrărilor în Registrele de evidență a mijloacelor fixe la articolele respective conform datelor din procesul-verbal de încheiere a implementării proiectului, conform prevederilor HG 1235/2016 din 10.11.2016. 6. Prezentarea raportului final al proiectului și a raportului de asigurare a durabilității, conform prevederilor Contractului de Finanțare, semnat de către ONDRL și APL. 7. Păstrarea documentelor aferente proiectului și punerea la dispoziția ONDRL și a oricărei alte autorități abilitate cu funcții de reglementare, supraveghere sau control. 8. Plasarea elementelor de identificare vizuală (panoul-informativ post- monitorizare al proiectului), conform prevederilor HG 1235/2016 din 10.11.2016. 9. Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru întreținerea parcului; 10. Scrierea proiectului pentru extinderea zonei de agrement și formarea parcului public în comună. | <p>Primăria a luat bunul format/ zona de agrement amenajată și dotată la evidența contabilă;</p> <p>A fost desemnat un muncitor pentru a efectua lucrări zilnice de îngrijire a zonei de agrement ;</p> <p>Anual sunt planificate mijloace financiare din bugetul local pentru mentenanța acestei zone de agrement;</p> <p>A fost instalat un panou informativ permanent cu sursa de finanțare și valoarea proiectului;</p> <p>Au fost realizate mai multe postări pe rețelele de socializare în diferite faze de implementare a proiectului.</p> <p>A fost mediatizat în toată localitatea inaugurarea festivă a proiectului prin rețele de socializare;</p> <p>Actiuni de îngrijire și mentenanța a parcului în centrul satului</p> <p>După recepționarea lucrărilor de la antreprenor, autoritatea publică locală, pentru o mai bună funcționalitate a proiectului, a procurat și instalat banci, 10 buc., în suma totală de 19 000 lei, iar un agent economic din localitate a donat 6 urne de gunoi.</p> <p>De asemenea, au fost instalate două corpuri de iluminat pentru o mai bună vizibilitate a terenului, dar au fost instalate și camere de supraveghere video.</p> <p>Din bugetul local, anual sunt alocați bani pentru amenajarea teritoriului, acumulați din achitarea taxei de salubritate de către populația comunei, direcționați spre menținerea ordinii în spațiile publice, inclusiv în zonele de agrement ale comunei.</p> <p>În anul 2024, din bugetul local, au fost prevăzuți 10 000 lei, dar au fost cheltuiți 20 000 lei.</p> <p>Zona de agrement nu a fost transmisă în gestiunea altei instituții, ea fiind gestionată în continuare de primărie.</p> <p>În scopul gestionării corecte și asigurării continuității proiectului, primăria încheie contract de prestări servicii cu persoane fizice, lunar, cu achitarea salariului conform prevederilor contractului, prin care persoana responsabilă asigură ordinea și curatenia în zona de agrement, verifică ca echipamentul să nu fie deteriorat și în caz de necesitate informează primarul. Contractul de prestări servicii se încheie în perioada aprilie-noiembrie a anului de gestiune, atunci când zona devine aglomerată, și se achită lunar suma de 3000 lei.</p> |
| <p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p> | <p>Proiectul va fi întreținut de primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea echipamentului în stare funcțională. Primăria va suporta cheltuielile de salubritate permanentă a zonei de odihnă, dar și pentru iluminarea pe timp de noapte.</p> <p>Primăria asigură curățenia în locuri publice și colectarea/transportarea deșeurilor, prin urmare angajații primăriei vor menține parcul în stare curată și plăcută pentru odihna localnicilor. Vor fi făcute campanii de înverzire a spațiilor verzi unde vor participa atât elevii cât și locuitorii, vor fi instalate bănci și urne pentru gunoi.</p> | <p>În urma implementării proiectului, primăria și-a propus să răspundă la o necesitate a comunității de a amenaja o zonă de agrement în comuna, o problemă care există în localitățile rurale, care ar putea atrage populația de toate vârstele și ar ridica gradul de socializare între generații. Ne bucurăm atunci când atit copiii, cit și persoanele in etate practica sportul in aer liber, copii renunta la rețelele de socializare și comunică direct, parintii petrec mai mult timp cu copii.</p> <p>Beneficiarii finali ai proiectului sunt populatia comunei 1100 locuitori, inclusiv 80 copii. Zona de agrement se află în imediata vecinătate a grădiniței de copii și gimnaziului, unde vin copii din mai multe localități și, respectiv, așteptind autobuzul școlar, copii petrec timpul plăcut și organizat.</p> |
| <p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produs efecte și după finalizare</p> | <p>Condiții decente de agrement și odihnă pentru cetățenii din localitate;</p> <p>Siguranța copiilor, tinerilor și locuitorilor în timpul orelor de odihnă la aer liber;</p> <p>Deprinderi de comunicare în procesul interacționării cu alți copii, reguli corecte de comportament în locurile publice;</p> <p>Tinerii dar și vîrstnicii vor socializa, pe lîngă exercițiile fizice vor putea efectua plimbări cu bicicletele, trotinetele, rolele pe pistele special amenajate.</p> <p>Comuna Cneazevca beneficiară de infrastructură reabilitată, un parc amenajat modern, 66 elevi din școală și 22 copii ai grădiniței de copii, toți locuitorii în număr de 1136 vor avea infrastructură pentru agrement și odihnă în zone special amenajate.</p> | <p>O zonă de agrement amenajată și dotată cu echipament sportive, aparate fitness exterior, cu suprafața de 84 m², amenajată cu plăci de cauciuc pe care vor fi instalate 8 elemente de sport- fitness și pista pentru bicicliști în pavaj cu lungimea de 130m. Din punct de vedere social, populația beneficiază de o zonă de agrement atractivă, bine amenajată, conform standardelor de siguranță, care corespunde necesităților comunității.</p> <p>Din punct de vedere economic, localitatea a devenit mai atractivă pentru cei care se gîndesc să procure o locuință în localitate deoarece se ia în calcul infrastructura socială oferită de localitate.</p> <p>Crearea unui mediu favorabil pentru cetățeni din localitate în scopul organizării activității recreative prin amenajarea parcului din centrul localității, de care beneficiaza 18 de copii cu vîrsta 0-3 ani, 20 copii de grădinița, 66 de copii din școală, clasa 1-9, 1136 locuitori, beneficiarii finali indirecte de zona de agrement.</p> |

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
Bunul creat funcționează și este sustenabil.
Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
Riscuri majore nu au fost identificate;

În cadrul vizitei de monitorizare post-implementare a proiectului, am constatat ca zona de agrement și de odihnă amenajată /terenul de joacă pentru copii este întreținut foarte bine de către primăria Cneazevca, raionul Leova. Copii și părinții acestora, dar și locuitorii acestei comune se bucura de infrastructura amenajată.

Înființarea zonei de agrement din centrul localității a îmbunătățit condițiile de viață a locuitorilor. Centrul localității are un aspect modern, locuitorii beneficiază de condiții decente de odihnă și socializare. Mai mulți locuitori pot face exerciții fizice prin intermediul echipamentului sportiv din parc astfel încât sporește interesul pentru un mod sănătos de viață, cetățenii renunță la comunicarea prin intermediul rețelelor de socializare în detrimentul comunicării directe într-un mediu atractiv.
Proiectul oferă un aspect corect localității, condiții mai bune pentru părinți la creșterea copiilor, asigurarea securității copiilor în timpul de joacă, stabilirea relațiilor de comunicare și recreere.

Serviciul evaluare ex-post și raportare**Data: 18.02.2025**