

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **LV 23 330 GM23**
Denumire proiectului: **Amenajarea unei zone de agrement în centrul satului Cazangic, raionul Leova**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura

Localitatea proiectului: s. Cazangic, r-nul Leova
Beneficiar: Primăria com. Cazangic, r-nul Leova
Bugetul proiectului: 452.850,00 lei
Suma finanțată din FNDRL: 449.850,00 lei
Data semnării contractului de finanțare: 08.08.2023 328-LV23330-GM23
Data transmiterii obiectului: 13.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 zonă de agrement cu S= 0,1 ha, amenajată și dotată cu echipament de joacă, sport;	Produs	- 1 zonă de agrement cu S= 0,1 ha, amenajată și dotată cu echipament de joacă, sport;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Act de formare costuri investiționale ale proiectului. 4. Plan de durabilitate proiect; 5. Raport anual APL; 6. Vizita de monitorizare post-implementare proiect din data de 18.02.2025.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 18.02.2025	- 1 zonă de agrement cu S= 0,1 ha, amenajată și dotată cu echipament de joacă, sport;
- Numărul de beneficiari direcți: 1685 locuitori, inclusiv 420 copii;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 1685 locuitori, inclusiv 420 copii;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Act de formare costuri investiționale ale proiectului. 4. Plan de durabilitate proiect; 5. Raport anual APL; 6. Vizita de monitorizare post-implementare proiect din data de 18.02.2025.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 18.02.2025	- Numărul de beneficiari direcți: 1685 locuitori, inclusiv 420 copii;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional al bunului format; 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format ; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format;	Din momentul luării la evidență s-au întreprins unele acțiuni privind menținerea obiectului respectiv: - construcția pavajului pe marginea terenului de agrement; - reabilitarea scărilor de acces la intrarea în parc cu iluminarea scărilor cu felinare; - amenajarea terenului și plantarea florilor, plantelor, arbuștilor; - instalarea camerei de supraveghere video pentru monitorizarea terenului de joacă și agrement construit. Instituțiile din teritoriu: gimnaziul, biblioteca publică, căminul cultural AO "Avante" și grădinița de copii au contribuit la toate aceste acțiuni de amenajare a terenului. Pentru persoanele cu dizabilități au fost construite o rampă de acces pentru a urca treptele la terenul de agrement și instalarea unui set integral (Masa cu două banchete și cu blat prelungit necesar pentru acces cu cărucior pentru dizabilități).

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Asigurarea bunei funcționări a proiectului după finalizare va fi asigurat de către APL Cazangic, fiind transmis în supravegherea gimnaziului din localitate, cu implicarea și asigurarea responsabilităților profesorilor de educație fizică și educație tehnologică. În bugetul local vor fi preconizate surse financiare pentru întreținerea obiectului existent.	Instituția publică este gestionată de primăria, persoana responsabilă fiind primarul comunei și șeful căminului cultural, deoarece instituția se află în imediata apropiere. Pentru gestionarea bunului format și întreținerea acestuia, primăria planifica anual din bugetul local suma de 5000 lei.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produs efecte și după finalizare	În urma implementării proiectului s-a obținut următoarele produse: un teren de agrement construit în centrul satului Cazangic, unde au acces toți 1685 cetățeni din comună (Cazangic, Seliște și Frumușica); 16 utilaje instalate în zona de agrement atât pentru copii cât și pentru mături pentru petrecerea timpului liber petrecut de copii, elevi în parcul din centrul satului în afara orelor de curs și de către adulți în timpul liber și de recreere; promovarea modului sănătos de viață prin practicarea sportului, folosind utilajele destinate exercițiilor fizice;	În cadrul proiectului a fost amenajată o zonă de agrement pentru petrecerea timpului în aer liber și socializare a familiilor tinere cu copii mici. Rezultatele proiectului prin crearea unui spațiu sigur pentru copiii în timpul liber, va fi resimțit pe termen mediu și lung de către toți locuitorii comunei Cazangic, aproximativ cei 1685 de cetățeni care au fost asigurați cu terenul de agrement, dotat cu utilaj pentru distracție pentru copii și adulți; Cei 150 elevi și 28 angajați care studiază în gimnaziul "Mihai Viteazul" din Cazangic; 50 copii de vârstă preșcolară de la grădinița de copii din satul Cazangic; 600 tineri și adulți din satul Cazangic și tinerii și adulții din satele din componența primăriei; În localitate activează cercul de sport în cadrul filialei a Școlii raionale de sport, astfel unele activități vor fi petrecute în aer liber cu practicarea unor exerciții la bara fixă și alte inventar.

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.

Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.

Bunul creat funcționează și este sustenabil.

Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.

Riscuri majore nu au fost identificate;

Implementarea proiectului are un impact pozitiv asupra a 1685 de locuitori din comuna Cazangic și oaspeții acesteia, care vor beneficia de utilajele instalate în zona de agrement din localitate, ceea ce va îmbunătăți considerabil condițiile de petrecere a timpului în aer liber a copiilor de diferite vârste și a persoanelor adulte, promovarea modului sănătos de viață, petrecerea orelor extrașcolare în aer liber din cadrul programului școlar; organizarea eficientă a timpului liber a populației de diferite vârste.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 18.02.2025