

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **HN 24 507 GM23**
 Denumire proiectului: **Reconstrucția Memorialului consacrat victimelor celui de-al doilea război mondial**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura

Localitatea proiectului: s. Buțeni, r-nul Hîncești
 Beneficiar: Primăria s. Buțeni, r-nul Hîncești
 Bugetul proiectului: 455.769,73 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 441.382,26 lei
 Data semnării contractului de finanțare: 25.08.2023 - 357–HN24507-GM23
 Data transmiterii obiectului: 20.02.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 memorial istoric (consacrat victimelor celui de-al doilea război mondial), cu H=3 m, reconstruit; - 44 m.p teren adiacent, amenajat (pavat cu plăci decorative);	Produs	- 1 memorial istoric (consacrat victimelor celui de-al doilea război mondial), cu H=3 m, reconstruit; - 44 m.p teren adiacent, amenajat (pavat cu plăci decorative);	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Act de formare costuri investitoriale. 4. Plan de asigurare durabilitate ; 5. Nota informativa APL cu actiuni de durabilitate; 6. Raport anual cu actiuni de durabilitate APL; 7. Vizita de monitorizare post-implementare proiect;	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 21.03.2025.	- 1 memorial istoric (consacrat victimelor celui de-al doilea război mondial), cu H=3 m, reconstruit; - 44 m.p teren adiacent, amenajat (pavat cu plăci decorative);
- Numărul de beneficiari finali: 3346 locuitori, inclusiv 599 copii;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali: 3346 locuitori, inclusiv 599 copii;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Act de formare costuri investitoriale. 4. Plan de asigurare durabilitate ; 5. Nota informativa APL cu actiuni de durabilitate; 6. Raport anual cu actiuni de durabilitate APL; 7. Vizita de monitorizare post-implementare proiect;	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 21.03.2025.	- Numărul de beneficiari finali: 3346 locuitori, inclusiv 599 copii;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
----------------------------	---------------------	------------------

<p>Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>Conform Planului de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 5/2 din 16.09.2024, aplicantul specifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luarea la evidență a bunului reconstruit din mijloacele FNDRL, - Adoptarea deciziei CL de preluare a bunului format, cu informarea ONDRL, - Înscrierea valorii lucrărilor în registru de evidență a mijloacelor fixe, conform procesului verbal de finisare a lucrărilor, - Utilizarea conform destinației pe perioada termenilor reglementați în catalogul mijloacelor fixe, - Aprobarea de către consiliul local a procedurii de transmitere a memorialului în gestiunea Întreprinderii Municipale, - Plasarea elementelor de identificare vizuală (panoul informativ post monitorizare a proiectului) - Prezentarea raportului final al proiectului și a raportului de asigurare a durabilității, - Păstrarea documentelor aferente proiectului și prezentarea în caz de necesitate ONDRL și altor instituții competente cu funcții de supravegere și control, - Elaborarea anuală a rapoartelor de activitate privind gestionarea și susținabilitatea bunului reconstruit, - Alocarea mijloacelor financiare pentru îngrijire, reparații curente în caz de necesitate, 	<p>Investitia /Monumentul istoric construit în cinstea ostasilor cazuti în marele razboi pentru apararea Patriei, a fost luata la evidenta contabila de catre primărie și a fost transmisa în gestiune catre Întreprinderea Municipală "Apă Sanitație Buteni", - Menținerea zonei aferente Trimestrial, primăria încheie contracte de mentinere a curateniei pe terenul aferent monumentului cu Întreprinderea Municipală, care se ocupa de lucrări de mentenata a bunului precum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tăierea permanentă a ierbii, si irigarea acestea , evacuarea crengilor uscate si evacuarea deseurilor din preajma monumentului, etc. - Vopsirea anuală a monumentului dar si alte actiuni de mentinere a Memorialului in stare buna . <p>Suma anuala alocata de catre primărie constituie 30,0 mii lei pentru mentenata bunului format din sursele FNDRL.</p> <p>Primăria în comun cu Centrul de cultura din localitate, organizeaza diferite evenimente și activități culturale publice precum precum:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Ziua Europei -Zua comemorării Victimelor celui de-al Doilea Război Mondial; - Comemorarea victimelor conflictului din Transnistria;
<p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>APL Buțeni, după finalizarea lucrărilor, va lua la evidență bunul respectiv în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern 1235/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de transmitere a costurilor investiționale, formate în urma achiziționării de bunuri, servicii, construcții, reconstrucții sau îmbunătățirii acestora din contul mijloacelor FNDRL.</p> <p>După finalizarea proiectului, acesta va fi gestionat de Întreprinderea Municipală din localitate, care săptămânal va efectua lucrări de salubritate și menținere a curățeniei.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat conform facturii din 08 aprilie 2024, suma de 1 653,5 lei; 2. Alocarea anuală din bugetul local a mijloacelor financiare către ÎM "APĂ Sanitație" Buțeni pentru întreținerea și gestionarea bunului format din sursele FNDRL, în suma de 30,0 mii lei; 3. Bunul Memorialul Consacrat Victimelor celui de-al Doilea Război Mondial în s.Buțeni, r. Hîncești a fost transmis în gestiune ÎM "APĂ Sanitație" Buțeni printrun act de predare-primire.
<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare</p>	<p>Infrastructura turistică reabilitată pentru asigurarea creșterii competitivității turistice în satul Buțen, dar și pentru promovarea adevărului istoric pentru 3346 locuitori ai satului Buțeni, dar și pentru 4 angajați ai Centrului de cultură, 29 cadre didactice și 599 copii din gimnaziu și grădiniță, inclusiv pentru rudele victimelor celui de-al doilea război mondial;</p> <p>Creșterea numărului de beneficiari și a atractivității instituției publice reabilite/spațiilor renovate;</p>	<p>În urma realizării acțiunilor setate conform planului de activitate a proiectului, s-a îmbunătățit calitatea vieții oamenilor din s. Buțeni, prin atragerea investițiilor, sporirea numărului de vizitatori și crearea condițiilor de inițiere a unor afaceri.</p> <p>Va crește nivelul de educație, de socializare. Proiectul va aduce o imagine pozitivă localității și astfel va stimula pe unii cetățeni să-și procure case și să se stabilească cu traiul în s.Buțeni.</p> <p>Reconstrucția acestui Memorial se corelează perfect cu proiectele raionale Hîncești privind reabilitarea Complexului Istorico-Arhtectural Manuc-Bey și Complexului turistic Curtea Domnească din Lăpușna.</p> <p>În 2020, cu suportul APL Buțeni, în cadrul Gimnaziului "Anton Bunduchi" din localitate, s-a inaugurat unicul muzeu al Tradițiilor Militare din raionul Hîncești.</p> <p>Urmare a implementarii proiectului, monumentul va fi inclus în circuitele turistice naționale, va crea premise pentru creșterea numărului de vizitatori, precum delegațiile oficiale și turiștii locali, dar și straini.</p> <p>Obiectivului istoric se află într-o zona frumoasa amplasat în preajma gimnaziului din localitate. Aici se desfășoara toate evenimentele culturale si activitățile publice la nivel local, regional si national.</p> <p>Prin asigurarea accesului vizitatorilor la memorialul istoric, consacrat victimelor celui de-al doilea război mondial, vor fi create noi locuri de muncă, va fi promovată imaginea localității. Antreprenorii din localitate vor avea oportunitatea de a iniția afaceri în domeniul turismului.</p> <p>O colaborare mai strinsa cu institutiile care se ocupă cu domeniile de promovare a valorilor culturale, precum Direcția de cultură a consiliului Raional Hincesti.</p>

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
Bunul creat funcționează și este sustenabil.
Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare**Data: 21.03.2025**