

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **ST 21 716**  
Denumire proiectului: **Renovarea și dotarea a 2 grupe la grădinița nr. 3 „Ghiocel” și 1 grupă la grădinița nr. 2 „Mugurel” din municipiul Strășeni – o copilărie în siguranță și confort**  
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
Măsura: **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**  
Localitatea proiectului: **mun. Strășeni, r-nul Strășeni**  
Beneficiar: **Primăria mun. Strășeni, r-nul Strășeni**  
Bugetul proiectului: **431.454,27 lei**  
Suma finanțată din FNDRL: **427.535,20 lei**  
Data semnării contractului de finanțare: **19 – ST21716 - GM23**  
Data transmiterii obiectului: **19.12.2023**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 2 instituții publice (IET) reabilitate (Renovarea a 2 grupe la Grădinița nr. 3 „Ghiocel,, și a unei grupe la Grădinița nr. 2 „Mugurel,, din mun.Strășeni); - 3 grupe creșe create și dotate (2 grupe de copii renovate și dotate la Grădinița de copii nr.3 „Ghiocel,, și 1 grupă renovată și dotată la Grădinița-creșă nr.2 ”Mugurel”)	Produs	- 2 instituții publice (IET) reabilitate (Renovarea a 2 grupe la Grădinița nr. 3 „Ghiocel,, și a unei grupe la Grădinița nr. 2 „Mugurel,, din mun.Strășeni); - 3 grupe creșe create și dotate (2 grupe de copii renovate și dotate la Grădinița de copii nr.3 „Ghiocel,, și 1 grupă renovată și dotată la Grădinița-creșă nr.2 ”Mugurel”)	1. Vizita de monitorizare post-implementare din data de 22.01.2025; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului, inclusiv: - Cererea de Finanțare. - Planul de asigurare durabilitate din 22.03.2024 - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 22.01.2024 - Interviu cu beneficiarul final. - Act de formare costuri investitionale;	Vizită de monitorizare post-implementare din data de 22.01.2025	- 2 instituții publice (IET) reabilitate (Renovarea a 2 grupe la Grădinița nr. 3 „Ghiocel,, și a unei grupe la Grădinița nr. 2 „Mugurel,, din mun. Strășeni); - 3 grupe creșe create și dotate (2 grupe de copii renovate și dotate la Grădinița de copii nr.3 „Ghiocel,, și 1 grupă renovată și dotată la Grădinița-creșă nr.2 ”Mugurel”)
- Numărul de beneficiari direcți:60 copii ai grupeii de creșă, 56 de angajați; -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți:60 copii ai grupeii de creșă, 56 de angajați; -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita de monitorizare post-implementare din data de 22.01.2025; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului, inclusiv: - Cererea de Finanțare. - Planul de asigurare durabilitate din 22.03.2024 - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 22.01.2024 - Interviu cu beneficiarul final. - Act de formare costuri investitionale;	Vizită de monitorizare post-implementare din data de 22.01.2025	- Numărul de beneficiari direcți:60 copii ai grupeii de creșă, 56 de angajați; -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	Planul de asigurare a durabilității proiectului Renovarea și dotarea 2 grupe la Grădinița nr. 3 „Ghiocel,, și a 1 grupe la Grădinița nr. 2 ”Mugurel” din mun.Strășeni – o copilărie în siguranță și confort, în vederea gestionării bunurilor formate în rezultatul implementării proiectului va fi îndeplinit de angajamentele primăriei și angajații grădinițelor de a menține lucrările de renovare, planificării ulterioare a altor măsuri de investiții/ dotare cu cele necesare pentru buna funcționare continuă a celor 3 grupe.	1. Realizarea acțiunilor de luare la evidentă a bunului format/a serviciului creat, în baza Actului de formare a costului investițional, conform prevederilor HG 1235. 2. Realizarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Transmiterea în gestiune a bunului format către administrația instituției vizate de Educație timpurie, conform investiției; 4. Asigurarea integrității mobilierului și inventarului achiziționat prin Programul Național ”Grupe Creșă-2023”; 5. Realizarea condițiilor tehnice cu desemnarea unui specialist pentru întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Realizarea condițiilor financiare cu alocarea mijloacelor financiare în bugetul local pentru întreținerea bunului format;

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>Asigurare cu resursele necesare bunei funcționări a proiectului după finalizarea, va fi pus în seama primăriei municipiului Strășeni, fiind cont că administrația publică locală este proprietarul bunului supus investiției, după finisarea proiectului, investiția va fi luată la evidență contabilă, iar ulteriori se vor planifica lucrări de întreținere la necesitate.</p> <p>Structurile care vor asigura desfășurarea activităților după finalizarea proiectului: cele 2 grădinițe și primăria municipiului Strășeni.</p>	<p>1. Pentru elaborarea a 2 plăcuțe informative permanente cu dimensiunile de 45x75 cm, APL a alocat mijloace financiare în suma de 243 lei /per placuta din bugetul local;</p> <p>2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final va alocă resurse financiare necesare din bugetul local, cheltuieli prevăzute conform bugetului anual aprobat prin decizia CL;</p> <p>3. Pentru asigurarea lucrărilor de întreținere a bunurilor, administrația gradinitei a desemnat persoane responsabile din interiorul gradinitelor reabilitate și renovate.</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>1. Îmbunătățirea condițiilor infrastructurii sociale pentru copii de vîrstă preșcolară din municipiul Strășeni pentru asigurarea prestării serviciilor educative calitative prin lucrări de renovare și dotare a 2 grupe la Grădinița nr. 3 „Ghiocel” cu 56 de angajați și 310 copii, dar și a unei grupe la Grădinița nr. 2 ”Mugurel”.</p> <p>2. Creșterea accesului populației la infrastructura socială prin accesibilitatea serviciilor educaționale;</p> <p>3. Dezvoltarea durabilă a localității prin îmbunătățirea condițiilor infrastructurii sociale;</p> <p>4. Asigurarea accesului cetățenilor la servicii publice de calitate prin accesul la educație calitativă pentru preșcolari din municipiul Strășeni.</p> <p>5. Creșterea accesului populației la infrastructura socială de educație prin accesibilitatea serviciilor integrate centrate pe persoană și necesitate.</p>	<p>Impactul social și economic al proiectului de renovare a grupelor la Gradinita nr. 3 ”Ghiocel” și Gradinita nr. 2 ”Mugurel” din municipiul Strășeni, se resimte atât în rîndul beneficiarilor direcți , cit și în comunitate, avînd următoarele efecte:</p> <p>- aproximativ 310 copii de la gradinita nr. 3 și 321 de copii de la gradinita nr. 2 , vor beneficia de un mediu educațional îmbunătățit , care le va susține dezvoltarea fizică și intelectuală. Condițiile mai bune contribuie la o educație timpurie de calitate, esențială pentru formarea abilităților sociale și cognitive.</p> <p>- cei 56 de angajați ai fiecărei gradinite vor avea acces la un spațiu de lucru mai bine dotat și confortabil, ceea ce poate spori motivația și eficiența în activitatea educațională.</p> <p>Îmbunătățirea infrastructurii sociale contribuie la dezvoltarea durabilă a comunității, atragerea de noi familii în zona și stimularea economiei locale prin unor locuri de muncă în sectorul educațional.</p> <p>Impactul economic: O infrastructura educațională modernizată face municipiul Strășeni mai atractiv pentru familiile , ceea ce ar putea duce la o creștere a populației și a cererii pentru servicii sociale.</p> <p>Alte efecte ale proiectului sunt:</p> <p>- Asigurarea oportunităților pentru părinți să revină cât mai curînd pe piața muncii după nașterea copilului, prin dezvoltarea sistemului de îngrijire a copiilor în perioada preșcolară și reformarea concediului de îngrijire a copilului;</p> <p>- Valorificarea potențialului economic al activităților de îngrijire ca oportunitate de creștere a ratei de ocupare, în particular pentru femei, astfel încât cheltuielile publice pentru serviciile de îngrijire să creeze locuri de muncă, abordînd în același timp necesitățile potențialelor grupuri vulnerabile ale populației;</p> <p>- Abilitarea economică a femeilor prin promovarea programelor de susținere a antreprenoriatului feminin.</p> <p>- Renovarea și dotarea 2 grupe la Grădinița nr. 3 „Ghiocel,” și a 1 grupe la Grădinița nr. 2 ”Mugurel” din mun.Strășeni – o copilărie în siguranță și confort, va îmbunătăți situația grupurilor-țintă / beneficiarilor prin faptul că va contribui la reabilitarea infrastructurii sociale educaționale.</p>

**Concluzii:**

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data:** 22.01.2025