

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 24 592 DL**  
 Denumire proiectului: **Dotarea Casei de cultură (sala de fitness și gimnastică curativă, sala de forță pentru bărbați) cu echipamente sportive și aparate de fitness**  
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
 Măsura: **2.4 Restaurarea / reabilitarea / reconstituirea / conservarea monumentelor / structurilor istorice specifice pentru arhitectura rurală tradițională într-  
anumită zonă, destinate unor scopuri publice, inclusiv monumente de for public**  
 Localitatea proiectului: s. Căpriana, r-nul Strășeni  
 Beneficiar: Primăria s. Căpriana, r-nul Strășeni  
 Bugetul proiectului: 552.526,00 lei  
 Suma finanțată din FNDRL: 552.526,00 lei  
 Data semnării contractului de finanțare: # 145-C24592DL-2022  
 Data transmiterii obiectului: 21.12.2022

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție culturală (Casă de cultură), dotată cu echipament sportiv; - Echipament sportiv (trenaajoare, aparate de fitness), achiziționate; - 1 sala de sport din cadrul Casei de cultură reabilitată și dotată;	Produs	- 1 instituție culturală (Casă de cultură), dotată cu echipament sportiv; - Echipament sportiv (trenaajoare, aparate de fitness), achiziționate; - 1 sala de sport din cadrul Casei de cultură reabilitată și dotată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate din 28.11.2023; - Decizia CL nr.7/4 din 23.11.2023 de aprobare a PAD. - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 27.10.2023; - Raport anual post-implementare și notă informativă prezentat de APL, din 17.04.2025. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 27.10.2023  Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 17.04.2025	- 1 instituție culturală (Casă de cultură), reabilitată și dotată cu echipament sportiv; - 1 sala de sport din cadrul Casei de cultură reabilitată și dotată cu echipament sportiv (trenaajoare, aparate de fitness).
-Acces îmbunătățit pentru 2362 populație, inclusiv 300 copii, beneficiari direcți ai infrastructurii culturale reabilite;  - 1 localitate beneficiară de instituția culturală dotată;	Rezultat	-Acces îmbunătățit pentru 2362 populație, inclusiv 300 copii, beneficiari direcți ai infrastructurii culturale reabilite;  - 1 localitate beneficiară de instituția culturală dotată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate din 28.11.2023; - Decizia CL nr.7/4 din 23.11.2023 de aprobare a PAD. - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 27.10.2023; - Raport anual post-implementare și notă informativă prezentat de APL, din 17.04.2025. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 27.10.2023  Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 17.04.2025	-Acces îmbunătățit pentru 2362 populație, inclusiv 300 copii, beneficiari direcți ai infrastructurii culturale reabilite;  - 1 localitate beneficiară de instituția culturală dotată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1.Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ la Cămin cultural); 3.Activități de întreținere și asigurare integritate a caminului cultural. 4. Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea bunului format (cămin cultural) 5 Activități de promovare a căminului prin organizarea evenimentelor de diferit gen. 6. Activități de accesare fonduri pentru dezvoltarea bunului format.	1.Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ la Cămin cultural), cost 1250 lei; 3. Activități de întreținere și asigurare integritate a salii de fitness și gimnastică curtivă, sala de forță pentru barbati (a caminului cultural). 4. Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea bunului format (cămin cultural) 5. Petrecearea antrenamentelor în prezenta unui antrenor calificat cu experienta in doemniu. 6. Organizarea meselor rotunde, concursuri si intregeri sportive. 7. Promovarea modului sanatos de viata si incurajarea cetatenilor satului de a petrece timpul liber sanatos.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Primăria Căpriana și CL va întreprinde măsuri de asigurare cu resurse necesare pentru buna funcționare a bunurilor procurate pentru dotare. Bunurile vor fi luate la balanța Casei de Cultură. Întreținerea acestor bunuri va fi efectuată din mijloacele bugetare a Casei de cultură , sponsorizări , alte surse financiare necesare pentru buna funcționare a instituției reabilite și dotate.	Primăria a desemnat o persoană responsabilă (directorul casei de cultura), de întreținerea și gestionarea bunurilor, cu mențiunea în fișa de post. Prin decizia CL nr 47 din 04.11.2021 au fost instituite 2 funcții de instructor și o îngrijitoare de încăperi de serviciu. aceste 3 funcții vor fi ocupate și achitate integral din bugetul local. Totodată prin decizia CL nr. 3/7 din 02.06.2021 au fost aprobate tarife pentru frecventarea sălilor de sport , pentru acoperirea cheltuielilor de salarizare pentru aceste funcții și va contribui și la menținerea în stare bună a inventarului și utilajului.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Acces îmbunătățit pentru 2 362 locuitori, inclusiv 300 copii, beneficiari direcți ai infrastructurii culturale reabilitate; Creșterea modului sanatos de viață în rândul populației din comuna Căpriana, Strașeni.	Acces îmbunătățit pentru 2362 populație, inclusiv 300 copii, beneficiari direcți ai infrastructurii culturale reabilitate; Creșterea modului sanatos de viață în rândul populației din comuna Căpriana. 3 locuri de muncă nou create.
---	---	---

**Concluzii:**

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Concluzie: În urma finalizării perioadei de post-implementare și a vizitelor de monitorizare, se constată că beneficiarul final asigură în mod corespunzător durabilitatea investițiilor realizate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, respectând angajamentele asumate. Proiectul și-a atins obiectivele propuse, are un impact real asupra grupurilor-țintă și contribuie la dezvoltarea comunității. Investițiile sunt funcționale, sustenabile și bine integrate în viața locală.

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data 17.04.2025**