

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **IL 23 447 GM23**
Denumire proiectului: **Renovarea terenului sportiv al satului Văsieni din zona Liceului Teoretic "Dimitrie Cantemir" Văsieni**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura

Localitatea proiectului: s. Văsieni, r-nul Ialoveni
Beneficiar: Primăria s. Văsieni, r-nul Ialoveni
Bugetul proiectului: 399.911,84 lei
Suma finanțată din FNDRL: 394.980,00 lei
Data semnării contractului de finanțare: 09.08.2023 196-IL23447-GM23
Data transmiterii obiectului: 05.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 teren sportiv din cadrul liceului, reconstruit;	Produs	- 1 teren sportiv din cadrul liceului, reconstruit;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizită de post implementare în teren 08.11.2024 4. Nota informativa nr.155 din 08.11.2024	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 08.11.2024	- 1 teren sportiv din cadrul liceului, reconstruit;
- Numărul de beneficiari direcți: 710 copii dintre care 189 elevi;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 710 copii dintre care 189 elevi;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizită de post implementare în teren 08.11.2024 4. Nota informativa nr.155 din 08.11.2024	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 08.11.2024	- Numărul de beneficiari direcți: 710 copii dintre care 189 elevi;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	În vederea asigurării durabilității proiectului APL a desemnat 1 specialist pentru exploatarea și mentenanța terenului de sport. Acțiunile de întreținere prevăd cosirea ierbei pe perimetrul terenului, curățarea zilnică sau periodică a suprafeței terenului prin îndepărtarea resturilor, frunzelor cu ajutorul unei perii speciale; spalarea terenului de 2 ori pe lună cu apă tehnică, Ulterior urmează instalarea unei camere de supraveghere pentru monitorizarea. Primăria a elaborat și implementat Regulamentul privind accesul și modul de utilizare a terenului de sport, Pentru prima jumătate de zi terenul este destinat elevilor din cadrul Gimnaziului Văsieni conform programului școlar iar pentru a doua jumătate este utilizat de către cluburile sportive de fodbal, basket și tenis sub conducerea antrenorului.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</p> <p>2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil pentru mentenanța bunului format;</p> <p>3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format;</p>	<p>1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat din bugetul local suma de (700) lei;</p> <p>2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat mijloace financiare din bugetul local în sumă de 1000 lei;</p> <p>3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională, au fost planificate pentru anul 2024 suma de 5000 lei;</p> <p>4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația primăriei a desemnat un muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>Obiectivul propus a spre realizare este un element inovativ care a constat în crearea unei zone adaptate pentru activitățile din aer liber. Implementarea proiectului a creat condiții pentru promovarea și practicarea modului sănătos de viață, de creștere a nivelului de educație de socializare și a stării de sănătate. Astfel sa creat un teren de minifotbal / tenis cu acoperire artificială accesibil tuturor. Acțiuni sportive efectuate conform Planului de acțiuni bine pus la punct de specialistul Primăriei responsabil de domeniul tineret și sport;</p> <p>Fenomene negative reduse în comunitate (consum de alcool, stupefiante)</p> <p>Majorarea numărului de tineri, copii, adolescenți, familii tinere și persoane în etate care practică un mod sănătos de viață.</p>	<p>Terenul de mini-fotbal creat reprezintă o resursă valoroasă pentru 735 de tineri și elevi, având un impact pozitiv semnificativ asupra sănătății lor fizice, abilităților sociale și educaționale, dezvoltându-le în același timp valori esențiale pentru integrarea în societate și succesul personal.</p> <p>Dintre impacturile scontate ale proiectului distingem următoarele avantaje :</p> <p>1. Îmbunătățirea sănătății fizice;</p> <p>Terenul de mini-fotbal creat oferă tinerilor oportunitatea de a se angaja într-o activitate fizică regulată, contribuind astfel la dezvoltarea sănătoasă a corpului și prevenirea obezității. Jocurile de fotbal /Tenis practicate cu regularitate sub monitorizarea antrenorului Tudor Scafari ajută la îmbunătățirea coordonării, echilibrului și rezistenței fizice, esențiale pentru dezvoltarea motorie a tinerilor, reduce stresul, anxietatea și presiunile școlare, contribuind la starea de bine emoțională și mentală a tinerilor</p> <p>2. Dezvoltarea abilităților sociale și stimularea spiritului de competiție;</p> <p>Fotbalul este un sport de echipă care necesită o bună comunicare și coordonare între membri. Astfel, tinerii învață să lucreze în echipă, să rezolve conflicte și să dezvolte abilități sociale esențiale pentru viața de zi cu zi.</p> <p>Practicarea sportului în condiții corespunzătoare încurajează tinerii să participe la competiții și turnee, unde pot excela și auto-perfecționa,</p> <p>3. Integrarea în comunitate și reducerea comportamentelor deviate</p> <p>Prin oferirea unui loc sigur și constructiv în care tinerii pot petrece timp, terenul de mini-fotbal contribuie la reducerea comportamentelor deviate și a implicării în activități dăunătoare, precum consumul de substanțe sau violența.</p> <p>Terenul de mini-fotbal construit contribuie la crearea unui mediu de încredere și respect între elevi, reducând conflictele și promovând relații pozitive între colegi, contribuie la integrarea tinerilor din diverse medii sociale, oferindu-le un loc comun unde să se întâlnească și să socializeze, indiferent de statutul lor socio-economic.</p>

Concluzii:

- Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
- Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
- Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
- Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
- Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
- Bunul creat funcționează și este sustenabil.
- Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
- Riscuri majore nu au fost identificate;
- Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

08.11.2024