

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **UN 23 575 GM23**
 Denumire proiectului: **Cetățeni activi, comunități durabile**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura

Localitatea proiectului: s. Costuleni, r-nul Ungheni
 Beneficiar: Primăria s. Costuleni, r-nul Ungheni
 Bugetul proiectului: 428.511,44 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 426.720,00 lei
 Data semnării contractului de finanțare: 10.08.2023 232-UN23575-GM23
 Data transmiterii obiectului: 16.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 zonă de agrement (teren de fitness), cu suprafața de 90 m.p, construită;	Produs	- 1 zonă de agrement (teren de fitness), cu suprafața de 90 m.p, construită;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 16.11.2023; - Actul de formare a costurilor investitoriale nr. 273 din 15.03.2024; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului aprobat prin Decizia CL nr. 03/8 din 21.06.2024; - Raport anual post-implementare nr. 111 din 24.06.2025. - Nota informativă prezentată de APL; 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 25.06.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din 25.06.2025.	- 1 zonă de agrement (teren de fitness), cu suprafața de 90 m.p, construită;
- Numărul de beneficiari direcți: 3260 locuitori;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 3260 locuitori;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 16.11.2023; - Actul de formare a costurilor investitoriale nr. 273 din 15.03.2024; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului aprobat prin Decizia CL nr. 03/8 din 21.06.2024; - Raport anual post-implementare nr. 111 din 24.06.2025. - Nota informativă prezentată de APL; 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 25.06.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din 25.06.2025.	- Numărul de beneficiari direcți: 3260 locuitori;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
----------------------------	---------------------	------------------

<p>Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional al bunului format. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a terenului de fitness către APL Costuleni, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea terenului de fitness; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului format), daca este cazul; 	<p>Conform Notei Informative prezentate de APL, pentru operationalizarea si gestionarea bunului format, aplicantul specifica realizarea unor actiuni concrete precum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Delegarea responsabilitatii de intretinere a terenului prin desemnarea, prin dispozitia primarului, a unui angajat al primariei, responsabil de inspectarea periodica a echipamentelor, curatarea si intretinerea zonei, semnalarea eventualelor defectiuni; - Stabilirea unui program de mentenanta trimestriala; - Monitorizarea periodica a utilizarii echipamentelor;
<p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pentru asigurarea continuității proiectului, APL Costuleni va asigura alocarea anuală a mijloacelor financiare în bugetul local; 2. Intretinerea bunului va fi realizata de catre Primaria si Intreprinderea Municipala si de salubrizare Costulen, cu implicarea locuitorilor prin organizarea zilelor de curatenie si inverzire. 	<p>Investitia a fost preluata la balanta Primariei Costuleni care va asigura gestionarea bunului. Au fost alocate mijloace financiare in bugetul local pentru lucrarile de intretinere, salubrizare si mentinere in stare functionala a terenului de fitness, inclusive pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare- 900 lei. Prin dispozitia primarului, a fost desemnata o persoana responsabila de asigurarea integritatii investitiei si mentinerea in stare functionala.</p> <p>la necesitate, pentru asigurarea continuitatii proiectului, Primaria Costuleni va aloca resurse financiare suplimentare din linia bugetara "Servicii de sport si cultura fizica".</p>
<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare</p>	<p>Proiectul presupune amenajarea unei zone cu aparate fitness în aer liber ca o inovație creată pentru a aduce mișcarea la îndemâna oricui. Conform Cererii de finanțare aplicantul urmarește atingerea unor obiective specifice precum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Îmbunătățirea calității vieții. Crearea unui teren de fitness în aer liber va contribui la îmbunătățirea calității vieții a celor peste 3200 de locuitori, prin oferirea de oportunități de recreere și de petrecere a timpului liber într-un mod sănătos și plăcut în detrimentul unei vieți sedentare, care există în mediul rural. Acest lucru se datorează inexistenței oportunităților de acest gen. 2. Creșterea interesului locuitorilor pentru exercițiile de fitness și sport în aer liber. Prin crearea unui teren de fitness în aer liber, se va încuraja interesul și entuziasmul pentru fitness și sport în comunitatea locală. Aceasta va duce la crearea unui mediu mai activ și mai sănătos de viață, care va avea un impact pozitiv nu doar pe termen mediu, dar și pe termen lung asupra stării de sănătate a membrilor comunității. 3. Creșterea nivelului de implicare a comunității. Un teren de fitness în aer liber în localitate, poate fi un punct de întâlnire pentru membrii comunității și poate crea oportunități pentru socializare și implicare în activități comune. Aceste aspecte vor contribui la creșterea coeziunii și spiritului comunitar, precum și la îmbunătățirea stării de bine și a sănătății mentale a membrilor comunității. 	<p>Proiectul privind instalarea unui teren de fitness in aer liber a generat un impact social si economic semnificativ atat asupra beneficiarilor directi, cat si a celor indirecti din comunitate. La nivel social, s-a imbunatatit calitatea vietii intregii comunitati, beneficiarii directi- locuitorii care utilizeaza echipamentele, au obtinut un acces facil la activitatile fizice gratuite si oportunitati sporite de interactiune sociala. Spatiul a devenit un catalizator pentru promovarea unui stil de viata activ si sanatos, in special in randul tinerilor, virstnicilor. In randul beneficiarilor indirecti, precum familiile, institutiile locale si intreaga comunitate, au resomtit o consolidare a coeziunii sociale, o reducere a izolarii si o crestere a capitalului social prin activitati comune desfasurate in spatiul amenajat. Din punct de vedere economic, proiectul contribuie la reducerea cheltuielilor legate de preventia si tratarea bolilor asociate sedentarismului, creste atractivitatea localitatii pentru vizitatori si membri ai diasporei, valorifica spatiul public existent si are un potential de stimulare a initiatiavelor economice locale. In ansamblu, investitia se dovedeste sustenabila si relevanta, avand potentialul de a produce efecte pozitive pe termen lung in viata comunitatii.</p>

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare
25.06.2025