

**Raport de monitorizare ex- post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **CT 21 298 GM23**
 Denumire proiectului: **Ne implicăm pentru dezvoltarea durabilă a localității Capaclia**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura

Localitatea proiectului: s. Capaclia, r-nul Cantemir
 Beneficiar: Primăria s. Capaclia, r-nul Cantemir
 Bugetul proiectului: 386.215,21 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 381.282,21 lei
 Data semnării contractului de finanțare: 07.08.2023 119-CT21298-GM23
 Data transmiterii obiectului: 31.10.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 Instituție publică reabilitată (biblioteca);	Produs	- 1 Instituție publică reabilitată (biblioteca);	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Act de formare costuri investionale din data de 02.04.2024. 4. Proces Verbal pentru RTL din data de 31.10.2023; 5. Vizita de monitorizare post-implementare din data de 11.06.2025;	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 11.06.2025	- 1 Instituție publică reabilitată (biblioteca);
- Numărul de beneficiari direcți: 2018 locuitori	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 2018 locuitori	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Act de formare costuri investionale din data de 02.04.2024. 4. Proces Verbal pentru RTL din data de 31.10.2023; 5. Vizita de monitorizare post-implementare din data de 11.06.2025;	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 11.06.2025	- Numărul de beneficiari direcți: 2018 locuitori

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
----------------------------	---------------------	------------------

<p>Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional al bunului format. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului format), dacă este cazul; Pe langa Planul de activitate biblioteca publica mai are preconizate si alte actiuni: <input type="checkbox"/> Verificări periodice ale acoperișului, tâmplăriei și instalațiilor. <input type="checkbox"/> Curățarea și igienizarea spațiului conform normelor sanitare. <input type="checkbox"/> Mici reparații (vopsitorii, înlocuirea lămpilor, remedierea defecțiunilor minore) -Prevederea în bugetul anual local / instituțional a cheltuielilor pentru mentenanță și reparații. <input type="checkbox"/> Stabilirea responsabilităților personalului tehnic pentru intervenții specializate. <input type="checkbox"/> Planificarea activităților educaționale, culturale și sociale. <input type="checkbox"/> Deschiderea către colaborări cu gimnaziul din sat, grădinița de copii, ONG-uri, centre comunitare etc <input type="checkbox"/> Evidența utilizării spațiului și a serviciilor oferite. <input type="checkbox"/> Evaluarea periodică a stării bunului și a nevoilor de intervenție.</p>	<p>Conform Raportului anual al APL din data de 11.06.2025, beneficiarul menționează următoarele acțiuni întreprinse pe parcursul perioadei de durabilitate: Primaria a luat la evidenta contabila bunul format /biblioteca publica; Pe parcursul anului 2025 au fost alocate resurse pentru achiziționarea de rafturi /etajere pentru cartile din biblioteca publica. Primaria a desemnat managerul institutiei responsabile de asigurarea s intretinerea sediului reparat si eficientizat termic. Deasemenea au fost realizate actiuni de durabilitate: Verificarea funcționării instalațiilor (electrice, termice, de iluminat, de securitate). * Încheierea / actualizarea contractelor de mentenanță, salubritate, energie electrică și termică. * Realizarea primelor inspecții tehnice pentru a evalua starea clădirii și conformitatea utilizării. * Recepționarea și instalarea echipamentelor, mobilierului, materialelor didactice și IT. * Asigurarea condițiilor utilizare și întreținere a dotărilor noi (stilaje pentru cărți, uși, ferestre). * Repartizarea personalului necesar pentru funcționarea instituției (bibliotecar, îngrijitor, supraveghetor etc.). * Instruirea personalului privind utilizarea noilor echipamente și gestionarea spațiului. * Relansarea programului de activități: servicii de bibliotecă, activități educative, sesiuni culturale etc. * Promovarea accesului la servicii prin canale locale (afișe, rețele sociale, școala, primărie etc.)</p>
<p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat;</p>	<p>1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 500 lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat mijloace financiare în sumă de 156,3 mii lei; 3. Investiția creată /bunul format a fost transmis în gestiune către biblioteca publică, dar va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația bibliotecii a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar, conform fișei de post; Supravegherea stării tehnice a clădirii și sesizarea operativă a oricărui defecțiune sau deteriorări. <input type="checkbox"/> Menținerea ordinii și curățeniei în spațiile interioare și exterioare ale clădirii. <input type="checkbox"/> Monitorizarea consumurilor de apă, energie electrică și termică și raportarea lunară. <input type="checkbox"/> Coordonarea activităților de întreținere preventivă și solicitarea intervențiilor tehnice atunci când este necesar. <input type="checkbox"/> Păstrarea în bune condiții a dotărilor (mobilier, echipamente IT, materiale educaționale etc.). <input type="checkbox"/> Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă, PSI și protecție civilă. <input type="checkbox"/> Întocmirea și păstrarea evidenței documentelor legate de clădire și echipamente (jurnale de întreținere, procese-verbale etc.). <input type="checkbox"/> Asigurarea condițiilor pentru buna desfășurare a activităților instituției (acces, funcționalitate, curățenie). <input type="checkbox"/> Efectuarea verificărilor tehnice periodice la acoperiș, tâmplărie, instalații electrice/termice. <input type="checkbox"/> Executarea lucrărilor de întreținere și reparații curente (în baza unui grafic sau la solicitare). Pentru anul de gestiune 2024 au fost efectuate : Cheltuieli de întreținere a bibliotecii publice- 149,7 mii lei Procurarea cazanului pe biomasă în sumă de 120,99 mii lei, din care : 24,2 mii lei din bugetul local Pentru anul de gestiune 2025 au fost efectuate: Cheltuieli de întreținere a bibliotecii-147,3mii lei; Procurarea stilajelor pentru depozitarea cărților- 7,8 mii lei Implementarea proiectului "Reabilitarea clădirii bibliotecii publice, instalarea încălzirii autonome, izolarea termică" (lucrări de reparație) în sumă de 1 211 877,00 lei, care 344 845,85 lei din bugetul local .</p>

<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare</p>	<p>Creșterea numărului de utilizatori ai serviciilor oferite de bibliotecă – copii, elevi, adulți, persoane în vârstă, cca 2500 de beneficiari direcți ai infrastructurii publice reabilitate.</p> <p>Acoperiș nou instalat – suprafața acoperișului renovată (ex. 210 m²), rezistență la intemperii, care protejează clădirea și bunurile interioare.</p> <p>Tâmplărie exterioară schimbată – 10 ferestre , 41,8 m² și 7 uși termoizolante noi 17,7 m², eficiente energetic, care asigură confort și reduc pierderile de căldură.</p> <p>Spații interioare mai sigure și confortabile – protejate de infiltrații, umiditate sau curenți de aer, adecvate pentru activități educative și sociale.</p> <p>Produse funcționale / operaționale: Bibliotecă funcțională pe tot parcursul anului – climat interior adecvat iarna și vara, creând condiții optime pentru desfășurarea activităților.</p> <p>Spațiu modernizat disponibil pentru activități culturale și educaționale pentru realizarea diferitor întâlniri, ateliere.</p> <p>Dezvoltarea durabilă a localității Capaclia;</p> <p>Asigurarea accesului cetățenilor la servicii publice de calitate;</p> <p>Creșterea accesului populației la infrastructura socială;</p>	<p>Prin reparația acoperișului, montarea ferestrelor și ușilor bibliotecii publice din satul Capaclia, raionul Cantemir, a fost asigurată eficiența energetică a clădirii instituției publice din localitate.</p> <p>Au fost create condiții sigure de activitate și dezvoltare pentru cei peste 2000 de utilizatori ai bibliotecii publice din localitatea Capaclia, inclusiv pentru oaspeții satului; Membrii diferitor organizații neguvernamentale; Bibliotecari din raionul Cantemir; Membrii Asociației bibliotecarului; Diversi scriitori; Poeți. Utilizatorii bibliotecii dispun de o sală de citire și au acces la servicii care se încadrează cerințelor sale educaționale, informaționale, culturale și de a petrece timpul liber în siguranță. biblioteca este vizitată și explorată de către elevii din cadrul Gimnaziului Capaclia, pentru a realiza proiecte tematice la diferite obiective din cadrul programului școlar. La fel este explorată de către copiii din cadrul grădiniței de copii, pentru a face cunoștință cu lumea lecturii, dar și de către tinerii din sat, studenții, maturii, pensionarii, care au nevoie de surse suplimentare de informații.</p> <p>În cadrul acestei clădiri reabilitate isi au sediul si Oiciul Postal, Farmacia satului.</p> <p>166 copii beneficiază de diverse servicii gratuite ; 843 de persoane mature sunt asistați și deservii gratuit în diverse servicii.</p> <p>Condiții îmbunătățite de acces și confort: Reabilitarea acoperișului și tâmplăriei reduce infiltrările de apă, curenții de aer și umiditatea, oferind un spațiu sigur, cald și primitor pentru copii, tineri, adulți și persoane în etate.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Creșterea frecvenței de vizitare: Un spațiu mai atractiv și mai sigur va încuraja mai mulți locuitori să utilizeze biblioteca, inclusiv elevii, cadrele didactice și pensionarii. <input type="checkbox"/> Acces echitabil la informație și cultură: Asigurarea unui spațiu accesibil favorizează incluziunea grupurilor vulnerabile (copii din familii social-vulnerabile, persoane cu dizabilități etc.). <input type="checkbox"/> Reducerea costurilor operaționale: Termoizolarea eficientă a clădirii duce la scăderea cheltuielilor pentru energie termică și întreținere. <input type="checkbox"/> Crearea de locuri de muncă temporare: Lucrările de reparație implică angajarea firmelor sau muncitorilor locali, generând venituri pentru aceștia. <input type="checkbox"/> Valorizarea patrimoniului public: Clădirea reabilitată poate deveni un punct de atracție, integrabil în proiecte turistice, culturale sau educaționale. <input type="checkbox"/> Prevenirea degradării clădirii: Implementarea proiectului în cadrul Programului „Satul European ediția II” prelungeste durata de viață a imobilului și reduce nevoia unor reparații majore viitoare. <input type="checkbox"/> Dezvoltarea capitalului uman: Printr-un acces mai bun la cunoaștere, educație informală și cultură, biblioteca contribuie la formarea unei comunități mai educate și mai implicate. <p>Modernizarea spațiilor publice (biblioteca publică, centrul comunitar, oficiul poștal, farmacia) au permis oferirea serviciilor într-un mediu sigur, adaptat cerințelor actuale.</p> <p>Reabilitarea clădirii bibliotecii publice cu respectarea normelor de eficiență energetică și igienico-sanitare a contribuit la creșterea calității serviciilor furnizate.</p> <p>Instalarea rampelor de acces, mănere de sprijin, uși largi și podele antiderapante au permis accesul fizic în instituții pentru persoanele cu mobilitate redusă.</p> <p>Crearea și amenajarea grupurilor sanitare accesibile a fost realizată la ambele etaje a clădirii bibliotecii publice, contribuind la incluziunea reală.</p> <p>Amenajarea spațiului din sala de așteptare cu canapele moi, care creează un confort plăcut pentru utilizatorii de servicii.</p>
--	--	---

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul de acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

11.06.2025