

**Raport de monitorizare ex- post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: UN 23 283 GM23
 Denumire proiectului: Modernizarea și îmbunătățirea condițiilor de utilizare a stadionului de fotbal din Rădenii Vechi
 Domeniul și măsura de intervenție: 2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale
 Măsura

Localitatea proiectului: s. Rădenii Vechi, r-nul Ungheni
 Beneficiar: Primăria s. Rădenii Vechi, r-nul Ungheni
 Bugetul proiectului: 450.886,41 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 446.400,00 lei
 Data semnării contractului de finanțare: 02.08.2023 227-UN23283-GM23
 Data transmiterii obiectului: 05.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 teren de fotbal cu suprafața de 282 m.p, amenajat și dotat; - 144 m de gard instalat;	Produs	- 1 teren de fotbal cu suprafața de 282 m.p, amenajat și dotat; - 144 m de gard instalat;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare a proiectului; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 05.12.2024; - Actul de formare a costurilor investitoriale din 02.04.2024; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului din 05.12.2024; - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 13.03.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 13.03.2025	- 1 teren de fotbal cu suprafața de 282 m.p, amenajat și dotat; - 144 m de gard instalat;
- Numărul de beneficiari direcți: 1614 locuitori, inclusiv 811 copii și tineri;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 1614 locuitori, inclusiv 811 copii și tineri;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare a proiectului; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 05.12.2024; - Actul de formare a costurilor investitoriale din 02.04.2024; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului din 05.12.2024; - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 13.03.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 13.03.2025	- Numărul de beneficiari direcți: 1614 locuitori, inclusiv 811 copii și tineri;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional pentru terenul de sport construit; 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și amplasarea plăcuței informative, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	Pentru asigurarea durabilității proiectului „ Modernizarea și îmbunătățirea condițiilor de utilizare a stadionului de fotbal din Rădenii Vechi, a fost instalată o cameră de supraveghere video, a fost iluminat stadionul, întreținerea curățeniei la stadion este efectuată de muncitori zilieri. Primăria a angajat un antrenor pentru a deschide o secție de volei și fotbal în sat.

<p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>Pentru asigurarea cu resursele necesare bunei funcționări a proiectului după finalizarea lui, se va aloca un buget pentru întreținerea și repararea infrastructurii (stadionului de fotbal) și a echipamentelor instalate (băncilor și aparatelor de fitness), acesta fiind inclus în bugetul anual al primăriei și fiind înglobat în planul de dezvoltare locală.</p> <p>Se va asigura o coordonare eficientă între locuitori, agenți economici, instituții publice și Primăria Rădenii Vechi astfel încât să se asigure o colaborare permanentă privind atât activitățile ce urmează a fi desfășurate pe teritoriul stadionului cât și asigurarea condițiilor necesare pentru a nu permite careva acte de distrugere a proprietății publice în cadrul acestor evenimente.</p> <p>Capacitatea de operare și întreținere a investiției după finalizare, aceasta se va realiza cu regularitate de către Primăria Rădenii Vechi, prin intermediul angajaților instituției.</p>	<p>1. Pentru elaborarea plăcuței informative permanente, APL a alocat suma de 480 lei, care a fost plasată la primărie și teren de fotbal;</p> <p>2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final va aloca mijloace financiare din bugetul local;</p> <p>3. Investiția creată, terenul de fotbal, va fi întreținută de către primărie și nu va fi transmis în gestiune. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională. Pentru anul de gestiune 2024, primăria a alocat 11860 lei pentru instalarea camerelor de supraveghere video;</p> <p>4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația primăriei a desemnat un responsabil de terenul de fotbal, un muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;</p>
<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produs efecte și după finalizare</p>	<p>1 locație sportivă amenajată 144m de gard și 282m2 de acoperire artificială vor fi instalate în stadionul de fotbal al satului Rădenii Vechi;</p> <p>7 aparate de fitness și 5 banchete metalice vor fi instalate lângă terenul de fotbal Rădenii Vechi;</p> <p>Creșterea gradului de participare a 811 copii și tineri din s.Rădenii Vechi la activități sportive și de agrement ce vor avea loc în parcul central al localității</p> <p>Creșterea nivelului de trai al 1 614 locuitori din c. Rădenii Vechi prin dezvoltarea unui mediu social favorabil și îmbunătățirea accesului la servicii sociale de calitate.</p> <p>Creșterea atractivității stadionului de fotbal central al c.Rădenii Vechi, ceea ce va încuraja vizitatorii să petreacă mai mult timp acolo și va contribui la dezvoltarea turismului local.</p> <p>Creșterea capacității de absorbție a Primăriei Rădenii Vechi a fondurilor investiționale viitoare, prin dobândirea de experiență în gestionarea unui proiect de dimensiuni medii și în lucrul cu parteneri și furnizori externi.</p>	<p>Impactul social al proiectului:</p> <ul style="list-style-type: none"> - creșterea gradului de participare a 811 copii și tineri din s.Rădenii Vechi la activități sportive și de agrement . - creșterea nivelului de trai al 1 520 locuitori din c.Rădenii Vechi prin dezvoltarea unui mediu social favorabil și îmbunătățirea accesului la servicii sociale de calitate. - creșterea atractivității stadionului de fotbal central al s.Rădenii Vechi, ceea ce va încuraja vizitatorii să petreacă mai mult timp acolo și va contribui la dezvoltarea turismului local. - creșterea capacității de absorbție a Primăriei Rădenii Vechi fondurilor investiționale viitoare, prin dobândirea de experiență în gestionarea unui proiect de dimensiuni medii și în lucrul cu parteneri și furnizori externi. <p>Impactul economic al proiectului:</p> <p>Pentru întreținerea și deservirea stadionului de fotbal, anual în bugetul primăriei se planifica alocarea de resurse financiare la necesitate. Pentru anul 2025 - 50000 lei.</p> <p>Impactul proiectului este unul pozitiv asupra dezvoltării localității, prin îmbunătățirea condițiilor pentru practicarea sportului și promovarea unui stil de viață activ și sănătos în comunitatea locală.</p> <p>Acest proiect contribuie la dezvoltarea comunității prin creșterea interesului și a participării la activitățile sportive și va contribui la îmbunătățirea sănătății și bunăstării membrii comunității.</p>

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare
13.03.2025