

**Raport de monitorizare ex- post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **SR 23 341 GM23**
 Denumire proiectului: **Noi perspective de dezvoltare a satului Egoreni**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura

Localitatea proiectului: s. Egoreni, r-nul Soroca
 Beneficiar: Primăria s. Egoreni, r-nul Soroca
 Bugetul proiectului: 449.414,25 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 445.296,25 lei
 Data semnării contractului de finanțare: 31.07.2023 284-SR23341-GM23
 Data transmiterii obiectului: 23.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 teren de joacă pentru copii, amenajat; - 1 platformă pietonală/zona de agrement în fața primăriei, amenajată; - 1 inscripție cu denumirea satului, construită;	Produs	- 1 teren de joacă pentru copii, amenajat; - 1 platformă pietonală/zona de agrement în fața primăriei, amenajată; - 1 inscripție cu denumirea satului, construită;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 23.11.2023; - Actul de formare a costurilor investitoriale din 14.03.2023; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului din data 12.11.24; - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare din data 08.08.2025; 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 01.08.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare data de 01.08.2025	- 1 teren de joacă pentru copii, amenajat; - 1 platformă pietonală/zona de agrement în fața primăriei, amenajată; - 1 inscripție cu denumirea satului, construită;
- Numărul de beneficiari direcți: 1030 persoane, inclusiv 130 persoane;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 1030 persoane, inclusiv 130 persoane;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 23.11.2023; - Actul de formare a costurilor investitoriale din 14.03.2023; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului din data 12.11.24; - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare din data 08.08.2025; 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 01.08.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare data de 01.08.2025	- Numărul de beneficiari direcți: 1030 persoane, inclusiv 130 persoane;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional al bunului format. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului format, dacă este cazul;	Conform Notei informative nr. 265 din 15.11.2024, primăria Egoreni, a întreprins acțiuni de durabilitate conform Planului de acțiuni aprobat: - A fost luat la evidență bunul format/terenul de joacă, construit din contul mijloacelor FNDRL, în baza Actului de constatare a costului investițional; - Este asigurată evidența și integritatea bunurilor construite în cadrul proiectului și utilizarea conform destinației pe perioada de funcționare a acestora, conform termenilor reglementați în catalogul Mijloacelor fixe.; - Este reinstalat panoul de identificare vizuală (plăcuță informativă post-monitorizare al proiectului); - Sunt desemnate persoane responsabile pentru întreținerea și gestionarea bunurilor formate; - Sunt aprobate în bugetul local pentru anul 2025 mijloace financiare în sumă de 254, 2 mii lei la amenajarea teritoriului, inclusiv și pentru întreținerea și reparația bunurilor formate din FNDRL . Administrația primăriei a reușit să atragă mijloace financiare și din alte surse, pentru realizarea proiectului "Amenajarea unei zone de agrement", finanțat din AIPA prin intermediul GAL "Colinele Nistrene" și din mijloacele proprii ale bugetului local, în valoare de peste 100 mii lei, ca o continuitate a lucrărilor de amenajare a terenului de joacă, iar la primărie au fost instalate camere de supraveghere video, pentru neadmiterea vandalizării obiectelor construite în ograda primăriei, inclusiv și a inscripției "Egoreni".

<p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat;</p>	<p>Conform planului de durabilitate, primăria satului Egoreni, planifica anual alocarea la necesitate a mijloacelor financiare necesare pentru deservirea și întreținerea adecvată a terenului de joacă pentru copii și a terenului amenajat din ograda primăriei. Pentru asigurarea desfășurării activităților pe terenul de joacă pentru copii, vor fi responsabilizați conducătorii următoarelor instituții: Căminul Cultural, Biblioteca, Școala Primară, Instituția pentru Educație Timpurie. Responsabil de administrarea bunului format este Primăria satului Egoreni, raionul Soroca, dar nu dispune de un plan de dezvoltare a obiectelor construite. APL a desemnat persoane responsabile pentru asigurarea integrității bunurilor dar și pentru a asigura ordinea acestora: un muncitor auxiliar responsabil de terenul de joacă de pe teritoriul gradinitei Egoreni și un muncitor responsabili de terenul aferent primăriei. Acestea sunt angajați ai primăriei. Persoanele responsabile de asigurarea integrității bunului, dispun de fișe de post corespunzătoare, cu indicarea concretă a responsabilității pentru edificiile construite în cadrul PN "Satul European Expres". În fișele de post a persoanelor responsabile sunt stabilite următoarele: - să mențină în ordine sanitară terenul de joacă și terenul din ograda primăriei; - să asigure paza și integritatea obiectelor construite din FNDRL; -să execute orice lucrări de intervenție (reparații) la obiectele încredințate, atunci când este cazul; -să anunțe de îndată administratorul orice neregulă constatată; -să răspundă la toate solicitările venite din partea administratorului pentru îndeplinirea sarcinilor conforme fișei postului.</p> <p>Din bugetul primăriei se salarizează lunar persoanele responsabile din "Cheltuieli preconizate la amenajarea teritoriului" aprobate în valoare de 254,2 mii lei se alocă și la cheltuieli de întreținere a bunurilor formate</p>
<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produse efecte și după finalizare</p>	<p>În urma implementării proiectului se prognozează: 1. 1030 persoane – locuitori ai satului Egoreni, vor beneficia de lucrările de amenajare planificate în proiect. În special copiii și părinții acestora vor beneficia de terenul de joacă amenajat, unde vor avea posibilitatea să-și petreacă timpul liber, inclusiv cetățenii localității care vor avea condiții mai bune pentru accesarea serviciilor din cadrul Primăriei satului Egoreni. 2. Instituțiile publice din domeniul educațional, vor avea posibilitatea să-și organizeze diverse activități în aer liber cu beneficiarii săi pe terenul de joacă, în special Școala Primară și Instituția de Educație Timpurie; 3. Primăria satului Egoreni, care prin prisma atribuțiilor sale își va realiza obligațiile pentru amenajarea teritoriului cu asigurarea oportunităților de petrecere a timpului liber, agrement pentru locuitori și valorificarea potențialului turistic. Autoritatea publică va avea posibilitatea să elimine riscurile ce țin de petrecerea timpului liber a copiilor în medii periculoase fără tutela celor maturi. În aceste condiții vor fi create condiții mai atractive pentru familiile tinere pentru a rămâne în localitate, având condiții prielnice pentru copiii lor. Localitatea Egoreni fiind amplasată pe malul Nistrului are perspective mari de a dezvolta servicii turistice, iar în acest sens amenajările infrastructurii locale contribuie la atragerea investitorilor din sfera turistică cât și a turiștilor.</p>	<p>Produsele obținute în urma implementării proiectului sunt: - Un teren de joacă amenajat și funcțional pentru copiii și părinții acestora în satul Egoreni; - Un teren amenajat în ograda primăriei, care asigură comoditatea cetățenilor ce accesează serviciile publice; - O inscripție cu denumirea satului "EGORENI" construită din plasă metalică de tip gabion, care redă un aspect special și atractiv pentru turiștii care vizitează localitatea. 1030 de locuitori din satul Egoreni, care beneficiază de un spațiu modern pentru recreere, odihnă și joacă pentru copii și condiții mai bune pentru accesarea serviciilor din cadrul primăriei, a bibliotecii publice și Oficiului Postal, instituții aflate în clădirea primăriei. Rezultatele scontate, obținute în urma implementării proiectului sunt: -1030 de locuitori din satul Egoreni, care beneficiază de un spațiu modern pentru recreere, odihnă și joacă pentru copii și condiții mai bune pentru accesarea serviciilor din cadrul primăriei, a bibliotecii publice și Oficiului Postal, instituții aflate în clădirea primăriei Localitatea Egoreni fiind amplasată pe malul Nistrului are perspective mari de a dezvolta servicii turistice, iar în acest sens este necesar de asigurat în modul convenit amenajările infrastructurii locale. În urma implementării proiectului "Noi perspective de dezvoltare a satului Egoreni" finanțat din FNDRL, au beneficiat toți locuitorii satului Egoreni, pe toate categoriile de vârstă, în special copiii, care au primit un teren de joacă amenajat, unde vor avea posibilitatea să-și petreacă timpul liber, inclusiv cetățenii localității care vor avea condiții mai bune pentru accesarea serviciilor din cadrul Primăriei satului Egoreni. Deasemenea: - instituțiile publice din domeniul educațional, care vor avea posibilitatea să-și organizeze diverse activități în aer liber cu beneficiarii săi pe terenul de joacă; -primăria satului Egoreni, care prin prisma atribuțiilor sale își va realiza obligațiile pentru amenajarea teritoriului cu asigurarea oportunităților de petrecere a timpului liber și agrement pentru locuitori și valorificarea potențialului turistic.</p>

Concluzii:

- Beneficiarul a prezentat Planul de acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
- Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
- Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
- Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
- Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
- Bunul creat funcționează și este sustenabil.
- Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
- Riscuri majore nu au fost identificate;
- Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.

Copiii din localitatea Egoreni, nu aveau oportunități suficiente pentru a-și petrece timpul liber de socializare și interacțiune în medii sigure și

Serviciul evaluare ex-post și raportare

01.08.2025

