

**Raport cumulativ de monitorizare ex- post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **HN 23 80 GM23**
Denumire proiectului: **Amenajarea zonelor de agrement, „Parcul la Popas” și „Vatra Satului-Izvor de odihnă și cultură” în satul Logănești, r-ul Hîncești**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura
Localitatea proiectului: s. Logănești, r-nul Hîncești
Beneficiar: Primăria s. Logănești, r-nul Hîncești
Bugetul proiectului: 399.456,74 lei
Suma finanțată din FNDRL: 395.501,72 lei
Data semnării contractului de finanțare: 11.08.2023 183-HN23080-GM23
Data transmiterii obiectului: 17.11.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 2 zone de agrement amenajate	Produs	- 2 zone de agrement amenajate	1. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Documente tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 17.11.2023; - Act de constatare a costurilor investitoriale nr. 31 din 06.03.2024; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia CLnr. 2/6 din 14.06.2024; - Nota informativa cu acțiuni realizate în perioada post-implementare,; - Raport anual post-implementare din 22.10.2025; 2. Vizite în teren; 3. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare post-implementare proiect din data de 03.12.2024 Vizita de monitorizare ex-post din 22.10.2025.	- 2 zone de agrement amenajate
- Numărul de beneficiari direcți: 3631 locuitori (1735 bărbați, 1896 femei), inclusiv 888 copii;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 3631 locuitori (1735 bărbați, 1896 femei), inclusiv 888 copii;	1. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Documente tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 17.11.2023; - Act de constatare a costurilor investitoriale nr. 31 din 06.03.2024; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia CLnr. 2/6 din 14.06.2024; - Nota informativa cu acțiuni realizate în perioada post-implementare,; - Raport anual post-implementare din 22.10.2025; 2. Vizite în teren; 3. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare post-implementare proiect din data de 03.12.2024 Vizita de monitorizare ex-post din 22.10.2025.	- Numărul de beneficiari direcți: 3631 locuitori (1735 bărbați, 1896 femei), inclusiv 888 copii;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin amplasarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 4. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare /de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format;	În cadrul proiectului au fost amenajate zonele de agrement „Parcul La Popas” și „Vatra Satului – Izvor de odihnă și cultură” din preajma instituțiilor publice, care sunt destinate pentru toate categoriile de cetățeni, care beneficiază de servicii poștale, administrative, medicale, economice, sociale, inclusiv oaspeți și vizitatori, în scopul atragerii turiștilor și relaxării cetățenilor din satul Logănești. Investitia este preluata la evidenta de catre Primaria Loganesti care a aprobat Planul de actiuni privind asigurarea durabilitatii proiectului si asigura gestionarea si sustenabilitatea acestuia. Astfel, in vederea dezvoltarii zonei de agrement, au fost executate lucrari de inverzire a zonei prin plantarea arbustilor decorativi si a florilor, au fost instalate corpuri de iluminat in preajma ansamblurilor de leagan. Totodata, pentru anul 2026 se planifica alocarea mijloacelor financiare pentru continuarea inverzirii zonei, decorarea fotozonei cu lumini LED si eventuale lucrari de reparatii si intretinere a leaganelor. S-a asigurat, deasemenea, vizibilitatea investitiei prin elaborarea panoului informativ permanent.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Beneficiarul se va ghida de prevederile Hotărârii de Guvern 1235 /2016 din 10.11.2016, pentru aprobarea Regulamentului privind modul de transmitere a costurilor investiționale, formate în urma achiziționării de bunuri, servicii, construcții, reconstrucții sau îmbunătățirii acestora din contul mijloacelor Fondului național pentru dezvoltare regională și locală și din alte surse.	Gesiunea bunului format dupa finalizare este asigurata de APL Loganesti iar mentenanta acestuia este delegata catre Il”Servcom Loganesti”. Pentru plasarea elementelor de identitate vizuala- placuta informativa permanenta , APL a alocat suma de 650 lei; Din punct de vedere al Cadrului Legal, amenajarea spațiilor publice este asigurata de către APL și anual din bugetul local se preconizează resurse financiare pentru amenajarea și menținerea conformă a spațiilor publice, prin lucrări de salubritate , inverzire, plantare a arbustilor, a diferitor flori ornamentale, având un impact benefic asupra mediului. Pentru anul 2025 au fost alocate resurse financiare in suma de 20.0 mii lei iar pentru anul de gestiune 2026 in acest sens se planifica alocarea sumei de 25,0 mii lei.

<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare</p>	<p>Localitate beneficiară de o infrastructură dotată cu parcuri, scuaruri și terenuri de sport puse la dispoziția tuturor cetățenilor prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone de recreere, adică zone de agrement amenajate cu alei pavate, ansambluri de leagăne instalate, fotozonă cu genericul „Te iubesc, Logănești” instalată, parcare pavată pentru biciclete și alte mijloace de transport ușoare. - Amenajarea zonelor de agrement în parcuri. - Asamblarea și instalarea ansamblurilor de leagăne. - Asamblarea și instalarea fotozonei „Te iubesc, Logănești” . - Informarea și motivarea tuturor locuitorilor despre necesitatea îmbunătățirii modului de odihnă. - Creșterea nivelului de confort al cetățenilor. 	<p>Implementarea proiectului oferă oportunități de modernizare a infrastructurii satului și a creării unui spațiu rural pitoresc și estetic, fapt ce va contribui la organizarea odihnei cetățenilor și va asigura calitatea vieții acestora prin: zone de agrement modern amenajate pentru 3631 locuitori, drum de acces renovat către zonele de agrement și instituțiile publice din preajmă, arcare pentru biciclete și alte mijloace de transport, alei pavate și amenajate pentru plimbări, 7 leagăne asamblate și instalate, fotozonă cu genericul „Te iubesc, Logănești” asamblată și instalată, scaune pentru două și mai multe persoane, clumbe de flori pe marginile aleilor, garduri verzi pe perimetrul zonelor de agrement, 3631 locuitori asigurați cu condiții de odihnă moderne, îmbunătățirea imaginii localității, crearea condițiilor favorabile odihnei pentru locuitori în mod special, pentru persoanele în vârstă, crearea condițiilor confortabile pentru persoanele care vor beneficia de servicii oferite de instituțiile din preajmă, creșterea gradului de responsabilitate, nu doar a unei categorii de persoane, dar a întregii societăți, capacități instituționale ale APL în gestionarea și amenajarea spațiilor publice, implicarea activă a băștinașilor plecați din localitate în viața socio-economică locală, cooperare consolidată dintre băștinași - oaspeți - APL - alte instituții publice.</p>
--	--	---

Concluzii:

În perioada 2023–2025, Primăria Loganesti a respectat angajamentele privind asigurarea durabilității proiectului implementat prin Programul „Satul European Express”. Specialiștii SEER din cadrul ONDRL au efectuat două vizite de monitorizare și au analizat periodic rapoartele transmise de beneficiar, confirmând sustenabilitatea investiției. Proiectul și-a atins obiectivele, având un impact semnificativ asupra comunității.

Concluzie: În urma finalizării perioadei de post-implementare și a vizitelor de monitorizare, se constată că beneficiarul final asigură în mod corespunzător durabilitatea investițiilor realizate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, respectând angajamentele asumate. Proiectul și-a atins obiectivele propuse, are un impact real asupra grupurilor-țintă și contribuie la dezvoltarea comunității. Investițiile sunt funcționale, sustenabile și bine integrate în viața locală.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

22.10.2025