

**Raport de monitorizare ex-post implementare
al proiectului, cu sursa de finanțare din FNDRL**

Codul proiectului: **M 31 6 DL**
 Denumire proiectului: **Construcția și amenajarea parcului cu teatru de vară și havuz din comuna Băcioi. Obiectiv de intervenție M-2.3**
 Domeniul și măsura de intervenție: **3. Cofinanțarea proiectelor implementate din sursele de asistență externă**
 Măsura: **3.1 Creșterea capacităților de valorificare a surselor de finanțare a proiectelor investiționale finanțate alocate din sursele partenerilor de dezvoltare**
 Localitatea proiectului: **s. Băcioi, mun. Chișinău**
 Beneficiar: **Primăria com. Băcioi, mun. Chișinău**
 Bugetul proiectului: **18.048.282,71 lei**
 Suma finanțată din FNDRL: **3.999.995,15 lei**
 Data semnării contractului de finanțare: **# 506-M31006DL-2022**
 Data transmiterii obiectului: **05.02.2024**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
1 Parc public modern cu S=1,36 ha: teatru de vara 13,45x 13,45, havuz, Skeitparc 18,5x 35,93m,2 teren de joaca copii) amenajat utilat	Produs	1 Parc public modern cu S=1,36 ha: teatru de vara 13,45x 13,45, havuz, Skeitparc 18,5x 35,93m,2 teren de joaca copii) amenajat utilat	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate din data de 04.12.2024; - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 14.11.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 15.11.2024 Planificare vizita M&E in trimestrul I anul 2026	1 Parc public modern cu S=1,36 ha: teatru de vara 13,45x 13,45, havuz, Skeitparc 18,5x 35,93m,2 teren de joaca copii)amenajat utilat
-Acces îmbunătățit pentru 10828 locuitori, 4500 gospodării, beneficiari direcți ai infrastructurii culturale reabilitate; -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	-Acces îmbunătățit pentru 10828 locuitori, 4500 gospodării, beneficiari direcți ai infrastructurii culturale reabilitate; -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate din data de 04.12.2024; - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 14.11.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 15.11.2024 Planificare vizita M&E in trimestrul I anul 2026	-Acces îmbunătățit pentru 10828 locuitori, 4500 gospodării, beneficiari direcți ai infrastructurii culturale reabilitate; -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	Asigurarea întreținerii corespunzătoare a Parcului cu teatru de vară și havuz prin: lucrări de întreținere permanentă a spațiilor verzi, a zonei parcului, a zonei de teatru. Verificarea și întreținerea tehnică a havuzului (dezinfecție, reparații curente, curățarea filtrelor) Cheltuielile energetice (de iluminare a zonei de agrement, de pompare a apei din sonda arteziană. - Dispozitiv Orange de monitorizare a fluxului apei havuz - Păstrarea și securizarea scenei din cadrul parcului. - Montarea unui panou informativ în zona obiectului investiției. - Implicare civică, organizare de evenimente în parc. -Parcul oferă zilnic spațiu sigur pentru copii și adolescenți, stimulând activități fizice, recreative, și socializare, astfel contribuind la o dezvoltare sănătoasă atât din punct de vedere fizic, cât și emoțional.	Autoritatea Publică Locală a planificat alocarea a sumei de 34,0 mii lei, fonduri anuale din bugetul local pentru întreținerea și reparațiile necesare ale parcului și echipamentelor. Conform raportului anual prezentat de catre beneficiar se specifica urmatoarele acțiuni întreprinse pentru mentenanță și durabilitate: Curățenie și întreținerea spațiilor verzi Personalul de întreținere în număr de 2 persoane efectuează periodic operațiuni de curățare a aleilor, colectare a deșeurilor și udare a spațiilor verzi. S-a stabilit un program de tundere și îngrijire a gazonului, a plantelor și arbuștilor ornamentali, pentru menținerea aspectului estetic al parcului. Personalul de întreținere efectuează inspecții periodice pentru a identifica și remedia eventualele defecțiuni apărute la băncile, sistemele de iluminat și alte elemente de infrastructură. Verificarea și întreținerea havuzului/ Personalul implicat/Echipa de muncitori din cadrul Gospodăriei Comunale a Primăriei com. Băcioi realizează inspecții periodice ale havuzului, incluzând verificarea sistemului de circulare a apei, curățarea filtrelor și schimbarea apei pentru a preveni depunerile și acumularea impurităților. Păstrarea și Securizarea Obiectului Investiției sunt camerele de supraveghere deja instalate în parc ce au scop de a preveni vandalismul și comportamentele necorespunzătoare. Parcul deja este asigurat cu un sistem de iluminare adecvat pentru securitatea parcului pe timp de noapte. Colaborarea cu poliția locală sau agenții de securitate pentru patrularea regulată a parcului. Autoritatea Publică Locală comunei Băcioi coordonează întreaga activitate de întreținere, programare a lucrărilor și asigură monitorizarea calității serviciilor de mentenanță. Primăria comunei Băcioi răspunde de alocarea resurselor necesare din bugetul local pentru funcționarea optimă a parcului.

<p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>Conform Planului de durabilitate nr. 1/7 din 27.02.2025 nou aprobat , primaria planifica implementarea criteriilor de mentenana si operationalizare :</p> <p>Pentru amplasarea elementelor de identitate, vizuala placuta informativa permanenta, vor fi planificate resurse în suma de 1500 lei din bugetul local;</p> <p>Sunt planificate cheltuieli din bugetul local recurente de personal -310,0 mii lei/anual pentru retribuirea muncii;</p> <p>Pentru intretinerea bunului format, de mentenanta și dezvoltare/modernizare a bunului format- 20,0 mii lei /anual;</p> <p>Pentru cheltuieli energetice de iluminare a zonei de agrement, de pompare a apei din sonda arteziană- 9,8 mii lei/anual;</p> <p>Planificarea mijloacelor financiare din bugetul local în suma de 34,0 mii lei /anual conformcelor mentionate supra;</p>	<p>Costul total anual estimat pentru mentenanța și sustenabilitatea parcului, incluzând toate categoriile enumerate, inclusiv și cheltuielile energetice, cheltuieli de apă și canalizare sunt de circa 40 000 MDL/ an. Aceste fonduri sunt prevăzute pentru a acoperi toate aspectele necesare menținerii parcului în stare optimă, pentru a oferi o experiență plăcută și pentru a preveni degradarea infrastructurii.</p> <p>Plăcuta informativa este realizata din granit si este instalata in preajma havuzului (donatie).</p>
<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare</p>	<p>Construcția și amenajarea parcului cu teatru de vară și havuz din comuna Băcioi constituie o investiție importantă pentru localitatea, fiind zona de agrement destinată relaxării și recreerii locuitorilor comunei Băcioi.</p>	<p>Parcul modern este bine amenajat cu următoarele obiective de constituire cum ar fi: Teatrul de vară – construcție tip clădire, cu regim de înălțime – două nivele (demisol și copertină deasupra scenei), un havuz central, bănci, teren de joacă pentru copii, skeitparc, spații verzi și iluminat ambiental. Acest spațiu contribuie la creșterea calității vieții în localitate și la atragerea de vizitatori.</p> <p>Prin crearea acestui spațiu public de calitate, proiectul „Construcția și amenajarea parcului cu teatru de vară și havuz din comuna Băcioi” aduce beneficii tangibile întregii comunități, de la copii până la vârstnici. Acesta îmbunătățește sănătatea, relațiile sociale și calitatea vieții cetățenilor, contribuind de asemenea, la educația ecologică și la protejarea mediului înconjurător.</p> <p>- Parcul oferă un spațiu sigur pentru copii și adolescenți, stimulând activitățile fizice și recreative în aer liber. Acest lucru contribuie la o dezvoltare sănătoasă, atât din punct de vedere fizic, cât și emoțional.</p> <p>- Parcul devine un punct de întâlnire unde tinerii și adulții pot socializa, contribui la activități de grup și crea legături comunitare.</p> <p>- Oportunități de implicare civică, cum ar fi organizarea de evenimente în parc sau activități de voluntariat poate stimula implicarea civică și creșterea gradului de responsabilitate față de comunitate.</p> <p>- Reducerea izolării sociale prin oferirea unui spațiu comun. Parcul sprijină socializarea între persoanele de vârstă a treia, reducând sentimentul de singurătate și îmbunătățind sănătatea mentală.</p> <p>Proiectul „Construcția și amenajarea parcului cu teatru de vară și havuz din comuna Băcioi” aduce multiple beneficii sociale, răspunzând nevoilor diverse ale grupurilor țintă și consolidând comunitatea. Acesta promovează sănătatea fizică și mentală, coeziunea socială și implicarea civică, transformându-se într-un spațiu esențial pentru îmbunătățirea calității vieții în localitate.</p> <p>Prin acțiunile de mentenanță și implicarea unui personal calificat, parcul de vară cu havuz din centrul comunei Băcioi oferă o experiență plăcută și sigură pentru vizitatori, contribuind la dezvoltarea comunității și la asigurarea unei infrastructuri durabile și ecologice pe termen lung.</p>

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activitati de mentenanță a investitiei proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Primăria Băcioi planifica accesarea de noi fonduri pentru dezvoltarea, extinderea și modernizarea parcului și anume prin implementarea Programului LEADER, aprobat prin HG 277/2022 (denumirea solicitantului), cu proiectul "Leagănul Prieteniei", obiectiv modernizarea și crearea condițiilor de recreere a beneficiarilor. Cheltuieli prevăzute în buget -173 100 MDL(buget local/AIPA);

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 10.12.2025