

**Raport de monitorizare post implementare
al proiectului, cu sursa de finanțare din FNDRL**

Codul proiectului: **S 24 699 DL**
 Denumire proiectului: **Replanificarea Muzeului de istorie și cultură, orașul Taraclia, raionul Taraclia**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura **2.4 Restaurarea / reabilitarea / reconstituirea / conservarea monumentelor / structurilor istorice specifice pentru arhitectura rurală tradițională într-o anumită zonă, destinate unor scopuri publice, inclusiv monumente de for public**

Localitatea proiectului: or. Taraclia, r-nul Taraclia
 Beneficiar: Primăria or. Taraclia, r-nul Taraclia
 Bugetul proiectului: 4.224.969,00 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 4.195.031,00 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 289-S24699DL-2022
 Data transmiterii obiectului: 14.03.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 instituție culturală (muzeu), reconstruită; - S pereților interiori reparați- 671 m2; - S pereților exteriori termoizolați (fațada) -379,9 m2; - S acoperișului renovat - 928 m2; - corpuri LED instalate -66 bucăți;	Produs	-1 instituție culturală (muzeu), reconstruită; - S pereților interiori reparați- 671 m2; - S pereților exteriori termoizolați (fațada) -379,9 m2; - S acoperișului renovat - 928 m2; - corpuri LED instalate -66 bucăți;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Actul de formare a costurilor investitoriale, Nr. 353 din 17.07.2024; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin decizia CL nr. 2/2 din 11 aprilie 2025 ; - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare, nr. 411 din 07.08.2025. 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 08.08.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 08.08.2025	-1 instituție culturală (muzeu), reconstruită; - S pereților interiori reparați- 671 m2; - S pereților exteriori termoizolați (fațada) -379,9 m2; - S acoperișului renovat - 928 m2; - corpuri LED instalate -66 bucăți;
-Acces îmbunătățit pentru 14000 populație, dintre care 14 angajați, 15 agenți economici, beneficiari direcți ai infrastructurii culturale reabilite; - 1 localitate beneficiară de instituția culturală reabilitată;	Rezultat	-Acces îmbunătățit pentru 14000 populație, dintre care 14 angajați, 15 agenți economici, beneficiari direcți ai infrastructurii culturale reabilite; - 1 localitate beneficiară de instituția culturală reabilitată;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Actul de formare a costurilor investitoriale, Nr. 353 din 17.07.2024; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin decizia CL nr. 2/2 din 11 aprilie 2025 ; - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare, nr. 411 din 07.08.2025. 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 08.08.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 08.08.2025	-Acces îmbunătățit pentru 14000 populație, dintre care 14 angajați, 15 agenți economici, beneficiari direcți ai infrastructurii culturale reabilite; - 1 localitate beneficiară de instituția culturală reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și aplasarea panoului informativ, elaborat conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea edificiului muzeului;	-Beneficiarul investiției asigură vizibilitatea proiectului prin instalarea unui panou informativ permanent. -Primăria Taraclia este responsabilă de asigurarea mentenanței investiției, care alocă resurse pentru buna gestionare a edificiului muzeului și întreprinde măsuri de operaționalizare a acestuia. -Bugetul anual planificat de către Primăria Taraclia, pentru gestionarea bunului format însumează 2.173,8 mii lei pentru perioada 2023–2025, fiind de 290 mii lei în 2023, 883,8 mii lei în 2024 și 1.000 mii lei în 2025. Acești bani au fost folosiți pentru lucrări de întreținere a edificiului și conectarea acestuia la sistemul de apeduct și canalizare, electricitate ș.a. -Prin programul „Satul European II” se continuă modernizarea Muzeului de Istorie și Cultură din orașul Taraclia, strada Gogoli 93, edificiul fiin în etapa a II-a de reabilitare.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ. -Primăria Taraclia va asigura întreținerea și buna funcționare a investiției realizate, inclusiv vor fi accesate noi fonduri pentru operaționalizarea muzeului.	-Primăria Taraclia este responsabilă de asigurarea mentenanței investiției, care alocă resurse pentru buna gestionare a edificiului muzeului și întreprinde măsuri de operaționalizare a acestuia. -Bugetul anual planificat de către Primăria Taraclia, pentru gestionarea bunului format însumează 2.173,8 mii lei pentru perioada 2023–2025, fiind de 290 mii lei în 2023, 883,8 mii lei în 2024 și 1.000 mii lei în 2025. Acești bani au fost folosiți pentru lucrări de întreținere a edificiului și conectarea acestuia la sistemul de apeduct și canalizare, electricitate ș.a. -Prin programul „Satul European II” se continuă modernizarea Muzeului de Istorie și Cultură din orașul Taraclia, strada Gogoli 93, edificiul fiind în etapa a II-a de reabilitare.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul de reabilitare a Muzeului de Istorie și Cultură din orașul Taraclia, raionul Taraclia, include reconstrucția instituției culturale, repararea de pereți interiori, termoizolarea de pereți exteriori, renovarea de acoperiș și instalare de corpuri de iluminat LED, construcția a 2 părți laterale pentru extinderea muzeului. Lucrările vizează îmbunătățirea accesului la infrastructura muzeal-culturală pentru cei 14.000 de locuitori ai localității, inclusiv 14 angajați și 15 agenți economici, beneficiari direcți ai muzeului modernizat.	Etapa I, realizată prin programul „Satul European I”, face parte dintr-un proiect integral de reabilitare a Muzeului de Istorie și Cultură din orașul Taraclia, investițiile continuând prin „Satul European II” cu scopul de a operaționaliza edificiul muzeului. După finalizarea tuturor etapelor proiectului, locuitorii, agenții economici și vizitatorii vor beneficia de o instituție culturală modernizată, capabilă să ofere servicii muzeale și turistice la standarde înalte. Implementarea integrală a tuturor etapelor de modernizare a muzeului, v-a îmbunătățit și diversificat infrastructura serviciilor culturale și turistice din raionul Taraclia, crescând numărul de vizitatori și durata șederii acestora în zonă. Totodată, va oferi acces la expoziții cu peste 9.000 de exponate și ateliere practice de meșteșuguri tradiționale, contribuind la dezvoltarea activităților turistice și economice locale.

Concluzii:

Etapa I, realizată prin programul „Satul European I”, face parte dintr-un proiect integral de reabilitare a Muzeului de Istorie și Cultură din Taraclia, investițiile continuând prin „Satul European II” pentru a finaliza operaționalizarea muzeului și a asigura funcționalitatea acestuia. Muzeul va oferi infrastructură modernizată și diversificată pentru servicii culturale și turistice, acces la peste 9.000 de exponate și ateliere practice de meșteșuguri tradiționale.
În scopul monitorizării în progres a operaționalizării proiectului a se efectua o nouă vizită de monitorizare în a II-a jumătate a anului 2026.

Direcția evaluare ex-post și raportare

Data 08.08.2025