

**Raport cumulativ de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	C 24 146 DL
Denumire proiectului:	Amenajarea și reabilitarea spațiului public - alea pietonală din parcul central al satului Cojușna, raionul Strășeni
Domeniul și măsura de intervenție:	2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale
Măsura	2.4 Restaurarea / reabilitarea / reconstituirea / conservarea monumentelor / structurilor istorice specifice pentru arhitectura rurală tradițională într-o anumită zonă, destinate unor scopuri publice, inclusiv monumente de for public
Localitatea proiectului:	s. Cojușna, r-nul Strășeni
Beneficiar:	Primăria s. Cojușna, r-nul Strășeni
Bugetul proiectului:	3.830.522,81 lei
Suma finanțată din FNDRL:	3.786.122,81 lei
Data semnării contractului de finanțare:	# 284-C24146DL-2022
Data transmiterii obiectului:	28.12.2022

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 Alea pietonală amenajată, iluminată și reabilitată, S-2915 m2 de pavaj, montat -14 piloni de iluminare, 10 buc mobilier stradal	Produs	-1 Alea pietonală amenajată, iluminată și reabilitată, S-2915 m2 de pavaj, montat -14 piloni de iluminare, 10 buc mobilier stradal	1. Vizita de monitorizare post-implementare din data de 27.10.2023; 2. Vizita de monitorizare post-implementare din data de 22.01.2025; 3. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 3/5 din 21.06.2023; - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Notă informativă APL privind acțiunile realizate în perioada post-implementare din 27.10.2013; - Raportul anual al proiectului prezentat de către beneficiar. 4. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 27.10.2023 Vizita de monitorizare ex-post din data de 22.01.2025	-1 Alea pietonală amenajată, iluminată și reabilitată, S-2915 m2 de pavaj, montat -14 piloni de iluminare, 10 bucăți mobilier stradal achiziționat și instalat.
Acces îmbunătățit pentru 7164 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 7164 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita de monitorizare post-implementare din data de 27.10.2023; 2. Vizita de monitorizare post-implementare din data de 22.01.2025; 3. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 3/5 din 21.06.2023; - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Notă informativă APL privind acțiunile realizate în perioada post-implementare din 27.10.2013; - Raportul anual al proiectului prezentat de către beneficiar. 4. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 27.10.2023 Vizita de monitorizare ex-post din data de 22.01.2025	Acces îmbunătățit pentru 7164 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional pentru Parcul Central reabilitat. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ instalat); 3. Activități de întreținere și asigurare integritate a căminului cultural. 4. Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea bunului format /Parc . 5. Activități de promovare a căminului prin organizarea evenimentelor de diferit gen. 6. Activități de accesare fonduri pentru dezvoltarea bunului format.	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar. - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ. - APL Cojușna este responsabilă de mentenanța Parcului central reabilitat. - În Parcului Central a fost construit un teren de sport pentru copii și tineret , din cadrul PN "SEE". - APL Cojușna atrage în continuare fonduri din pentru reabilitarea zonei de agrement și recreere a locuitorilor satului.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru întreținerea bunului format 500000 lei. Primăria planifica gestionarea Parcului Central prin alocarea resurselor din bugetul local și desemnarea specialistilor responsabili de întreținerea acestuia.	Primăria aloca anual din bugetul local resurse financiare pentru întreținerea în stare bună a Parcului Central. Anual sunt amenajate aleile cu ghivece cu flori și semisfere antiparcare, au fost instalate camere de supraveghere video. Parcul este bine iluminat. Lucrările de salubritate și de înverzire a spațiilor publice sunt obiective strategice și sunt planificate anual în programele de activitate ale APL, iar finanțele necesare sunt planificate din bugetul local.	
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produse efecte și după finalizare	1. Gradul de confort al cetățenilor prin amenajarea unei zone de recreere va crește. 2. Evenimente culturale artistice și sportive de masă organizat. 3. Aspectul estetic și arhitectural al centrului orașului va fi îmbunătățit. 3. Cheltuieli de salubritate reduse cu circa 15-20%.	Reabilitarea și amenajarea aleii Parcului Central, în primul rând a schimbat aspectul localității, îndeosebi Centrul localității, unde sunt amplasate principalele instituții publice: Primăria; Grădina de copii nr. 1 "Poienita"; Liceul Teoretic "Alec Russo"; Casa de cultura; Serviciul poștal și alte instituții și obiecte de menire socială; Memorialul dedicat eroilor căzuți în Războiul II Mondial, înregistrat în Registrul de stat al monumentelor de arhitectură al RM. Totodată a fost creată zona pentru organizarea și desfășurarea activităților publice, culturale-artistice, sportive în masă. Au fost create condiții decente de agrement și recreere pentru circa 7164 de locuitori ai satului Cojusna, oaspeti și persoanele care vizitează obiectivele turistice din localitate. Un spațiu public reabilitat, iluminat și amenajat.	
Concluzii:	<p>1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.</p> <p>2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.</p> <p>3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.</p> <p>4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.</p> <p>5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.</p> <p>6. Planul de acțiune prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.</p> <p>Concluzie: În urma finalizării perioadei de post-implementare și a vizitelor de monitorizare, se constată că beneficiarul final asigură în mod corespunzător durabilitatea investițiilor realizate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, respectând angajamentele asumate. Proiectul și-a atins obiectivele propuse, are un impact real asupra grupurilor-țintă și contribuie la dezvoltarea comunității. Investițiile sunt funcționale, sustenabile și bine integrate în viața locală.</p>		
Direcția evaluare ex-post și raportare			
Data 22.01.2025			