

**Raport cumulativ de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	G 11 94 DL
Denumire proiectului:	Asigurarea accesului la apă portabilă de calitate pentru cetățenii satului Bugeac
Domeniul și măsura de intervenție:	1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale
Măsura	1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local
Localitatea proiectului:	s. Bugeac, UTA Găgăuzia
Beneficiar:	Primăria s. Bugeac, UTA Găgăuzia
Bugetul proiectului:	2.337.039,33 lei
Suma finanțată din FNDRL:	2.254.806,33 lei
Data semnării contractului de finanțare:	# 10-G11094DL-2022
Data transmiterii obiectului:	21.09.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-2 buvete construite dotate cu sistem de filtrare ; -0,3 ha de teritoriu amenajat.	Produs	-2 buvete construite dotate cu sistem de filtrare ; -0,3 ha de teritoriu amenajat.	1. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale, nr. 258 din 10.07.2024; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 02/01 din 19.02.2024; -Nota informativă APL, nr. 182 din 22.11.2024. - Raportul anual post-implementare din data de 02.02.2026. 2. Vizita în teren din data de 22.11.2024 și 02.02.2026. 3. Interviu cu beneficiarul final.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 02.02.2026	-2 stații de tratare a apei cu capacitatea 6 m3/24h, construita, -0,3 ha de teritoriu amenajat.
- Acces la sistemul de aprovizionare cu apa a 1659 de locuitori din 329 gospodării deasemenea de 26 agenți economici, 6 instituții publice.	Rezultat	- Acces la sistemul de aprovizionare cu apa a 1659 de locuitori din 329 gospodării deasemenea de 26 agenți economici, 6 instituții publice.	1. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale, nr. 258 din 10.07.2024; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 02/01 din 19.02.2024; -Nota informativă APL, nr. 182 din 22.11.2024. - Raportul anual post-implementare din data de 02.02.2026. 2. Vizita în teren din data de 22.11.2024 și 02.02.2026. 3. Interviu cu beneficiarul final.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 02.02.2026	- Acces la sistemul de aprovizionare cu apa a 1659 de locuitori din 329 gospodării deasemenea de 26 agenți economici, 6 instituții publice.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	Acțiuni planificate conform prevederilor Cererii de Finanțare, cap. 4.3 și a Planului de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia CL nr. 2/18 din 19.02.2024. 1.Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ). 3.Activități de mentenanță. 4. Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru mentenanță."	- Primăria Bugeac a executat acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea a 2 panouri informative, cost 1.5 mii lei. - Reponsabil de mentenanța celor 2 buvete de apă construite este Primăria Bugeac. Periodic se efectuează lucrări de întreținere a buvetelor de apă, care includ efectuarea analizelor de laborator a apei din instalațiile de filtrare, verificarea funcționalității echipamentelor și, după caz, înlocuirea acestora. - Primăria Bugeac alocă periodic mijloace financiare pentru funcționarea și întreținerea celor 2 buvete: plata energiei electrice – 9.044,47 lei (în anul 2023), 13.803,48 lei (2024) și 16.881,25 lei (2025); precum și pentru înlocuirea în anul 2025 a echipamentelor de filtrare a apei – 46.100 lei. - În scopul securizării investiției, Primăria a instalat supraveghere video la buvetele construite. - Primăria a achiziționat cipuri magnetice de acces la buvete pentru întreaga populație din Bugeac, iar apa potabilă este luată gratuit de către locuitori, toate cheltuielile de operare și întreținere a buvetelor fiind asigurate de Primărie.

<p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Planificarea anuală a surselor financiare pentru înlocuirea filtrelor la stațiile de filtrare, 50 mii lei anual. -Amenajarea zonelor aferente instalațiilor de filtrare, 5 mii lei anual. -Plasarea elementelor de identitate vizuală (panou informativ), 1,5 mii lei. -Întreținerea bunurilor create în cadrul proiectului și asigurarea funcționalității, estimativ 120 mii lei anual. -Efectuarea analizelor periodice privind calitatea apei filtrate, estimat la 32 mii lei anual. -Elaborarea proiectelor tehnice privind dotarea stațiilor cu surse de energie regenerabilă, 15 mii lei. -Desemnarea persoanelor responsabile de evidența și mentenanța bunurilor create în cadrul proiectului. 	<ul style="list-style-type: none"> - Reponsabil de mentenanța celor 2 buvete de apă construite este Primăria Bugeac. Periodic se efectuează lucrări de întreținere a buvetelor de apă, care includ efectuarea analizelor de laborator a apei din instalațiile de filtrare, verificarea funcționalității echipamentelor și, după caz, înlocuirea acestora. - Primăria Bugeac alocă periodic mijloace financiare pentru funcționarea și întreținerea celor 2 buvete: plata energiei electrice – 9.044,47 lei (în anul 2023), 13.803,48 lei (2024) și 16.881,25 lei (2025); precum și pentru înlocuirea în anul 2025 a echipamentelor de filtrare a apei – 46.100 lei. 	
<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare</p>	<ul style="list-style-type: none"> - În prezent apa din localitatea Bugeac nu corespunde normelor pentru consum, fiind apă tehnică, prin construcția celor 2 buvete de tratare a apei se va crea acces la apă potabilă pentru locuitorii din Bugeac. - Acces la sistemul de aprovizionare cu apă a 1659 de locuitori din 329 gospodării deasemenea de 26 agenți economici, 6 instituții publice. - 2 stații de tratare a apei (buvete publice) cu capacitatea 6 m³/24h construite, prin tratarea apei, se va elimina contaminanții și impuritățile din apă, făcând-o sigură pentru consumul uman și îmbunătățind sănătatea locuitorilor localității Bugeac. 	<p>Cele două buvete construite prin proiect asigură accesul la apă potabilă pentru 1.659 locuitori din 329 gospodării, 26 agenți economici și 6 instituții publice, oferind acces la apă potabilă. Calitatea îmbunătățită a apei reduce riscul îmbolnăvirilor cauzate de consumul apei contaminate, astfel, proiectul sprijină sănătatea publică și bunăstarea comunității.</p>	
<p>Concluzii:</p>	<p>În perioada 2023–2025, Primăria Bugeac a respectat angajamentele privind asigurarea durabilității proiectului implementat prin Programul „Satul European” - ediția 2022. Specialiștii DEER din cadrul ONDRL au efectuat două vizite de monitorizare și au analizat periodic rapoartele transmise de beneficiar, confirmând sustenabilitatea investiției. Proiectul și-a atins obiectivele, având un impact semnificativ asupra comunității.</p> <p>Concluzie: În urma finalizării perioadei de post-implementare și a vizitelor de monitorizare, se constată că beneficiarul final asigură în mod corespunzător durabilitatea investițiilor realizate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, respectând angajamentele asumate. Proiectul și-a atins obiectivele propuse, are un impact real asupra grupurilor-țintă și contribuie la dezvoltarea comunității. Investițiile sunt funcționale, sustenabile și bine integrate în viața locală.</p>		
<p>Direcția evaluare ex-post și raportare Data 02.02.2026</p>			