

**Raport cumulativ de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	C 21 121 DL
Denumire proiectului:	Reparația capitală a acoperișului de tip șarpant în două pante și termoizolarea fațadelor clădirii Bibliotecii din satul Țibirica, raionul Călărași
Domeniul și măsura de intervenție:	2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale
Măsura	2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice
Localitatea proiectului:	s. Țibirica, r-nul Călărași
Beneficiar:	Primăria com. Țibirica, r-nul Călărași
Bugetul proiectului:	551.646,37 lei
Suma finanțată din FNDRL:	551.646,37 lei
Data semnării contractului de finanțare:	# 415-C21121DL-2022
Data transmiterii obiectului:	06.12.2022

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 Instituție publică Biblioteca reconstruită, -450 m2 de acoperis reconstruit, -130 m2 de pereți termoizolați, -120m2 de ferestre schimbate 130m2 de tencuiele decorative efectuate	Produs	-1 Instituție publică Biblioteca reconstruită, -450 m2 de acoperis reconstruit, -130 m2 de pereți termoizolați, -120m2 de ferestre schimbate 130m2 de tencuiele decorative efectuate	1. Vizita în teren din 02.11.2023 și 23.01.2026; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de constatare a costurilor investiționale, 11 din 27.02.2023; - Planul de asigurare durabilitate din 17.03.2023; - Decizia CL nr. 01/7 de aprobare a PAD din 17.03.2023; - Nota informativă cu acțiuni realizate nr. 125 din data de 02.11.2023; - Raportul anual post-implementare prezentat de Primărie, din 04.02.2026. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare ex-post din data de 23.01.2026	-1 Instituție publică Biblioteca reconstruită, -450 m2 de acoperis reconstruit, -130 m2 de pereți termoizolați, -120m2 de ferestre schimbate 130m2 de tencuiele decorative efectuate
Acces îmbunătățit pentru 800 de utilizatori a bibliotecii din 2206 populație, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite., -2 localități beneficiare de infrastructura reabilitată (Țibirica și Schinoasa);	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 800 de utilizatori a bibliotecii din 2206 populație, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite., -2 localități beneficiare de infrastructura reabilitată (Țibirica și Schinoasa);	1. Vizita în teren din 02.11.2023 și 23.01.2026; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de constatare a costurilor investiționale, 11 din 27.02.2023; - Planul de asigurare durabilitate din 17.03.2023; - Decizia CL nr. 01/7 de aprobare a PAD din 17.03.2023; - Nota informativă cu acțiuni realizate nr. 125 din data de 02.11.2023; - Raportul anual post-implementare prezentat de Primărie, din 04.02.2026. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare ex-post din data de 23.01.2026	Acces îmbunătățit pentru 800 utilizatori a bibliotecii din 2206 locuitori ai satului Țibirica, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite. 2 localități beneficiare de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	Acțiuni planificate conform prevederilor Cererii de Finanțare, cap. 4.3 și a Planului de asigurare durabilitate din 17.03.2023	- Primăria a întreprins acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (alocarea mijloacelor financiare pentru elaborarea panoului informativ și a plăcii informative, în sumă de 5,3 mii lei); - Gestiunea și întreținerea edificiului reabilitat este asigurată de Primărie. - Pentru anul curent, Primăria Țibirica a prevăzut în bugetul local cca 213 mii lei pentru reparația curentă a Bibliotecii Publice Țibirica, în vederea asigurării bunei gestionări a edificiului reabilitat. - În anul 2025, Biblioteca Publică Țibirica și-a completat fondul de carte cu 278 de unități, în valoare de cca 36 mii lei, iar pentru abonarea la publicații periodice au fost alocate cca 3 mii lei din bugetul local. - În perioada 2024-2025 au fost procurate echipamente și dotări, inclusiv echipament IT, 10 scaune de birou, 2 imprimante, valoarea totală a investițiilor fiind de cca 23 mii lei.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Planificarea resurselor în bugetul local prin decizia CL pentru asigurarea mentenanței bunului reabilitat.	-Instituția Biblioteca Publică Teritorială Țibirica este în gestiunea APL primăria comunei Țibirica, în bugetul căreia sunt prevăzute cheltuieli pentru finanțarea activității instituției. -În anul 2023, pentru asigurarea funcționării Bibliotecii Publice Țibirica, prin decizia Consiliului Local au fost aprobate 0,5 unități de îngrijitor de încăperi, cu alocarea a 33,6 mii lei pentru salarizare și 2,1 mii lei pentru materiale de uz gospodăresc. Totodată, pentru mentenanța tehnicii de calcul a fost contractat un specialist din cadrul IP Centrul Național de Tehnologii în Finanțe, fiind alocate 1,8 mii lei pentru servicii și 1,7 mii lei pentru piese. Pentru completarea fondului de bibliotecă au fost achiziționate 132 de exemplare de cărți, în valoare de 16,0 mii lei. De asemenea, pentru prestarea serviciilor de bibliotecă au fost aprobate 2,0 unități de bibliotecar, cu alocarea a 249,5 mii lei pentru salarizare. -Pentru asigurarea bunei funcționări și gestionări a Bibliotecii Publice Țibirica, Primăria a prevăzut în bugetul local cca 213 mii lei pentru reparații curente, iar în perioada 2024–2025 au fost realizate investiții în completarea fondului de carte și abonarea la publicații (cca 39 mii lei), precum și în dotarea cu echipamente și mobilier, valoarea totală a acestora fiind de cca 23 mii lei.	
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul vizează reparația capitală a acoperișului, termoizolarea fațadelor, schimbarea ferestrelor și finisarea exterioară a clădirii Bibliotecii din satul Țibirica, în vederea îmbunătățirii condițiilor de funcționare și eficienței energetice. De rezultatele investiției vor beneficia direct circa 800 de utilizatori ai bibliotecii dintr-o populație totală de 2.206 locuitori, inclusiv din localitățile Țibirica și Schinoasa.	Prin edificiul reabilitat și eficientizat energetic, proiectul a creat condiții optime pentru prestarea serviciilor de calitate în Biblioteca din satul Țibirica, beneficiind direct peste 800 de utilizatori ai acesteia, dintre care 325 copii, dintr-o populație totală de cca 2 mii locuitori din satele Țibirica și Schinoasa. Intervențiile realizate au contribuit la reducerea cheltuielilor pentru energie electrică și termică cu cca 20% și la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor prin servicii publice mai eficiente și mai accesibile.	
Concluzii:	<ol style="list-style-type: none"> În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui. <p>Concluzie: În urma finalizării perioadei de post-implementare și a vizitelor de monitorizare, se constată că beneficiarul final asigură în mod corespunzător durabilitatea investițiilor realizate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, respectând angajamentele asumate. Proiectul și-a atins obiectivele propuse, are un impact real asupra grupurilor-țintă și contribuie la dezvoltarea comunității. Investițiile sunt funcționale, sustenabile și bine integrate în viața locală.</p>		
Direcția evaluare ex-post și raportare			
Data 23.01.2026			