

**Raport final de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	C 21 519 DL
Denumire proiectului:	Reconstrucția acoperișului și reparația capitală a Casei de cultură
Domeniul și măsura de intervenție:	2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale
Măsura	2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice
Localitatea proiectului:	s. Suruceni, r-nul Ialoveni
Beneficiar:	Primăria s. Suruceni, r-nul Ialoveni
Bugetul proiectului:	4.314.869,26 lei
Suma finanțată din FNDRL:	4.314.869,26 lei
Data semnării contractului de finanțare:	# 97-C21519DL-2022
Data transmiterii obiectului:	27.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 Instituție publică (Casa de cultură) dotată și modernizată cu : -1262 m2 de acoperis reconstruit, - 100,45 m2 usi și ferestre montate - 830 m2 teritoriu pavat	Produs	-1 Instituție publică (Casa de cultură) dotată și modernizată cu : -1262 m2 de acoperis reconstruit, - 100,45 m2 usi și ferestre montate - 830 m2 teritoriu pavat	1. Vizita de monitorizare ex-post la data de 08.11.2024; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Notă informativă din 08.11.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare, primar, contabil, inginer cadastral, secretar CL și director casa de cultură;	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 10.03.2026	Acces îmbunătățit pentru 694 copii și 7 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;
Acces îmbunătățit pentru 694 copii și 7 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 694 copii și 7 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita de monitorizare ex-post la data de 08.11.2024; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Notă informativă din 08.11.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare, primar, contabil, inginer cadastral, secretar CL și director casa de cultură;	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 10.03.2026	Acces îmbunătățit pentru 694 copii și 7 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	Primăria Suruceni a întreprins măsurile necesare pentru întreținerea și dezvoltarea Casa de Cultură Suruceni care a fost reparată capital din sursele FNDRL. Unele dintre măsurile întreprinse sunt: 1. Luarea la evidență a investiției. 2. Acordarea unui buget instituției culturale: 1007,0 mii lei pentru anul 2024. 3. Modificarea statelor de personal în vederea gestionării mai eficiente a Casei de Cultură și din 7.5 unități -2 unități de muncitori auxiliari și 1 unitate de îngrijitori de încăperi. 4. Plasarea panoului informativ permanent . 5. Darea în arendă a 2 spații din Casa de Cultură pentru activități cultural-educative și sport, menționăm că a fost posibil de valorificat spațiile din Casa de Cultură datorită efectului pozitiv al reparației (nu mai plouă în edificiu). Utilizarea edificiului pentru organizarea evenimentelor cultural – artistice, evenimente sportive și consultări publice cu cetățenii.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	- Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ permanent; - Consiliul Local al primăriei Suruceni va asigura întreținerea Casei de cultura prin planificarea mijloacelor financiare din sursele proprii ale bugetului local; - Beneficiarii finali, APL și directorul Casei de cultura va desemna responsabil pentru gestionarea bunurilor și menținerea în stare corespunzătoare;	Pentru plasarea elementelor de identificare vizuală (panoul nformative post-monitorizare al proiectului), conform prevederilor HG 1235/2016 din 10.11.2016, au fost alocati 5,1 mii lei; Pentru întreținerea și gestionarea bunului format au fost alocati pentru anul 2024 mijloace financiare in suma de 1007 mii lei; Pentru anul 2026 sunt alocate 1282,1 mii lei dintre care 20 mii lei pentru lucrările de reparații curente și 20 mii lei pentru procurarea materialelor de construcție. În a doua jumătate a anului 2026 se planifică lucrări de reparație a unor încăperi pentru amenajarea ulterioară a muzeului satului , pentru aceste lucrări au fost bugetate 250 mii lei. Pentru a asigura mentenana bunului format, au fost modificate statele de personal în vederea gestionării mai eficiente a Casei de Cultură și din 7.5 unități -2 unități de muncitori auxiliari și 1 unitate de îngrijitori de încăperi.

<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare</p>	<p>Renovarea Casei de Cultură va facilita accesul copiilor și tinerilor la educația nonformală și la evenimente socio-culturale, 703 copii și angajați ai casei de cultura, care vor obține condiții optime de studiu și muncă; 100 copii ce practica modul sanatos de viata , il vor vor practica in conditii de confort termic, deoarece 3 sali din incinta Casei de cultura sunt date in arenda pentru prestarea serviciilor educative în domeniul culturii și sportului; O institutie din domeniul culturii reabilitata prin schimbarea integrala a acoperisului cu suprafata de 1262 m2. Montarea ferestrelor și usilor din masa plastica; Pavarea pragului si scărilor la intrarea principala; Reducerea costurilor de intretinere a casei de cultura (încalzire, reparatii curente, etc.) cu aproximativ 120,0 mii lei/anual. Amenajarea terenului adiacent Casei de cultura cu gazon.</p>	<p>Gratie implementarii proiectului au fost îmbunătățit accesul pentru 703 copii și 7 angajați ai Casei de cultura pentru realizare diferitor evenimente cultural-artistice pe parcursul anului, asa ca: 28 decembrie 2023-Povestea de Iarnă în drumeții la Suruceni; 28 ianuarie 2024-Consultări publice cu cetățenii cu privire la apelul Satul; European; 10 martie 2024 – Ziua internațională a femeii. 24 martie 2024 – Consultări cu cetățenii cu privire la un șir de acte normative; 7 mai 2024 – Spectacol aniversal, 30 de ani ai Casei de Cultură; 20 iulie 2024 - Cupa Regională la Lupta Națională Voievod; 13 octombrie 2024 – Spectacol aniversal, 1 an al ansamblului „Murmur de Izvor”; 7 noiembrie 2024 – Circul pentru copii și alte evenimente. Urmare a lucrărilor de consolidare, restaurare și amenajare a institutiei si anume de reconstrucție a acoperișului, Casa de Cultură a devenit un element de patrimoniu cu destinație culturală, gazdă unor variate activități tematice culturale; A crescut intereseul copiilor localității Suruceni față de organizarea activităților culturale. Dezvoltarea durabilă a localității Suruceni și îmbunătățirea stabilității financiare a Casei de Cultură, prin reducerea cheltuielilor de întreținere a instituției publice din domeniul culturii;</p>	
<p>Concluzii:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.Elaborarea prezentului raport are la bază constatările și datele colectate în cadrul vizitei de monitorizare efectuate în teritoriu la data de 10.03.2026 2.Autoritatea publică locală (APL) a prezentat Raportul Final, elaborat conform cerințelor metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală. 3. Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permanente, amplasată într-un loc vizibil și accesibil publicului. 4. Lucrările de renovare efectuate la casa de cultură sunt într-o stare bună. Casa de cultură este utilizată conform destinației. 5. Sunt planificate lucrări de amenajare a terenului adiacent prin extinderea parcurii și lucrări de reparație curente pentru acre au fost alocate resurse financiare. 6. Pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității, au fost respectate integral toate exigențele și obligațiile asumate prin contractul de finanțare. 		
<p>Direcția evaluare ex-post și raportare Data 10.03.2026</p>			