

**Raport final  
al proiectului finanțat din sursele FNDRL**

Codul proiectului: **CL 23 389 GM23**  
Denumire proiectului: **Reconstrucția și amenajarea aleii din parcul de pe str. Biruinței din or. Călărași**  
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
Măsura: **2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale**

Localitatea proiectului: or. Călărași, r-nul Călărași  
Beneficiar: Primăria or. Călărași, r-nul Călărași  
Bugetul proiectului: 349.069,58 lei  
Suma finanțată din FNDRL: 343.867,58 lei  
Data semnării contractului de finanțare: 03.08.2023 167-CL23389-GM23  
Data transmiterii obiectului: 07.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 zonă de agrement (parc) amenajată; - 400 m.p de cale de acces pietonală către instituțiile de menire socio-culturală (2 licee, grădinița, școala primară), reconstruite;	Produs	- 1 zonă de agrement (parc) amenajată; - 400 m.p de cale de acces pietonală către instituțiile de menire socio-culturală (2 licee, grădinița, școala primară), reconstruite;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin DCL nr. 07/08 din 29.08.2024. 4. Nota informativă APL Calarasi, cu actiuni de durabilitate. 5. Vizita de monuitorizare post-implementare din data de 19.12.2024.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 10.03.2026	- 1 zonă de agrement (parc) amenajată; - 400 m.p de cale de acces pietonală către instituțiile de menire socio-culturală (2 licee, grădinița, școala primară), reconstruite;
- Numărul de beneficiari direcți: 240 copii, 1762 elevi, din cei 16042 locuitori;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 240 copii, 1762 elevi, din cei 16042 locuitori;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin DCL nr. 07/08 din 29.08.2024. 4. Nota informativă APL Calarasi, cu actiuni de durabilitate. 5. Vizita de monuitorizare post-implementare din data de 19.12.2024.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 10.03.2026	- Numărul de beneficiari direcți: 240 copii, 1762 elevi, din cei 16042 locuitori;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de ntreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), daca este cazul;	Primăria a încheiat un contract de prestare servicii cu Gospodăria Comunal Locativă care asigură curățirea spațiilor verzi și întreținerea parcurilor și străzilor si a desemnat persoana responsabilă de asigurarea integrității bunului. Specialistul în gospodărie comunală și drumuri are grijă de gospodărirea orașului și anume lucrări zilnice de măturarea aleilor, colectarea gunoii, asigurarea iluminatului și plantarea diferitor arbori si arbusți, flori pe timpul verii, cosirea ierbii, colectarea frunzelor Beneficiarul a montat stlpi si baterii solare pentru a asigura eficientizarea energetica a parcului, astfel creind economii la consumul de energie electrica dar si a crescut securitatea pe timp de noapte pentru locuitorii orasului Calarasi.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	După finalizarea proiectului de modernizarea a parcului, lucrările vor fi luate la balanța primăriei. Anual primăria alocă resurse financiare pentru întreținerea și îngrijirea spațiilor verzi din orașul Călărași, iar acest parc intră în această sumă alocată. Anual parcul este îngrijit de Gospodăria Comunal Locativ Călărași prin strângerea gunoierului și cosirea ierbii. După finalizarea proiectului va fi elaborat un plan de durabilitate pe următorii 3 ani care vor fi aprobat prin Decizia Consiliului Orașenesc, unde se va prevedea amenajări florale pentru anul viitor.	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 3500 lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat mijloace financiare din bugetul local în sumă de 10 000 lei; 3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională, planificate deja alte 800 000 lei pentru extinderea zonei de scuar prin dezvoltarea infrastructurii , creșterea atractivității, condiții mai bune de trai și odihna. 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația primăriei a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produse efecte și după finalizare	O zona de agrement amenajată cu suprafața totală de: - 4000 m2 de zona verde reabilitată, - 400 m2 de pavaj montat; -6 bănci și 6 urne montate; -6 stâlpi pentru iluminare stradală instalați, de care vor beneficia toți cei 10400 de cetățeni ai orașului Călărași,	Reconstrucția și amenajarea aleii din parcul de pe strada Biruinței, a creat un spațiu plăcut și sigur pentru odihnă și recreare în oraș. Tinerii sunt cei mai prezenți în aceste locuri, elevii, mamele cu copiii, fiind o zonă în centrul orașului care oferă un spațiu cu aer curat și condiții pentru recreere. Un astfel de spațiu amenajat crește încrederea cetățenilor în administrația publică, crește moralul și reduce migrația urbană. Deoarece în apropierea scuarului sunt mai mulți agenți economici, aceștia beneficiază de un flux de oameni mai mare care merg spre scuar pentru relaxare. Fiecare cetățean indiferent de dificultatea de deplasare poate avea acces la scuarul reabilitat. Trotuarele sunt destul de largi pentru activități pentru copii, trotinete, biciclete. Deoarece lângă scuar staționează autobuzele școlare, elevii își pot petrece timpul de așteptare într-un loc amenajat, dotat, ceea ce oferă o stare de siguranță și respect.  În rezultatul modernizării parcului, tinerii și copiii, mamele cu copiii mici au un spațiu de interacțiune, comunicare, odihnă și dezvoltare armonioasă. Parcul face acces la instituții de educație, biserică, acces la Casa de Cultură Raională Călărași, instituții publice, blocuri locative, agenți economici. Amenajarea de trotuare, bănci, urne, iluminat, oferă siguranță și spațiu de odihnă și interacțiune pentru toate categoriile de vârstă, inclusiv pensioneri, inclusiv 770 de elevi de la Liceu "Vasile Alexandri", 240 grădinița Guguța, 550 elevi L.T Mihai Sadoveanu, Școala primară – 442 elevi, dar și 4488 cetățeni din zona centrală a orașului care locuiesc în blocurile locative din vecinătatea parcului.

**Concluzii:**

- 1.Elaborarea prezentului raport are la bază constatările și datele colectate în cadrul vizitei de monitorizare efectuate în teritoriu la data de 10.03.2026 .
- 2.Autoritatea publică locală (APL) a prezentat Raportul Final/Anual , elaborat conform cerințelor metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.
- 3.Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permanente, amplasată într-un loc vizibil și accesibil publicului.
4. Aleea reabilitată este funcțională și permite accesul populației în siguranță.
5. Întreprinderea municipală asigură salubritatea și întreținerea spațiului amenajat.
6. Extinderea investiției a fost asigurată prin aplicarea la alte programe de finanțare, Diaspora Acasă Reușește DAR1+3, prin care a fost amenajat parcul adiacent și extinderea aleiei. A fost montat mobilier urban și iluminat nocturn.
7. Prin amenajarea acestui parc din localitate a fost asigurat un spațiu sigur unde populația are ocazia să socializeze și dețin un acces sigur către Centrul cultural, biserică și infrastructura sportivă din imediata apropiere.
8. Pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității, au fost respectate integral toate exigențele și obligațiile asumate prin contractul de finanțare.

**Direcția evaluare ex-post și raportare**

10.03.2026