

**Raport final
al proiectului finanțat din sursele FNDRL**

Codul proiectului: **BR 23 384 GM23**
Denumire proiectului: **Amenajarea a unui teren de mini-fotbal și a zonei de agrement ce include teren de joacă pentru copii din sat. Colicăuți, raionul Briceni**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura **2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale**
Localitatea proiectului: s. Colicăuți, r-nul Briceni
Beneficiar: Primăria com. Colicăuți, r-nul Briceni
Bugetul proiectului: 445.392,62 lei
Suma finanțată din FNDRL: 443.493,99 lei
Data semnării contractului de finanțare: 02.08.2023 242-BR23384-GM23
Data transmiterii obiectului: 07.12.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 teren de mini fotbal amenajat; - 1 teren de joacă pentru copii amenajat.	Produs	- 1 teren de mini fotbal amenajat; - 1 teren de joacă pentru copii amenajat.	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Planul de Asigurare Durabilitate aprobat prin Decizia CL nr. 6/2 din 13.09.2024. 4. Nota informativă APL privind sustenabilitatea. 5. Raport Final 13.05.2026 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare expost în teren din data de 13.05.2026	- 1 teren de mini fotbal amenajat; - 1 teren de joacă pentru copii amenajat.
- Numărul de beneficiari direcți: 546 tineri;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 546 tineri;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Planul de Asigurare Durabilitate aprobat prin Decizia CL nr. 6/2 din 13.09.2024. 4. Nota informativă APL privind sustenabilitatea. 5. Raport Final 13.05.2026 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare expost în teren din data de 13.05.2026	- Numărul de beneficiari direcți: 546 tineri;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și aplasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea zonei de practicare a sportului și agrement create;	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar; - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, cost 800 lei; - Responsabil de gestiunea investiției este Primăria Colicăuți care asigură întreținerea și menținerea în stare salubă și funcțională a obiectivelor create; - La zona de agrement și sport creată periodic se petrec evenimente comunitare în scopul promovării sportului în rândul populației; - Cea 69.5 mii lei sunt planificate în anul curent pentru întreținerea investiției și organizarea evenimentelor sportive și recreative; - În perioada de sustenabilitate APL la mai instalat supraveghere video și iluminat la zona de sport și agrement creată, ce facilitează utilizarea zonei de către beneficiari și seara.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format;	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 800 lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a planificat 69.5 mii lei; 3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația primăriei a desemnat un muncitor auxiliar pentru întreținerea și îngrijirea terenului. A fost angajat un specialist pe tineret și sport. Alte structuri noi nu vor fi create;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produse efecte și după finalizare	Proiectul vizează amenajarea unui zone de practicarea a sportului și odihnă cu teren de mini-fotbal și teren de joacă pentru copii în satul Colicăuți, raionul Briceni, oferind un spațiu modern și sigur pentru recreerea și dezvoltarea fizică a 546 de tineri și a locuitorilor din cadrul comunei.	Amenajarea terenului de mini-fotbal și a locului de joacă creează oportunități pentru socializare, practicarea sportului și petrecerea timpului liber într-un mediu sigur și atractiv pentru tinerii și locuitorii din Colicăuți. Beneficiarii ai proiectului sunt 2.3 mii locuitori ai comunei Colicăuți.

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Concluzii:

Concluzii ca urmare a vizitei finale:

- 1.Elaborarea prezentului raport are la bază constatările și datele colectate în cadrul vizitei de monitorizare efectuate în teritoriu la data de 13.05.2026
- 2.Autoritatea publică locală (APL) a prezentat Raportul Final, elaborat conform cerințelor metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.
- 3.Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permanente, amplasată într-un loc vizibil și accesibil publicului.
- 4.Terenul de joacă construit în cadrul proiectului este realizat din materiale și echipamente de calitate, respectă cerințele de siguranță aplicabile și se află într-o stare tehnică foarte bună. Obiectivul este funcțional și utilizat conform destinației, oferind condiții adecvate pentru desfășurarea activităților recreative ale copiilor.
- 5.Continuitatea și dezvoltarea investiției au fost asigurate prin amenajarea unui teren de fotbal în imediata apropiere a terenului de joacă, fapt ce a permis crearea unei zone integrate de recreere și activități sportive. Spațiul amenajat oferă oportunități pentru practicarea activităților sportive și petrecerea timpului liber în condiții organizate și sigure, fiind accesibil tuturor categoriilor de beneficiari din comunitate.
- 7.În vederea asigurării funcționalității și întreținerii corespunzătoare a complexului recreativ, a fost contractată o persoană responsabilă de salubritatea teritoriului, monitorizarea stării infrastructurii și menținerea ordinii publice în zonă. Totodată, pentru sporirea gradului de securitate și prevenirea actelor de vandalism, au fost instalate sisteme de supraveghere video și iluminat nocturn.
7. Implementarea proiectului de construcție a terenului de joacă și a terenului de sport a generat un impact social pozitiv asupra localității, prin crearea unor spații moderne și sigure destinate activităților recreative și sportive pentru copii, tineri și adulți. Proiectul contribuie la promovarea unui mod sănătos de viață, stimularea activităților fizice și dezvoltarea interacțiunii sociale în comunitate. Totodată, amenajarea infrastructurii recreative a îmbunătățit aspectul localității și a creat condiții adecvate pentru petrecerea timpului liber în siguranță. Prin realizarea acestor investiții a crescut gradul de implicare a comunității în activități sportive și sociale, fiind consolidate relațiile dintre locuitori și sporind atractivitatea spațiilor publice din localitate.
8. Pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității, au fost respectate integral toate exigențele și obligațiile asumate prin contractul de finanțare.

Direcția evaluare ex-post și raportare
13.05.2026