

**Raport final de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	C 23 623 DL
Denumire proiectului:	Edificarea Complexului sportiv multifuncțional din municipiul Strășeni - Complexul Generațiilor, faza II
Domeniul și măsura de intervenție:	2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale
Măsura	2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale
Localitatea proiectului:	mun. Strășeni, r-nul Strășeni
Beneficiar:	Primăria mun. Strășeni, r-nul Strășeni
Bugetul proiectului:	11.323.751,17 lei
Suma finanțată din FNDRL:	7.681.640,28 lei
Data semnării contractului de finanțare:	# 249-C23623DL-2022
Data transmiterii obiectului:	04.07.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
1 Locație sportivă (Teren de fotbal 68X105 m)cu menire socială construită, -rețele de drenaj construite, sistematizare pe verticala a terenului H=0,3m	Produs	1 Locație sportivă (Teren de fotbal 68X105 m)cu menire socială construită, -rețele de drenaj construite, sistematizare pe verticala a terenului H=0,3m	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 22.01.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului, inclusiv cu președintele Asociației Obștești Clubul sportiv "Atletic Strășeni" 4. Vizită Finală din data 05.06.2026. - Raport final din data 05.06.2026 prezentata de APL	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 05.06.2026	1 Locație sportivă (Teren de fotbal 68X105 m) cu menire socială construită, -rețele de drenaj construite, sistematizare pe verticala a terenului H=0,3m
Acces îmbunătățit pentru 3438 elevi și 20 antrenori, beneficiari direcți ai infrastructurii sportive reabilitate. -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 3438 elevi și 20 antrenori, beneficiari direcți ai infrastructurii sportive reabilitate. -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 22.01.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului, inclusiv cu președintele Asociației Obștești Clubul sportiv "Atletic Strășeni" 4. Vizită Finală din data 05.06.2026. - Raport final din data 05.06.2026 prezentata de APL	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 05.06.2026	Acces îmbunătățit pentru 3438 elevi și 20 antrenori, beneficiari direcți ai infrastructurii sportive reabilitate. -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional pentru complexul sportiv multifuncțional construit. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și amplasarea panoului informativ elaborată conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea complexului sportiv multifuncțional construit; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea complexului sportiv multifuncțional construit; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului creat), dacă este cazul;	Primăria a dotat cu camere de supraveghere video terenul de fotbal; Consiliul Local a decis transmiterea în gestiune a Complexului sportiv, inclusiv Terenul de fotbal către Asociația Obștească Clubul sportiv "Atletic Strășeni" care va asigura întreținerea și dezvoltarea acestuia. Vestiarul cu suprafața de 110 m ² , care cuprinde 5 încăperi funcționale, a fost dotat cu mobilier individual (49 de bucăți); 3 blocuri sanitare, banci de rezervă; cabina TV, pentru înregistrarea evenimentelor sportive ; Au fost construite portdrapelurile (5 bucăți); A fost construit gardul de protecție cu lungimea de 114 m și înălțimea de 1,1 m. Au fost achiziționate porti din aluminiu dur, si au fost dotate cu plase, (o preche standart 2,44 /7 m și o preche cu dimensiunea de 2/5 m); Au fost achiziționate 2 cabine bio WC; A fost instalat un tabel electronic conectat la internet;

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Primăria va transmite în gestiune Complexul sportiv multifuncțional către Asociația Obștească Clubul sportiv "Atletic Strășeni" Gestionarul Complexului va aloca resurse financiare pentru mentenanța bunului format din sursele proprii. Pentru modernizarea complexului sportiv AO Clubul sportiv "Atletic Strășeni" a venit cu cofinanțare în suma de 259 984,50 lei.	Copii care practică sportul și anume antrenamente de fotbal, achită lunar o taxă, contribuind astfel la sustenabilitatea financiară a clubului, care folosește aceste fonduri pentru a achita salariile antrenorilor. Clubul contribuie la crearea unui mediu comunitar mai unit și sprijina dezvoltarea sportului local, având un impact pozitiv asupra imaginii localității.		
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Un teren de fotbal modern, cu dimensiunea standard 105/68, construit conform cerințelor Federației Mondiale de Fotbal unde se vor organiza evenimente sportive, categoria copii și seniori, la nivel local, național și internațional. De asemenea peste 150 de copii își desfășoară antrenamentele regulat în conformitate cu vârsta și programul stabilit cu ajutorul celor 4 antrenori licențiați.	Grupul țintă sunt cei 150 de copii care practică sportul de performanță; Beneficiarii finali ai proiectului sunt cei 200 de copii din localitate -amatori și iubitori de sport și circa 2000 de sportivi din țara care practică sportul, în cadrul evenimentelor organizate anual. Obiectivul contribuie la promovarea unui mod sănătos de viață, dezvoltarea performanței sportive și creșterea gradului de participare a populației la activități fizice și recreative.		
Concluzii:				
	<p>1. Elaborarea prezentului raport are la bază constatările și datele colectate în cadrul vizitei de monitorizare efectuate în teritoriul la data de 05.06.2026</p> <p>2. Autoritatea publică locală (APL) a prezentat Raportul Final, elaborat conform cerințelor metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.</p> <p>3. Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permanente, amplasată într-un loc vizibil și accesibil publicului.</p> <p>4. Terenul de fotbal construit în cadrul proiectului face parte integrantă din complexul sportiv amenajat în zonă și se află într-o stare tehnică bună, fiind funcțional și utilizat conform destinației. Infrastructura sportivă creată oferă condiții adecvate pentru desfășurarea antrenamentelor, competițiilor sportive și activităților recreative, fiind utilizată de copii, tineri și alte categorii de beneficiari din comunitate.</p> <p>5. În scopul asigurării durabilității și utilizării eficiente pe termen lung a investiției realizate, administrarea, exploatarea și întreținerea obiectivului sportiv sunt realizate în regim de gestiune delegată, prin transmiterea în comodă casă către Asociația Obștească Clubul Sportiv „Atletic Strășeni”, organizație cu statut de utilitate publică. Beneficiarul comoditatului asigură gestionarea curentă a infrastructurii, organizarea activităților sportive, monitorizarea stării tehnice a terenului, precum și executarea lucrărilor necesare de întreținere și mentenanță, în vederea păstrării funcționalității și integrității investiției.</p> <p>6. În vederea dezvoltării și extinderii complexului sportiv, au fost realizate investiții complementare care contribuie la creșterea gradului de funcționalitate și confort pentru utilizatori. Astfel, a fost construit un vestiar destinat sportivilor și participanților la activitățile sportive, iar pentru continuarea modernizării infrastructurii a fost elaborată documentația tehnică privind construcția tribunelor pentru spectatori. Proiectul investițional aferent a fost depus spre finanțare în cadrul unui program investițional, urmărindu-se crearea unui complex sportiv complet, capabil să găzduiască competiții sportive la nivel local și regional, în condiții corespunzătoare de siguranță și confort.</p> <p>7. Pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității, au fost respectate integral toate exigențele și obligațiile asumate prin contractul de finanțare.</p>			
Direcția evaluare ex-post și raportare				
Data 05.06.2026				