Anexa nr. 2.3.1

Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL

Codul proiectului: **N 12 417 DL**
Denumire proiectului: **Instalarea sistemului de iluminat stradal în satul Schineni, raionul Soroca**
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
Măsura 1.2 Instalarea iluminatului public

Localitatea proiectului: s. Schineni, com. Schineni, r-nul Soroca
Beneficiar: Primăria com. Schineni, r-nul Soroca
Bugetul proiectului: 594.306,63 lei
Suma finanțată din FNDRL: 594.306,63 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 372-N12417DL-2022
Data transmiterii obiectului: 27.12.2022

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 6 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 73 corpuri de iluminat stradal, instalate; - 22 piloni pentru rețea de iluminat stradal, instalați;	Produs	- 6 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 73 corpuri de iluminat stradal, instalate; - 22 piloni pentru rețea de iluminat stradal, instalați;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate din 03.03.2023; - Decizia CL de aprobare a PAD din 03.03.2023; - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 23.10.2023; 3. Interviul cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil primarie, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 31.10.2023	- 6 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 73 corpuri de iluminat stradal, instalate; - 22 piloni pentru rețea de iluminat stradal, instalați;
-Acces îmbunătățit pentru 178 gospodării casnice cu 411 beneficiari, 5 instituții publice și de menire social-culturală, la sistemul de iluminat stradal construit; - 1 localitate cu acces la rețeua de iluminat stradal construit;	Rezultat	-Acces îmbunătățit pentru 178 gospodării casnice cu 411 beneficiari, 5 instituții publice și de menire social-culturală, la sistemul de iluminat stradal construit; - 1 localitate cu acces la rețeua de iluminat stradal construit;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate din 03.03.2023; - Decizia CL de aprobare a PAD din 03.03.2023; - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 23.10.2023; 3. Interviul cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil primarie, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 31.10.2023	-Acces îmbunătățit pentru 178 gospodării casnice cu 411 beneficiari din 1402 ceea ce constituie 30% din populația localității, 5 instituții publice și de menire social-culturală, la sistemul de iluminat stradal construit; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit; - Gradul de acoperire a străzilor cu sistem de iluminat public stradal va constitui 43% din lungimea totală a drumurilor locale.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1.Acțiuni de ordin instituțional cu privire la constatarea și formanrea costului 2.Activități de monitorizare și întreținere a rețelelor de iluminat stradal. 2. Elaborarea documentației tehnice pentru extinderea rețelelor electrice. 3.Aplicarea propunerii de proiect in cadrul GAL ”Colinele Nistrene”	1.Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2.Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ); 3. Activități de monitorizare și întreținere a rețelelor de iluminat stradal. 2. Elaborarea documentației tehnice pentru extinderea rețelelor electrice. 3.Aplicarea propunerii de proiect in cadrul GAL ”Colinele Nistrene” 4. Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea sistemului de iluminat public.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Primăria va gestiona serviciul de iluminat public stradal și va planifica mijloace financiare în bugetul local pentru întreținerea rețelelor de iluminat public stradal și va achita serviciul în conformitate cu facturile.	1.Alocații financiare pentru deservirea și funcționarea rețelei de iluminat public. 2. Alocații financiare pentru elaborarea documentației tehnice în sumă de 24,0 mii lei pentru extinderea sistemului de iluminat public stradal; 3. Alocații financiare pentru vizibilitatea proiectului- 2,335 mii lei;

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Gradul de acoperire a străzilor cu iluminat public stradal cu 6 km , care constituie 43% din lungimea totală de drumuri locale iluminate. Numărul de beneficiari constituie 411 locuitori din 1402 , ceea ce constituie aproximativ 30% din populația localității.	1. Gradul de acoperire a străzilor cu iluminat public stradal cu 6 km , care constituie 43% din lungimea totală de drumuri locale iluminate. Numărul de beneficiari constituie 411 locuitori din 1402 , ceea ce constituie aproximativ 30% din populația localității. 2.Extinderea cu 1.4 km a rețelei de iluminat public pe 3 străzi cu două posturi de transformatoare

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activitati de mentenanta a investitiei proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare
Data 01.11.2023