**Anexa nr. 2.3.1**

**Raport cumultiv de monitorizare ex-post**
**a proiectului finanțat din FNDRL**

| | |
|---|---|
| Codul proiectului: | **N 12 417 DL** |
| Denumire proiectului: | **Instalarea sistemului de iluminat stradal în satul Schineni, raionul Soroca** |
| Domeniul și măsura de intervenție: | **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale** |
| Măsura | 1.2 Instalarea iluminatului public |
| Localitatea proiectului: | s. Schineni, com. Schineni, r-nul Soroca |
| Beneficiar: | Primăria com. Schineni, r-nul Soroca |
| Bugetul proiectului: | 594.306,63 lei |
| Suma finanțată din FNDRL: | 594.306,63 lei |
| Data semnării contractului de finanțare: | # 372-N12417DL-2022 |
| Data transmiterii obiectului: | 27.12.2022 |

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

| Indicator | Tip | Valoarea planificată | Metoda de măsurare a indicatorului | Data măsurării | Valoarea efectivă |
|---|---|---|---|---|---|
| - 6 km de rețea de iluminat stradal, construit;<br>- 73 corpuri de iluminat stradal, instalate;<br>- 22 piloni pentru rețea de iluminat stradal, instalați; | Produs | - 6 km de rețea de iluminat stradal, construit;<br>- 73 corpuri de iluminat stradal, instalate;<br>- 22 piloni pentru rețea de iluminat stradal, instalați; | 1. Vizita în teren;<br>2. Analiza documentară a dosarului proiectului:<br>-Cererea de Finanțare;<br>- Planul de asigurare durabilitate din 03.03.2023;<br>- Decizia CL de aprobare a PAD din 03.03.2023;<br>- Nota informativa cu acțiuni de sustenabilitate realizate, din data de 23.10.2023;<br>- Nota informativa cu acțiuni de sustenabilitate realizate, din data de 12.03.2025;<br>3. Interviul cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil primarie, primar);<br>4. Sondaj cu beneficiarii finali; | Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 31.10.2023<br><br>Vizita de monitorizare ex-post din data de 12.03.2025 | - 6 km de rețea de iluminat stradal, construit;<br>- 73 corpuri de iluminat stradal, instalate;<br>- 22 piloni pentru rețea de iluminat stradal, instalați; |
| -Acces îmbunătățit pentru 178 gospodării casnice cu 411 beneficiari, 5 instituții publice și de menire social-culturală, la sistemul de iluminat stradal construit;<br>- 1 localitate cu acces la rețeua de iluminat stradal construit; | Rezultat | -Acces îmbunătățit pentru 178 gospodării casnice cu 411 beneficiari, 5 instituții publice și de menire social-culturală, la sistemul de iluminat stradal construit;<br>- 1 localitate cu acces la rețeua de iluminat stradal construit; | 1. Vizita în teren;<br>2. Analiza documentară a dosarului proiectului:<br>-Cererea de Finanțare;<br>- Planul de asigurare durabilitate din 03.03.2023;<br>- Decizia CL de aprobare a PAD din 03.03.2023;<br>- Nota informativa cu acțiuni de sustenabilitate realizate, din data de 23.10.2023;<br>- Nota informativa cu acțiuni de sustenabilitate realizate, din data de 12.03.2025;<br>3. Interviul cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil primarie, primar);<br>4. Sondaj cu beneficiarii finali; | Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 31.10.2023<br><br>Vizita de monitorizare ex-post din data de 12.03.2025 | -Acces îmbunătățit pentru 178 gospodării casnice cu 411 beneficiari din 1402 ceea ce constituie 30% din populația localității, 5 instituții publice și de menire social-culturală, la sistemul de iluminat stradal construit;<br>- 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit;<br>- Gradul de acoperire a străzilor cu sistem de iluminat public stradal va constitui 43% din lungimea totală a drumurilor locale. |

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

| Cerințe de sustenabilitate | Aspecte planificate | Aspecte efectiv |
|---|---|---|
| Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului | 1.Acțiuni de ordin instituțional cu privire la constatarea și formanrea costului<br>2.Activități de monitorizare și întreținere a rețelelor de iluminat stradal.<br>2. Elaborarea documentației tehnice pentru extinderea rețelelor electrice.<br>3.Aplicarea propunerii de proiect in cadrul GAL ”Colinele Nistrene” | 1.Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional<br>2.Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului, instalat panou informativ permament și 3 plăci info, cost 2.36 mii lei;<br>3. Primăria Schineni este responsabilă de întreținerea și asigurarea bunei funcționări a sistemului de iluminat construit, care a desemnat personal responsabil în acest sens.<br>Consiliul local Schineni a aprobat fonduri pentru întreținerea rețelelor de iluminat public stradal, acoperind atât costurile energiei electrice, cât și lucrările de mentenanță. În total pentru perioada anilor 2023-2024 fiind alocat cca 75 mii lei.<br>4. Primăria a elaborat documentația tehnică pentru extinderea sistemului de iluminat stradal în localitate, aferent a trei posturi de transformare, achitând pentru documentație 24 mii lei.<br>5. În cadrul unui proiect din cadrul GAL ”Colinele Nistrene”, primăria a extins sistemul de iluminat stradal din localitate aferent a 2 puncte de transformare, accesând fonduri în sumă de 136 mii lei.<br>6. În anul 2024, prin dispoziția primarului comunei Schineni nr. 27 din 19.02.2024, au fost redistribuite alocații bugetare în sumă de 14.850 lei pentru servicii de montare a lămpilor cu panou solar de 90W, instalate în satul Schinenii Noi. Tot în 2024, primăria din sursele AO Clinica Juridică Bălți prin Programul de Suport Financiar pentru Poliția Comunitară, a achiziționat și instalat 19 stâlpi cu corpuri de iluminat LED cu panou solar Horez Grand-200, amplasate în locurile publice, valoarea totală a bunurilor fiind de 97.898,19 lei. |

| | | |
|---|---|---|
| Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului | Primăria va gestiona serviciul de iluminat public stradal și va planifica mijloace financiare în bugetul local pentru întreținerea rețelelor de iluminat public stradal și va achita serviciul în conformitate cu facturile. | Primăria a elaborat documentația tehnică pentru extinderea iluminatului stradal aferent a trei posturi de transformare, costul fiind de 24.000 lei.<br><br>Prin proiectul GAL „Colinele Nistrene”, sistemul de iluminat a fost extins pentru două puncte de transformare, cu finanțare de 136.000 lei.<br><br>În 2024, prin dispoziția primarului nr. 27/19.02.2024, au fost redistribuite 14.850 lei pentru montarea lămpilor solare de 90W în satul Schinenii Noi.<br><br>În 2024, din sursele AO Clinica Juridică Bălți, s-au instalat 19 stâlpi cu iluminat LED solar Horez Grand-200 în spații publice, valoarea totală fiind de 97.898,19 lei. |
| Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare | Construcția în satul Schineni, a unui sistem de iluminat stradal pe o lungime de 6 km, cu 73 corpuri de iluminat și 22 piloni instalați. Acesta va îmbunătăți accesul la iluminat public pentru 178 de gospodării, 411 locuitori și 5 instituții publice și social-culturale. | Iluminatul stradal din satul Schineni extins și modernizat, oferă siguranță și confort pentru cei 411 locuitori și 178 de gospodării in localitate. Cei 6 km de iluminat stradal instalat asigură o mobilitate mai bună pe timp de noapte a beneficiarilor. Prin investițiile realizate în perioada de asigurare durabilitate, inclusiv de montare a corpurilor de iluminat fotovoltaic și extinderea rețelei, se confirmă angajamentul primăriei de a dezvolta serviciul ți a asigura sustenabilitatea acestuia. |

**Concluzii:**

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activitati de mentenanta a investitiei proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Concluzie: În urma finalizării perioadei de post-implementare și a vizitelor de monitorizare, se constată că beneficiarul final asigură în mod corespunzător durabilitatea investițiilor realizate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, respectând angajamentele asumate. Proiectul și-a atins obiectivele propuse, are un impact real asupra grupurilor-țintă și contribuie la dezvoltarea comunității. Investițiile sunt funcționale, sustenabile și bine integrate în viața locală.

**Direcția evaluare ex-post și raportare**

**Data 12.03.2025**