**Anexa nr. 2.3.1**

**Raport final de monitorizare ex-post**
**a proiectului finanțat din FNDRL**

| | |
|---|---|
| Codul proiectului: | **C 11 307 DL** |
| Denumire proiectului: | **Extinderea sistemului de apeduct în satul Logănești, raionul Hîncești** |
| Domeniul și măsura de intervenție: | **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale** |
| Măsura | 1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local |
| Localitatea proiectului: | s. Logănești, r-nul Hîncești |
| Beneficiar: | Primăria s. Logănești, r-nul Hîncești |
| Bugetul proiectului: | 8 651 192,96 lei |
| Suma finanțată din FNDRL: | 8 651 192,96 lei |
| Data semnării contractului de finanțare: | # 470-C11307DL-2022 |
| Data transmiterii obiectului: | 21.02.2024 |

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

| Indicator | Tip | Valoarea planificată | Metoda de măsurare a indicatorului | Data măsurării | Valoarea efectivă |
|---|---|---|---|---|---|
| - 4 sonde arteziene de apă potabilă, construite;<br>- 1 stație de tratare a apei, construită;(exclus tehnologie învechită)<br>- 1,162 km de rețele de apeduct, construite; | Produs | - 4 sonde arteziene de apă potabilă, construite;<br>- 1 stație de tratare a apei, construită;(exclus tehnologie învechită)<br>- 1,162 km de rețele de apeduct, construite; | 1. Analiza documentară a dosarului proiectului:<br>- Cererea de Finanțare;<br>- Documente tehnico-financiare;<br>- Proces-Verbal la RTL din 21.12.2024;<br>- Act de constatare a costurilor investitionale nr. 365 din 18.07.2024;<br>- Planul de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia CL nr. 2/6 din 14.06.2024;<br>- Nota informativa cu acțiuni realizate în perioada post-implementare;<br>- Raport anual post-implementare din 22.10.2025;<br>- Raportul privind acțiunile întreprinse pentru asigurarea durabilității proiectului, din 12.08.2026;<br>2. Vizite de monitorizare post-implementare, din 27.11.2024, 22.10.2025, 13.08.2026;<br>3. Sondaj cu beneficiarii finali; | Vizita de monitorizare post-implementare din 13.08.2026. | - 4 sonde arteziene de apă potabilă, construite;<br>- 1 stație de tratare a apei, construită;(exclus tehnologie învechită)<br>- 1,162 km de rețele de apeduct, construite; |
| -Acces la sistemul de apeduct pentru 1000 gospodării cu 4 226 locuitori, 35 gospodării țărănești, 15 agenți economici, 8 instituții publice;<br>1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit | Rezultat | -Acces la sistemul de apeduct pentru 1000 gospodării cu 4 226 locuitori, 35 gospodării țărănești, 15 agenți economici, 8 instituții publice;<br>1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit | 1. Analiza documentară a dosarului proiectului:<br>- Cererea de Finanțare;<br>- Documente tehnico-financiare;<br>- Proces-Verbal la RTL din 21.12.2024;<br>- Act de constatare a costurilor investitionale nr. 365 din 18.07.2024;<br>- Planul de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia CL nr. 2/6 din 14.06.2024;<br>- Nota informativa cu acțiuni realizate în perioada post-implementare;<br>- Raport anual post-implementare din 22.10.2025;<br>- Raportul privind acțiunile întreprinse pentru asigurarea durabilității proiectului, din 12.08.2026;<br>2. Vizite de monitorizare post-implementare, din 27.11.2024, 22.10.2025, 13.08.2026;<br>3. Sondaj cu beneficiarii finali; | Vizita de monitorizare post-implementare din 13.08.2026. | -Acces la sistemul de apeduct pentru 1000 gospodării cu 4 226 locuitori, 35 gospodării țărănești, 15 agenți economici, 8 instituții publice;<br>1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit |

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

| Cerințe de sustenabilitate | Aspecte planificate | Aspecte efectiv |
|---|---|---|
| Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului | 1.Planicarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional a sistemului de apeduct construit;<br>2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și amplasarea panoului informativ permanent, elaborat conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL;<br>3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției;<br>4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat /sistem de apeduct cosntruit;<br>5. Planficarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format);<br>6. Planficarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format);<br>7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat, daca este cazul; | - Prin Decizia Consiliului Local Logănești, nr. 2/4 din 14.06.2024, sistemul de apeduct construit a fost luat la evidența contabilă de către Primăria Logănești, în baza procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a Actului de formare a costului investițional.<br>- Pe perioada de durabilitate, APL a asigurat lucrări de întreținere, inclusiv înlocuirea a două pompe, instalarea unei stații provizorii de dezinfecție și racordarea acesteia la energia electrică.<br>- Pentru dezvoltarea investiției, din bugetul local au fost finanțate lucrări de extindere a rețelei de apeduct cu 3 km, iar pentru anul 2026 se extinde cu încă 2 km și branșarea a 100 de gospodării.<br>- Suplimentar, prin Programul Național „Satul European”, ediția II, APL beneficiază de finanțare pentru construcția a două rezervoare supraterane de câte 100 m³, a unei stații de pompare combinată cu stație de dezinfecție și a 2,56 km de rețea de apeduct.<br>- Prin Decizia Consiliului Local Logănești nr. 7/16 din 12.12.2025, sistemul de apeduct a fost transmis în gestiunea economică a S.A. „Operatorul Regional Apă-Canal Hîncești”, care asigură gestionarea și prestarea serviciului de alimentare cu apă. |

| | | |
|---|---|---|
| Resursele financiare şi umane alocate pentru asigurarea continuităţii proiectului | Fondurile necesare pentru intretinerea reţelelor după investitie vor fi prevazute din bugetul primăriei, asigurînd astfel durabilitatea financiara a proiectului, Deasemenea APL va întreprinde şi in continuare actiuni orientate spre identificarea şi accesarea noilor fonduri pentru dezvoltarea şi extinderea reţelelor de alimentare cu apă.<br>La moment apeductul se află în gestiunea temporară a "Apă Canal".<br>După finalizarea etapei III, primăria Logăneşti va asigura o funcţionalitate bună a sistemului de apă şi va acoperi cheltuielile operaţionale de întreţinere a sistemului de apeduct, anual alocînd circa 100,0 mii lei.<br>Primăria intenţionează să transmită Serviciul nou creat de gestionare a sistemului de apeduct către intreprinderea municipala "Servcom Logăneşti".<br>În perpectivă, Primăria va integra serviciul de aprovizionare cu apă creat în sistemul regional de alimentare cu apă. | - Primăria a achitat din bugetul local al primăriei suma de 1050,0 lei pentru plasarea elementelor de identitate vizuală- panou informativ permanent;<br>- Sistemul de apeduct a fost transmis în gestiunea economică a S.A. „Operatorul Regional Apă-Canal Hînceşti", care asigură gestionarea şi prestarea serviciului de alimentare cu apă.<br>- Anual s-au alocat resurse financiare din bugetul local in suma de 60,0 mii lei pentru intretinerea si asigurarea mentenantei sistemului de apeduct, precum si suma de 761,9 mii lei pentri extinderea retelelor exterioare pe o lungime de 3 km. |
| Rezultatele obţinute prin proiect care au produs / produc efecte şi după finalizare | Prin proiect se prevede construcţia a 4 sonde arteziene, a unei staţii de tratare a apei, a 1.162 m de apeduct de racordare şi a 910 m de linie electrică, în vederea asigurării accesului la apă potabilă pentru 4.226 de locuitori, 1.365 de gospodării, instituţiile publice şi 35 de agenţi economici. Investiţia va contribui la îmbunătăţirea calităţii apei şi a condiţiilor de trai, reducerea riscurilor pentru sănătatea populaţiei şi asigurarea unui serviciu durabil de alimentare cu apă. Totodată, proiectul va permite utilizarea eficientă a resurselor de apă, contorizarea consumului şi îmbunătăţirea funcţionării sistemului public de alimentare cu apă. | Implementarea proiectului a contribuit la îmbunătăţirea accesului populaţiei la o sursă constantă de apă, sistemul deservind în prezent circa 600 de gospodării, 3 agenţi economici, 4 instituţii publice şi un edificiu de cult, iar gradul de acoperire a localităţii cu reţea de apeduct a crescut de la 33% la 50%. Extinderea sistemului a redus necesitatea utilizării şi transportării apei din surse alternative şi a contribuit la diminuarea riscurilor pentru sănătatea populaţiei asociate consumului de apă necorespunzătoare. Infrastructura creată oferă condiţii pentru extinderea în continuare a serviciului către sectoarele neacoperite ale localităţii şi pentru dezvoltarea activităţilor economice locale. |

**Concluzii:**

1. Vizibilitatea proiectului este asigurată prin panoul informativ permanent, amplasat într-un loc vizibil şi accesibil publicului.
2. Sistemul de apeduct este funcţional şi utilizat conform destinaţiei, fiind transmis, prin Decizia Consiliului Local Logăneşti nr. 7/16 din 12.12.2025, în gestiunea economică a S.A. „Operatorul Regional Apă-Canal Hînceşti".
3. Pentru întreţinerea sistemului sunt bugetate anual circa 60,0 mii lei.
4. Investiţia este dezvoltată prin extinderea reţelelor de apeduct, inclusiv cu 3 km din bugetul local, iar prin Programul Naţional „Satul European", ediţia II, sunt prevăzute rezervoare de înmagazinare, staţie de pompare şi dezinfecţie şi încă 2,56 km de reţea.
5. Proiectul a contribuit la creşterea gradului de acoperire cu apeduct de la 33% la 50%, fiind deservite circa 600 de gospodării, 3 agenţi economici, 4 instituţii publice şi un edificiu de cult, cu impact pozitiv asupra condiţiilor de trai şi accesului la apă.
6. Investiţia este menţinută funcţională şi dezvoltată în continuare, fiind asigurate condiţiile de sustenabilitate.

**Direcţia evaluare ex-post şi raportare**

**Data 15.08.2026**