Anexa nr. 2.3.1

Raport final de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL

Codul proiectului:	**N 21 193 DL**
Denumire proiectului:	**Reconstrucția acoperișului la Gimnaziul satului Limbenii Noi, raionul Glodeni**
Domeniul și măsura de intervenție:	**2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura	2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice
Localitatea proiectului:	s. Limbenii Noi, r-nul Glodeni
Beneficiar:	Primăria s. Limbenii Noi, r-nul Glodeni
Bugetul proiectului:	3 159 558,12 lei
Suma finanțată din FNDRL:	3 159 558,12 lei
Data semnării contractului de finanțare:	# 162-N21193DL-2022
Data transmiterii obiectului:	13.07.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 Instituție educațională Gimnaziu ,reconstruita, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabiltată; -1417 m2 de acoperiș reconstruit	Produs	-1 Instituție educațională Gimnaziu ,reconstruita, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabiltată; -1417 m2 de acoperiș reconstruit	1. Vizite de monitorizare post-implementare din 29.08.2025 și 06.05.2026; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare și documentația prezentată; - Actul de constatare a costului investițional, nr. 139 din 11.09.2023; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin DCL nr. 3/4 din 18.03.2024. - Nota informativa cu acțiuni realizate, în perioada post-implementare de către APL; - Raportul privind acțiunile întreprinse de asigurare durabilitate, din 2026; 3. Interviul cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil primarie, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 06.05.2026	-1 Instituție educațională Gimnaziu , reconstruita, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabiltată; -1417 m2 de acoperiș reconstruit
Acces imbunătățit pentru 130 elevi, 31 de angajati, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate,	Rezultat	Acces imbunătățit pentru 130 elevi, 31 de angajati, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate,	1. Vizite de monitorizare post-implementare din 29.08.2025 și 06.05.2026; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare și documentația prezentată; - Actul de constatare a costului investițional, nr. 139 din 11.09.2023; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin DCL nr. 3/4 din 18.03.2024. - Nota informativa cu acțiuni realizate, în perioada post-implementare de către APL; - Raportul privind acțiunile întreprinse de asigurare durabilitate, din 2026; 3. Interviul cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil primarie, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 06.05.2026	Acces imbunătățit pentru 130 elevi, 31 de angajati, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate,

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1.Planicarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și aplasarea panoului informativ, elaborat conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planficarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planficarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;	- Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional - Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ), 2 mii lei pentru confecționare panou; - În anul 2024, Primăria a bugetat resurse în sumă de cca 110 mii, din care s-a asfaltat curtea gimnaziului. - Complementar, infrastructura gimnaziului a fost dezvoltată prin Programul „DAR 1+3”, fiind realizată pavarea căilor de acces din fața instituției, în valoare de 485 656,60 lei. În continuarea investițiilor, Primăria a depus în cadrul aceluiași program un nou proiect pentru renovarea cantinei gimnaziului.. - Cca 260 mii lei, prin proiect de la Ambasada Slovaciei, au fost efectuate lucrări de reparații interioare la gimnaziu la sfîrșitul anului 2023. - Investiția este gestionată de Primăria Limbenii Noi în comun cu IP Gimnaziul Limbenii Noi, care asigură întreținerea obiectivului și alocarea anuală a resurselor financiare necesare pentru menținerea durabilității acestuia.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ, 2 mii lei. -Responsabil de sustenabiltatea obiectului urmează a fi administrația gimnaziului.	- APL alocă resurse pentru dezvoltarea continuuă a gimnaziului, cca 110 mii pentru asfaltarea curții gimnaziului. - Prin proiectul „DAR 1+3" s-au pavat căile de acces de la gimnaziu și instalarea de bănci și urne, cca 486 mii lei. - Cca 260 mii lei, prin proiect de la Ambasada Slovaciei, au fost efectuate lucrări de reparații interioare la gimnaziu la sfîrșitul anului 2023. - Mentenanța investiției este asigurată de Primăria Limbenii Noi în comun cu Administrația Gimnaziului.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Prin proiect se realizează reconstrucția acoperișului Gimnaziului din satul Limbenii Noi, raionul Glodeni, în vederea protejării clădirii și îmbunătățirii condițiilor de desfășurare a procesului educațional. Beneficiari direcți, 130 elevi și 31 angajați ai gimnaziului, asigurând un mediu educațional mai sigur și condiții corespunzătoare pentru activitatea instituției.	Reconstrucția acoperișului asigură protecția clădirii gimnaziului împotriva infiltrațiilor și degradării, contribuind la menținerea acesteia în stare tehnică corespunzătoare. Lucrările realizate contribuie la îmbunătățirea confortului termic și a condițiilor de desfășurare a procesului educațional. De infrastructura reabilitată beneficiază 130 de elevi și 31 de angajați ai Gimnaziului Limbenii Noi. Beneficiari finali, cca 1500 locuitori.

Concluzii:

1. Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea panoului informativ permanent, amplasat într-un loc vizibil și accesibil publicului în incinta Gimnaziului Limbenii Noi.
2. Acoperișul reconstruit este în stare tehnică corespunzătoare și asigură protecția clădirii împotriva infiltrațiilor și degradării, contribuind la menținerea unor condiții adecvate pentru desfășurarea procesului educațional.
3. Gestiunea și întreținerea investiției sunt asigurate de Primăria satului Limbenii Noi și IP Gimnaziul Limbenii Noi, fiind întreprinse măsurile necesare pentru menținerea obiectivului în stare funcțională.
4. Pe parcursul perioadei de durabilitate au fost respectate obligațiile asumate prin contractul de finanțare, fiind asigurate, la necesitate, resurse financiare pentru întreținerea edificiului și menținerea durabilității investiției.
5. Reconstrucția acoperișului a îmbunătățit condițiile de exploatare a clădirii, confortul termic și condițiile de desfășurare a activităților educaționale pentru cca130 de elevi și 31 angajați ai gimnaziului.

Direcția evaluare ex-post și raportare

Data 06.05.2026