Anexa nr. 2.3.1

Raport de monitorizare ex- post
al proiectului, cu sursa de finanțare din FNDRL

Codul proiectului: **C 11 550 DL**
Denumire proiectului: **Rețele de canalizare cu stații de epurare din satul Văratic, raionul Ialoveni**
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
Măsura 1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local

Localitatea proiectului: s. Văratic. r-nul Ialoveni
Beneficiar: Primăria s. Văratic, r-nul Ialoveni
Bugetul proiectului: 9 661 864,02 lei
Suma finanțată din FNDRL: 7 400 912,20 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 477-C11550DL-2022
Data transmiterii obiectului: 25.09.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs 2

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 3,175 km de rețele de canalizare construite; - 1 stație de epurare a apelor uzate;	Produs	- 3,175 km de rețele de canalizare construite; - 1 stație de epurare a apelor uzate;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Actul de formare a costurilor investitionale din Nr.493 din 26.12.2024; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin decizia CL nr. 1-06 din 30.01.2025 ; - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare, nr. 102 din 24.07.2025. 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 29.07.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului. 4. Raport anual din data 14.08.2026 elaborat de APL	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 17.08.2026	- 3,175 km de rețele de canalizare construite; - 1 stație de epurare a apelor uzate;
- Acces pentru 350 gospodării cu 1 246 de locuitori, agenți economici și instituții publice din localitate. 1 localitate beneficiară de sistemul de canalizare construit.	Rezultat	- Acces pentru 350 gospodării cu 1 246 de locuitori, agenți economici și instituții publice din localitate. 1 localitate beneficiară de sistemul de canalizare construit.	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Actul de formare a costurilor investitionale din Nr.493 din 26.12.2024; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin decizia CL nr. 1-06 din 30.01.2025 ; - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare, nr. 102 din 24.07.2025. 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 29.07.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului. 4. Raport anual din data 14.08.2026 elaborat de APL		- Acces pentru 350 gospodării cu 1 246 de locuitori, agenți economici și instituții publice din localitate. 1 localitate beneficiară de sistemul de canalizare construit.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1.Planicarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și aplasarea panoului informativ, elaborat conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a sistemului de canalizare creat; 5. Planficarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea sistemului de canalizare creat); 6. Planficarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea sistemului de canalizare);	- APL a întreprins acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea a 2 panouri informative permamente, cost 5,0 mii lei; - Gestionarea și întreținerea sistemului de canalizare construit este asigurată de Primăria Văratic, care a angajat 2 operatori și prin Dispoziția nr. 62 din 22.07.2025 a fost desemnată o persoană responsabilă de asigurare a bunei funcționări a sistemului. - După consultarea populației, a fost aprobat contractul și tariful pentru u metru cub de ape uzate, prin Decizia consiliului local nr. 5-01 din 07.07.2025. - În perioada de sustenabilitate, APL a extins sistemul de canalizare cu cca 332 metri pe două străzi, utilizând în acest scop 293 mii lei din bugetul local.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ. -APL va gestiona rețelele de canalizare construite, planificând resurse în acest sens.	- Gestionarea și întreținerea sistemului de canalizare construit este asigurată de Primăria Văratic, care a angajat 2 operatori și prin Dispoziția nr. 62 din 22.07.2025 a fost desemnată o persoană responsabilă de asigurare a bunei funcționări a sistemului. - Primăria a bugetat circa 175 mii lei pentru salarizarea personalului responsabil de gestionarea sistemului de canalizare și pentru achitarea consumului de energie electrică necesar funcționării acestuia. - În perioada de sustenabilitate, APL a extins sistemul de canalizare cu cca 332 metri pe două străzi, utilizând în acest scop 293 mii lei din bugetul local.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Se construiesc 3,175 km de rețele de canalizare și o stație de epurare a apelor uzate. Proiectul asigură accesul la sistemul de canalizare pentru 350 de gospodării, 1.246 de locuitori, agenți economici și instituții publice din localitate.	Extinderea rețelei de canalizare, a creat acces a 350 gospodării cu 1.246 locuitori și a instituțiilor publice și sociale la sistemul de epurare a apelor uzate creat. Investiția contribuie la protecția mediului prin gestionarea corespunzătoare a apelor uzate. APL asigură conectarea permanentă a noilor utilizatori la sistemul de canalizare, extinzând treptat rețeaua pentru a răspunde cererii comunității.

Concluzii vizita primara de M&E :

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activitati de mentenanță a investitiei proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de catre Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;

Concluzii vizita repetată de M&E :

1.Elaborarea prezentului raport are la bază constatările și datele colectate în cadrul vizitei de monitorizare efectuate în teritoriu la data de 17.08.2026
2.Autoritatea publică locală (APL) a prezentat Raportul Anual, elaborat conform cerințelor metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.
3.Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permanente, amplasată într-un loc vizibil și accesibil publicului.
4. Sistemul de canalizare construit în cadrul proiectului în satul Văratic este funcțional și exploatat conform destinației, asigurând colectarea și evacuarea controlată a apelor uzate. În urma monitorizării, s-a constatat că infrastructura sistemului, inclusiv rețelele de canalizare și stația de epurare, se află într-o stare tehnică bună și permite prestarea corespunzătoare a serviciului de canalizare către consumatorii conectați.
5. Administrarea, exploatarea și întreținerea obiectivului sunt asigurate de Administrația Publică Locală, în conformitate cu Decizia Consiliului Local nr. 1-03 din 30.01.2025. În vederea asigurării funcționării corespunzătoare și continue a sistemului, APL a angajat 2 operatori, responsabili de exploatarea, întreținerea și gestionarea rețelelor de canalizare și a stației de epurare. Personalul desemnat asigură monitorizarea funcționării sistemului și întreprinderea intervențiilor necesare pentru menținerea acestuia în stare corespunzătoare de exploatare.
6. Pentru asigurarea funcționării și exploatării corespunzătoare a sistemului de canalizare, APL alocă anual resurse financiare din bugetul local. Pentru anul 2025 au fost prevăzute/alocate 174 150 lei pentru cheltuieli de salarizare, 56 840 lei pentru consumul de energie și 292 671 lei pentru extinderea sistemului de canalizare. Alocarea acestor resurse demonstrează implicarea APL în asigurarea funcționalității serviciului, întreținerea infrastructurii existente și dezvoltarea în continuare a rețelei de canalizare în localitate.
7. Rata de branșare a consumatorilor la sistemul de canalizare constituie aproximativ 80%, ceea ce reprezintă circa 250 de gospodării conectate la rețea. Gradul ridicat de conectare denotă utilizarea efectivă a infrastructurii create și generează un impact pozitiv semnificativ asupra comunității și mediului. Prin conectarea gospodăriilor la sistemul centralizat este diminuat riscul deversării necontrolate a apelor uzate și sunt îmbunătățite condițiile igienico-sanitare pentru populație. Totodată, utilizarea sistemului centralizat contribuie la diminuarea cheltuielilor suportate de gospodării pentru întreținerea și evacuarea apelor uzate din fosele individuale.
Implementarea și extinderea sistemului de canalizare creează premise favorabile pentru dezvoltarea infrastructurii edilitare a localității, îmbunătățirea condițiilor de trai și creșterea atractivității localității pentru realizarea unor noi investiții. Tariful pentru serviciul de canalizare constituie 12 lei/m³ pentru consumatorii casnici și 18 lei/m³ pentru agenții economici.
8. Pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității investiției au fost respectate integral exigențele și obligațiile asumate prin Contractul de finanțare, inclusiv cele privind menținerea obiectivului în stare funcțională, exploatarea acestuia conform destinației și întreprinderea măsurilor necesare pentru asigurarea durabilității și sustenabilității rezultatelor proiectului.

Direcția evaluare ex-post și raportare
Data: 17.08.2026