Anexa nr. 2.3.1

Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL

Codul proiectului: **S 11 573 DL**
Denumire proiectului: **Accesul la apă potabilă de calitate prin extinderea apeductului în satul Opaci, raionul Căușeni**
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
Măsura 1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local

Localitatea proiectului: s. Opaci, r-nul Căușeni
Beneficiar: Primăria s. Opaci, r-nul Căușeni
Bugetul proiectului: 1.514.117,22 lei
Suma finanțată din FNDRL: 1.514.117,22 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 37-S11573DL-2022
Data transmiterii obiectului: 15.02.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 2,818 km liniari de rețea de apeduct construită în sectorul nr. 1; - 1,610 km liniari de rețea de apeduct construită în sectorul nr. 2;	Produs	- 2,818 km liniari de rețea de apeduct construită în sectorul nr. 1; - 1,610 km liniari de rețea de apeduct construită în sectorul nr. 2;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 12.02.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitionale; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 12.02.2025	- 2,818 km liniari de rețea de apeduct construită în sectorul nr. 1; - 1,610 km liniari de rețea de apeduct construită în sectorul nr. 2;
- Acces pentru 316 beneficiari conectați la sistemul de apeduct construit; - 1 localitate cu acces la sistemul de apeduct construit;	Rezultat	- Acces pentru 316 beneficiari conectați la sistemul de apeduct construit; - 1 localitate cu acces la sistemul de apeduct construit;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 12.02.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitionale; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 12.02.2025	- Acces pentru 316 beneficiari conectați la sistemul de apeduct construit; - 1 localitate cu acces la sistemul de apeduct construit;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1.Planicarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și aplasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planficarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planficarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;	Investitia /Sistemul de alimentare cu apă a fost luat la evidenta contabila de catre primaria Opaci si transmis in gestiune catre Intreprinderea Municipala ”Serv Com Opaci” prin decizia CL nr. 2/7 din 25.03.2025, pentru a asigura integritatea si pentru a-l gestiona eficient. Responsabil de mentenanta bunului format va fi directorul ÎM ”Serv Com Opaci” . Aceasta dispunde de resurse umane si financiare pentru gestionarea serviciului creat. Conform Raportului Anual nr. 60 din 04.04.2025, aplicantul declara despre înregistrarea de catre IM ” Serv Com Opaci”, în anul de gestiune 2024, a unui profit în suma de 100,0 mii lei. La moment ”Serv Com Opaci” este în proces de elaborare a Planului de dezvoltare a sistemului de alimentare cu apă.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	După finalizarea proiectului, durabilitatea financiară va fi asigurata prin intermediul politicii locale de identificare a noilor surse. Pentru mentinerea în stare buna a sistemului de alimentare cu apă este necesar planificarea și alocarea resurselor financiare și materiale. În acest sens va fi elaborat un plan de întretinere financiara care se va reactualiza în fiecare an. Fondurile necesare pentru intretinerea rețelelor după investitie vor fi prevazute în bugetul local, asigurind astfel durabilitatea si sustenabilitatea proiectului. Vor fi identificate surse pentru extinderea si modernizarea sistemului de apeduct in localitate. La moment serviciul de alimentare cu apă în s. Opaci este prestat de catre Întreprinderea Muncipala ”Serv Com Opaci”, care va prelua si investitia realizata in gestiune.	Costul unui metru cub de apă constituie 13 lei pentru persoane fizice dar si pentru persoane juridice. Întreprinderea municipala dispune de resurse umane si financiare pentru gestionarea eficienta a bunului format prin proiect.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	316 locuitori din sectoarele 1 si 2, deservita prin crearea accesului la sistemul de alimentare cu apă construit; - Construcția rețelei de alimentare cu apă cu lungimea de 2818 m.l. în sectorul nr. 1, cu diametrul 50 mm, va asigura accesul la serviciul de alimentare cu apă din sursele sigure circa 224 de locuitori ai satului Opaci; - Construcția rețelei de alimentare cu apă cu lungimea de 1610 m.l. în sectorul nr. 2, cu diametrul 50-63 mm, va asigura accesul la serviciul de alimentare cu apă din sursele sigure circa 92 de locuitori ai satului Opaci;	Lungimea existenta a rețelei de alimentare cu apă în sat constituie circa 21 de km, cu alimentare din 4 sonde cu capacitatea totală de alimentare de circa 114m3/zi apă potabila. Gradul de acoperire cu sistem de alimentare cu apă, constituia 70% . Prin construirea rețelelor de alimentare cu apă din sursele FNDRL a fost extins sistemul cu alte 20% in 2 sectoare ale localității, astfel a fost atins gradul de acoperire la 90%. Astfel impactul este semnificativ pentru localitate și resimtit pentru toti locuitorii. După extinderea si modernizarea apeductului , appa livrata este potabila si de calitate, corespunde tuturor parametrilor tehnici, iar consumatorii sunt alimentati dintr-o sursa sigura.

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.

Serviciul evaluare ex-post și raportare
Data 12.02.2025