Anexa nr. 2.3.1

Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL

Codul proiectului: **AN 23 52 GM23**
Denumire proiectului: **Modernizarea și îmbunătățirea condițiilor de utilizare a stadionului de fotbal din Cobusca Veche**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura

Localitatea proiectului: s. Cobusca Veche, r-nul Anenii Noi
Beneficiar: Primăria com. Cobusca Veche, r-nul Anenii Noi
Bugetul proiectului: 452.333,98 lei
Suma finanțată din FNDRL: 449.904,53 lei
Data semnării contractului de finanțare: 24.07.2023 163-AN23052-GM23
Data transmiterii obiectului: 16.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 stadion de fotbal amenajat;	Produs	- 1 stadion de fotbal amenajat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin DCL 5/3 din 31.07.2024. 4. Vizita în teren 19.07.2024	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 19.07.2024	- 1 stadion de fotbal amenajat;
- Numărul de beneficiari direcți: 2296 locuitori, dintre care 1211 copii	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 2296 locuitori, dintre care 1211 copii	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin DCL 5/3 din 31.07.2024. 4. Vizita în teren 19.07.2024	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 19.07.2024	- Numărul de beneficiari direcți: 2296 locuitori, dintre care 1211 copii

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planicarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și aplasarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planficarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planficarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului format,	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar; - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unei plăcuțe informative,1.0 mii lei. - Primăria Cobușca Veche gestioneaza investiția, fiind desemnată o persoană responsabilă de mentenanța și salubrizarea stadionului de sport și facilităților create. - La stadionul reabilitat periodic se petrec evenimente social-sportive cu participarea amatorilor de sport din localitate. - Primăria Cobușca Veche va identifica noi surse de finanțare pentru dezvoltarea terenului de fotbal.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat;	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 1000 lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final va aloca mijloace financiare din bugetul local in valoare de 30 mii lei. 3. Investiția creata este întreținută de către primărie. 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația primăriei a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Suma anuala conform contractului de muncă, constituie cca 40 mii lei Alte structuri noi nu vor fi create;

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Modernizarea și îmbunătățirea condițiilor de utilizare a stadionului de fotbal din Cobusca Veche. Lucrările vizează instalarea porților de fotbal, gard lateral, construcția unei tribune dotate cu scaune și urne ș.a.	Locuitorii comunei, din satele Cobusca Veche și Florești, dispun de acces la stadionul de fotbal reabilitat. Acesta a devenit un centru important pentru comunitatea locală, oferind un spațiu de socializare și activitate fizică pentru toți locuitorii. Evenimentele social-sportive organizate periodic aduc împreună tineri și adulți, promovând un stil de viață sănătos. Beneficiari direcți: 2296 locuitori.

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
Bunul creat funcționează și este sustenabil.
Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare
Data: 19.07.2024