Anexa nr. 2.3.1

Raport de monitorizare ex- post
a proiectului finanțat din FNDRL

Codul proiectului: **CT 23 409 GM23**
Denumire proiectului: **Frumoasa mea comună-siguranță pentru pietoni Aleea Ion Creangă din s.Pleșeni**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura

Localitatea proiectului: s. Pleșeni, r-nul Cantemir
Beneficiar: Primăria com. Pleșeni, r-nul Cantemir
Bugetul proiectului: 420.321,01 lei
Suma finanțată din FNDRL: 416.160,00 lei
Data semnării contractului de finanțare: 03.08.2023 322-CT23409-GM23
Data transmiterii obiectului: 06.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 812 m.p (580m x 1,40m) de căi de acces pietonale către instituțiile de menire socio-culturală (școala, grădiniță, casa de cultură,primărie, centru multifuncțional), reconstruite;	Produs	- 812 m.p (580m x 1,40m) de căi de acces pietonale către instituțiile de menire socio-culturală (școala, grădiniță, casa de cultură,primărie, centru multifuncțional), reconstruite;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Act de formare costuri investitionale din data de 02.07.2024; 4. Proces Verbal pentru RTL din data de 06.12.2023; 3. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 11.06.2025.	Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 11.06.2025.	- 812 m.p (580m x 1,40m) de căi de acces pietonale către instituțiile de menire socio-culturală (școala, grădiniță, casa de cultură,primărie, centru multifuncțional), reconstruite;
- Numărul de beneficiari direcți: 2940 locuitori;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 2940 locuitori;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Act de formare costuri investitionale din data de 02.07.2024; 4. Proces Verbal pentru RTL din data de 06.12.2023; 3. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 11.06.2025.	Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 11.06.2025.	- Numărul de beneficiari direcți: 2940 locuitori;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planicarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional al bunului format. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planficarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planficarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului format), daca este cazul;	Întreprinderea municipala ”Pleseni” a fost desemnata de catre Primarie sa asigure mentenata bunului prin lucrări de taiere a ierbii, au fost saditi pomi si arbusti decorativi pe ambele părti ale carosabilului. Primaria a instalat panou informativ permanent.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Pentru elaborarea placutei informative permanente APL va planifica mijloace financiare din bugetul local in suma de 1850 de lei. Întreținerea investiției după finalizare va fi obligația Primăriei Comunei Pleșeni, una dintre obligațiile ei fiind întreținerea și amenajarea locurilor publice. Această obligație a APL conduce direct la întreținerea construcției.	Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 1850 lei; Întreținerea investiției după finalizare va fi obligația Primăriei Comunei Pleșeni, una dintre obligațiile ei fiind întreținerea și amenajarea locurilor publice. Această obligație a APL conduce direct la întreținerea construcției. După finalizarea proiectului APL prin Întreprinderea Municipală ” Pleșeni”, a cărui fondator este consiliul local, este obligată prin lege să îngrijească construcția iar datoria cetățenilor este de a o utiliza conform normelor pentru a preveni distrugerea ei. Durabilitatea investiției este asigurată de monitorizarea efectuării lucrărilor de către grupul de lucru, utilizarea regulată a rezultatului investiției de către cetățenii comunei și de către însăși existența Primăriei Pleșeni.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Existența unei căi de acces pietonale pentru a avea o cale sigură pentru deplasarea pietonilor între satele Pleșeni și Hănășeni către și de la instituțiile de menire socio-culturale cum ar fi: școală, grădiniță, casa de cultură, primărie, grădinițe, centru multifuncțional Concordia. Grupul țintă sunt: elevii, mamele cu cărucioare, copii mici, invalizi, adulți și alte categorii de cetățeni. Beneficiarii finali sunt cetățenii comunei, oaspeți, inclusiv cetățeni ai localităților vecine. În componența comunei Pleșeni se includ satele: Pleșeni, Hănășeni și Tătărășeni cu o populație de 2940 locuitori.	Va exista o cale pietonală sigură cu lungimea de aproximativ 1km între cele două localități ale comunei: Pleșeni și Hănășeni; 2. Pietonii au posibilitatea să circule în siguranță, deoarece porțiunea de trotuar este situată lîngă traseul național R-35 ; 3. Persoanele în/cu scaune cu rotile/cărucioare au posibilitatea să se deplaseze independent fără a întîmpina obstacole; 4. Elevii parcurg traseul de acasa la scoala si napoi, in siguranta si pot face primblare pe alee în drumul lor către casă; 5. Localitatea va obține o ambianță mai plăcută, acesta fiind motiv pentru locuitorii comunei de bucurie și mîndrie manifestată de faptul că se poate și acasă, și merită și ei o localitate frumoasă și sigură. În comuna Pleseni activează 2 gradinite cu 50 si respectiv 54 de copii si angajati 16 si respectiv 17 angajati si un gimnaziu cu 230 de elevi si 52 de angajati;

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activitati de mentenanță a investitiei proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de catre Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

11.06.2025