Anexa nr. 2.3.1

Raport final de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL

Codul proiectului:	**S 11 573 DL**
Denumire proiectului:	**Accesul la apă potabilă de calitate prin extinderea apeductului în satul Opaci, raionul Căușeni**
Domeniul și măsura de intervenție:	**1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
Măsura	1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local
Localitatea proiectului:	s. Opaci, r-nul Căușeni
Beneficiar:	Primăria s. Opaci, r-nul Căușeni
Bugetul proiectului:	1.514.117,22 lei
Suma finanțată din FNDRL:	1.514.117,22 lei
Data semnării contractului de finanțare:	# 37-S11573DL-2022
Data transmiterii obiectului:	15.02.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 2,818 km liniari de rețea de apeduct construită în sectorul nr. 1; - 1,610 km liniari de rețea de apeduct construită în sectorul nr. 2;	Produs	- 2,818 km liniari de rețea de apeduct construită în sectorul nr. 1; - 1,610 km liniari de rețea de apeduct construită în sectorul nr. 2;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 12.02.2025; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Actul de formare a costurilor investitionale; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Cererea de Finanțare a proiectului. - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului. 4. Vizita de monitorizare ex-post a proiectului din data de 23.04.2026; 5. Raport final al proiectului prezentat de catre APL.	Vizita de monitorizare ex-postimplementare din data de 23.04.2026 (vizită finală)	- 2,818 km liniari de rețea de apeduct construită în sectorul nr. 1; - 1,610 km liniari de rețea de apeduct construită în sectorul nr. 2;
- Acces pentru 316 beneficiari conectați la sistemul de apeduct construit; - 1 localitate cu acces la sistemul de apeduct construit;	Rezultat	- Acces pentru 316 beneficiari conectați la sistemul de apeduct construit; - 1 localitate cu acces la sistemul de apeduct construit;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 12.02.2025; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Actul de formare a costurilor investitionale; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Cererea de Finanțare a proiectului. - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului. 4. Vizita de monitorizare ex-post a proiectului din data de 23.04.2026; 5. Raport final al proiectului prezentat de catre APL.	Vizita de monitorizare ex-postimplementare din data de 23.04.2026 (vizită finală)	- Acces pentru 316 beneficiari conectați la sistemul de apeduct construit; - 1 localitate cu acces la sistemul de apeduct construit;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1.Planicarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional a sistemului de apeduct ; 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și amplasarea panoului informativ, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format ; 5. Planficarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea persoanei responsabile de întreținerea și gestionarea investitiei transmise catre beneficiarul final; 6. Planficarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea sistemului de apeduct; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat),după caz;	Investitia /Sistemul de alimentare cu apă a fost luat la evidenta contabila de catre primaria Opaci si transmis in gestiune catre Intreprinderea Municipala ”Serv Com Opaci” prin decizia CL nr. 2/7 din 25.03.2025, pentru a asigura integritatea si pentru a-l gestiona eficient. Responsabil de mentenanta bunului format este desemnat managerul intreprinderii municipale ÎM ”Serv Com Opaci” . IM dispunde de resurse umane si financiare pentru gestionarea serviciului creat. Conform Raportului Anual nr. 60 din 04.04.2025, aplicantul declara despre înregistrarea de catre IM ”Serv Com Opaci”, în anul de gestiune 2024, a unui profit în suma de 100,0 mii lei. ”Serv Com Opaci” dispune de un Plan de dezvoltare a sistemului de alimentare cu apă, elaborat în anul de gestiune 2025.

Resursele financiare şi umane alocate pentru asigurarea continuităţii proiectului	După finalizarea proiectului, durabilitatea financiară va fi asigurata prin intermediul politicii locale de identificare a noilor surse. Pentru mentinerea în stare buna a sistemului de alimentare cu apă este necesar planificarea şi alocarea resurselor financiare şi materiale. În acest sens va fi elaborat un plan de întretinere financiara care se va reactualiza în fiecare an. Fondurile necesare pentru intretinerea reţelelor după investitie vor fi prevazute în bugetul local, asigurind astfel durabilitatea si sustenabilitatea proiectului. Vor fi identificate surse pentru extinderea si modernizarea sistemului de apeduct in localitate.	Costul unui metru cub de apă constituie 13 lei pentru persoane fizice dar si pentru persoane juridice. Întreprinderea municipala dispune de resurse umane si financiare pentru gestionarea eficienta a bunului format prin proiect.
Rezultatele obţinute prin proiect care au produs / produc efecte şi după finalizare	316 locuitori din sectoarele 1 si 2, deserviti prin crearea accesului la sistemul de alimentare cu apă construit; - Reţelele de alimentare cu apă cu lungimea de 2818 m.l.construite în sectorul nr. 1, cu diametrul 50 mm, asigura accesul la serviciul de alimentare cu apă din sursele sigure circa 224 de locuitori ai satului Opaci; - Reţelele de alimentare cu apă cu lungimea de 1610 m.l., construite în sectorul nr. 2, cu diametrul 50-63 mm, asigură accesul la serviciul de alimentare cu apă din sursele sigure circa 92 de locuitori ai satului Opaci;	Lungimea existenta a reţelei de alimentare cu apă în sat constituie circa 21 de km, cu alimentare din 4 sonde cu capacitatea totală de alimentare de circa 114m3/zi apă potabila. Gradul de acoperire cu sistem de alimentare cu apă, constituia 70% . Prin construirea reţelelor de alimentare cu apă din sursele FNDRL a fost extins sistemul cu alte 20% in 2 sectoare ale localităţii, astfel a fost atins gradul de acoperire la 90%. Astfel impactul este semnificativ pentru localitate şi resimtit pentru toti locuitorii. După extinderea si modernizarea apeductului, apa livrata este potabila si de calitate, corespunde tuturor parametrilor tehnici, iar consumatorii sunt alimentati dintr-o sursa sigura.

Concluzii:

În cadrul vizitei de monitorizare ex-postimplementare, din data de 23.04.2026, specialiştii DEER din cadrul ONDRL au constat că, investiţiile create din sursele FNDRL sunt durabile şi au impact enorm pentru localitatea Opaci din raionul Căuşeni. Întreprinderea municipala din localitate care gestioneaza sistemul de apeductul, dispune de resurse financiare si umane. Sistemul este funcţional , iar cele 261 gospodării sunt conectate şi beneficiaza de apă potabilă de calitate .
Conform Raportului final al APL Opaci, apeductul a fost construit pentru alimentarea a două sectoare a localităţii: Letea (lungimea reţelei constituie 2,8 km) şi în sectorul Cucoşeni (lungimea reţelei de 1 ,6 km).
Prin Decizia CL 2/ din 2025, apeductul a fost transmis în gestiune catre intreprinderea municipla "serv Com Opaci , care este responsabila de gestionarea şi operaţionalizarea serviciului de alimentare cu apă a populaţiei, dar şi de exploatarea şi întreţinerea reţelel dar si a sistemului in intregime, inclusiv aplicarea tuturor masurilor pentru utilizarea acestuia pe termen lung.
IM,, Servcom" Opaci va gestiona pe viitor toată reţeaua construită conform Deciziei Consiliului Sătesc sus-mentionate.
Primăria Opaci a transmis IM un buldoexcavator pentru efectuarea lucrărilor de modernizarea a reţelelor de apeduct, pentru inlaturarea avariilor dar si pentru alte lucrări zilnice pentru mentinerea starii tehnice satisfacatoare a sistemului de apeduct construit din sursele FNDRL.
În prezent de rezultate proiectului beneficiaza toate 316 de gospodării casnice si non casnice prin livrarea de apă potabila de calitate.
Prin asemenea intervenţii este protejat mediul ambiant , apele freatice, care vor reduce in final imbolnăvirea localnicilor si cresterea calităţii vietii populatiei in general.

Direcţia evaluare ex-post şi raportare

Data 24.04.2026