Anexa nr. 2.3.1

Raport final
al proiectului finanțat din sursele FNDRL

Codul proiectului: **RS 23 25 GM23**
Denumire proiectului: **Amenajarea terenului de joacă și agrement pentru copii de toate vârstele**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura 2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale

Localitatea proiectului: s. Șaptebani, r-nul Rîșcani
Beneficiar: Primăria s. Șaptebani, r-nul Rîșcani
Bugetul proiectului: 436.973,06 lei
Suma finanțată din FNDRL: 432.533,00 lei
Data semnării contractului de finanțare: 01.08.2023 273–RS23025-GM23
Data transmiterii obiectului: 16.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 teren de joacă pentru copii amenajat;	Produs	- 1 teren de tip scuar amenajat pentru petrecerearea timpului liber, recreere și joacă;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Plan de Asigurare Durabilitate aprobat prin decizia CL nr 9/3 din 12.12.2023. 4. Raport post-implementare prezentat de APL, din data de 26.03.2025. 5. Raport final din data 07.04.2026 prezentat de APL 6. Vizita în teren din data 07.04.2026.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data 07.04.2026	- 1 teren de tip scuar amenajat pentru petrecerearea timpului liber, recreere și joacă;
- Numărul de beneficiari direcți: 1434 locuitori, dintre care 141 copii;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 1434 locuitori, dintre care 141 copii;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Plan de Asigurare Durabilitate aprobat prin decizia CL nr 9/3 din 12.12.2023. 4. Raport post-implementare prezentat de APL, din data de 26.03.2025. 5. Raport final din data 07.04.2026 prezentat de APL 6. Vizita în teren din data 07.04.2026.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data 07.04.2026	- Numărul de beneficiari direcți: 1434 locuitori, dintre care 141 copii;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1.Planicarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planficarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planficarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format;	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar. - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ., cost planificat 2 mii lei. - Investiția creată este gestionată de primărie, care asigură mentenanța acesteia. - Scuarul destinat pentru petrecerea timpului liber și recreerii este întreținut de primărie, prin salubrizare regulată, udarea periodică a vegetației și arborilor, fiind dotat cu sistem de supraveghere video și iluminat public în apropiere, asigurând astfel un mediu sigur și curat pentru utilizatori. - APL planifică atragerea de fonduri pentru dezvoltarea continuuă a terenul pentru agrement și joacă. - În scopul continuării dezvoltării facilităților pentru joacă și agrement, Primăria Șaptebani va implementa, prin intermediul Programului „Satul European” – Ediția II, un proiect ce prevede construcția unui teren de sport multifuncțional.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format.	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a planificat cca 2 mii lei; 2. Investiția creată este întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 3. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, primăria a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	A fost amenajat un teren pentru joacă și agrement de tip scuar destinat copiilor de toate vârstele și locuitorilor din localitate, pentru petrecerea timpului liber și activități recreative. Spațiul este dotat cu alei pavate, bănci, urne, gard de protecție, arbori decorativi și suprafețe verzi cu gazon. Beneficiari 1434 de locuitori, inclusiv 141 de copii.	Amenajările create în cadrul proiectului, contribuie la crearea unui spațiu sigur și accesibil pentru petrecerea timpului liber, joacă și recreere, promovând socializarea și activitățile recreative în rândul copiilor și al întregii comunități. Beneficiari ai proiectului sunt 1434 locuitori.

Concluzii:	În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;
Concluzii ca urmare a vizitei finale:	1.Elaborarea prezentului raport are la bază constatările și datele colectate în cadrul vizitei de monitorizare efectuate în teritoriu la data de 07.04.2026 2.Autoritatea publică locală (APL) a prezentat Raportul Final, elaborat conform cerințelor metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală. 3.Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permanente, amplasată într-un loc vizibil și accesibil publicului. 4.Terenul de agrement amenajat este funcțional, accesibil pentru populație și utilizat conform destinației, fiind frecventat de diverse categorii de beneficiari pentru activități recreative și de relaxare. 5.Salubrizarea și întreținerea zonei de agrement sunt asigurate de întreprinderea municipală din localitate, care efectuează periodic lucrări de întreținere curentă, inclusiv cosirea/frezarea gazonului, igienizarea și toaletarea arborilor plantați, precum și colectarea și evacuarea deșeurilor, în vederea menținerii unui mediu curat și sigur. 6.Zona de agrement amenajată a creat oportunități sporite pentru organizarea activităților recreative, culturale și comunitare în condiții adecvate de siguranță, contribuind la socializarea populației, consolidarea coeziunii sociale și îmbunătățirea calității vieții în localitate. 7. Pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității, au fost respectate integral toate exigențele și obligațiile asumate prin contractul de finanțare.

Direcția evaluare ex-post și raportare

07.04.2026