Anexa nr. 2.3.1

Raport final de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL

Codul proiectului:	**N 11 313 DL**
Denumire proiectului:	**Construcția rețelei de alimentare cu apă în satul Hăsnășenii Mari, raionul Drochia**
Domeniul și măsura de intervenție:	**1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
Măsura	1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local
Localitatea proiectului:	s. Hăsnășenii Mari, r-nul Drochia
Beneficiar:	Primăria s. Hăsnășenii Mari, r-nul Drochia
Bugetul proiectului:	7.365.683,26 lei
Suma finanțată din FNDRL:	7.365.683,26 lei
Data semnării contractului de finanțare:	# 28-N11313DL-2022
Data transmiterii obiectului:	16.06.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-18, 311 km de rețea de alimentare cu apa construită; - 2 turnuri de apa cu H= 18 m și V= 25 m3, construite. - 1 stație de tratare cu hipoclorit de sodiu, construită; - 1 sonda artezană reabilitată	Produs	-18, 311 km de rețea de alimentare cu apa construită; - 2 turnuri de apa cu H= 18 m și V= 25 m3, construite. - 1 stație de tratare cu hipoclorit de sodiu, construită; - 1 sonda artezană reabilitată	1. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Proces-Verbal la RTL din 16.06.2023. - Actul de formare a costurilor investiționale nr.134 din 11.09.2023 ; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 3/4 din 07.05.2024; - Nota informativă din 12.06.2024; - Raport anual post-implementare din 11.11.2025. 2. Vizite în teren; 3. Interviul cu beneficiarul final și unitatea de implementare. 4. Raport Final din data 24.06.2026 prezentat de APL.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 19.06.2026	-18, 31 km de rețea de alimentare cu apa construită; - 2 turnuri de apa cu H= 18 m și V= 25 m3, construite. - 1 stație de tratare cu hipoclorit de sodiu, construită; - 1 sonda artezană reabilitată
- 728 de gospodării cu peste 1485 de beneficiari, inclusiv 9 instituții publice și private cu acces la sistemul de apeduct construit. 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit,	Rezultat	- 728 de gospodării cu peste 1485 de beneficiari, inclusiv 9 instituții publice și private cu acces la sistemul de apeduct construit. 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit,	1. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Proces-Verbal la RTL din 16.06.2023. - Actul de formare a costurilor investiționale nr.134 din 11.09.2023 ; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 3/4 din 07.05.2024; - Nota informativă din 12.06.2024; - Raport anual post-implementare din 11.11.2025. 2. Vizite în teren; 3. Interviul cu beneficiarul final și unitatea de implementare. 4. Raport Final din data 24.06.2026 prezentat de APL.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 19.06.2026	- 728 de gospodării cu peste 1485 de beneficiari, inclusiv 9 instituții publice și private cu acces la sistemul de apeduct construit. 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit,

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planicarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și amplasarea panoului informativ conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planficarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planficarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat, daca este cazul;	-Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea panoului informativ permament; -Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea sistemului de aprovizionare cu apă. -În prezent la rețeaua de alimentare cu apă sunt conectate 260 gospodării și instituții publice și sociale. -Gestiunea și întreținerea sistemului de apeduct este asigurată direct de APL Hăsnășenii Mari. Prin demersul nr. 545 din 08.12.2025, Primăria informează că, prin Decizia Consiliului nr. 3/5, a fost aprobată crearea întreprinderii municipale, iar la următoarea ședință a Consiliului urmează a fi aprobate regulamentul de organizare și funcționare, comisia de cenzori și modul de selectare a administratorului întreprinderii municipale.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ. -APL va asigura mentenanța și buna funcționare a apeductului. -Vor fi atrase noi fonduri pentru dezvoltarea investiției.	-Asigurarea funcționalității și întreținerea sistemului de apeduct este asigurată de Primăria Hăsnășenii Mari. -120 mii lei au fost achitați din bugetul local al primăriei în perioada post-implementare, pentru: plata la energie electrică, lucrări geodezice, dezinfectanți și conectarea 4 instituții publice la sistemul de apeduct.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Construcția rețelei de alimentare cu apă în satul Hăsnășenii Mari, raionul Drochia, va include 18,31 km de rețea, două turnuri de apă de 18 metri înălțime și 25 m³ capacitate fiecare, o stație de tratare cu hipoclorit de sodiu și reabilitarea unei sonde arteziene. Acest proiect va aduce apă potabilă pentru 728 de gospodării, beneficiind peste 1485 de locuitori, inclusiv 9 instituții publice și private. O localitate va avea acces la un sistem modern de apeduct, îmbunătățind considerabil calitatea vieții locuitorilor.	Peste 1485 de locuitori și 9 instituții publice și private, beneficiază acum de acces constant la sistemul de apeduct creat. Instituțiile publice, precum școala, grădiniță, centrul medicilor de familie, casa de cultură ș.a. dispun de condiții îmbunătățite pentru desfășurarea activităților zilnice.

Concluzii:

1.Elaborarea prezentului raport are la bază constatările și datele colectate în cadrul vizitei de monitorizare efectuate în teritoriu la data de 19.06.2026
2.Autoritatea publică locală (APL) a prezentat Raportul Final, elaborat conform cerințelor metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.
3.Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permanente, amplasată într-un loc vizibil și accesibil publicului.
4. Sistemul de alimentare cu apă construit în cadrul proiectului este funcțional și exploatat conform destinației. Infrastructura creată asigură captarea, tratarea, stocarea și distribuția apei către consumatori, contribuind la îmbunătățirea accesului populației la serviciile publice de alimentare cu apă și la creșterea nivelului de confort al locuitorilor.
5. Administrarea, exploatarea și întreținerea sistemului de apeduct sunt asigurate de către Autoritatea Publică Locală, care monitorizează funcționarea infrastructurii și alocă anual resurse financiare din bugetul local pentru efectuarea lucrărilor de mentenanță, reparație curentă și exploatare a echipamentelor tehnologice. Totodată, sunt întreprinse măsuri pentru menținerea funcționalității sistemului și asigurarea continuității serviciului public prestat către populație.
6. Stația de clorinare este funcțională și asigură procesul de dezinfecție a apei distribuite în rețea. Cu toate acestea, în urma analizelor efectuate s-a constatat că unii indicatori de calitate ai apei furnizate nu corespund integral cerințelor prevăzute de normele sanitare pentru apa potabilă. În consecință, apa distribuită prin sistem poate fi utilizată în scopuri menajere și tehnice, însă nu întrunește condițiile necesare pentru a fi calificată drept apă potabilă. În vederea soluționării acestei situații, se recomandă identificarea și implementarea unor măsuri suplimentare de tratare a apei, precum și monitorizarea permanentă a parametrilor fizico-chimici și microbiologici, pentru asigurarea conformității cu standardele și creșterea calității serviciului prestat populației.
7.Pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității, au fost respectate integral toate exigențele și obligațiile asumate prin contractul de finanțare.

Direcția evaluare ex-post și raportare

Data 19.06.2026